



ENTE:
PROVINCIA DI AREZZO
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M. per attività partigiana
SERVIZIO VIABILITÀ
Via spallanzani, 23 – Tel +39 0575 33541
URL: www.provincia.arezzo.it/viabilita

STRADA

**STRADE PROVINCIALI
REPARTO CASENTINO**
Zona n. 9 e 10



PROGETTO

26 - V006

TITOLO

Prog 26-V006 Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura esistente mediante la posa di barriere stradali lungo le strade provinciali anno 2026 - CUP I27H24002410001 – **5° Reparto Casentino.**

TECNICI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Stefano Nocentini



Firmato digitalmente da Stefano Nocentini
Data: 30/09/2026
11:53:26 CEST

PROGETTISTA

Geom. Stefano Nocentini



Firmato digitalmente da Stefano Nocentini
Data: 30/09/2026
11:53:26 CEST

COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Geom. Stefano Nocentini



Firmato digitalmente da Stefano Nocentini
Data: 30/09/2026
11:53:27 CEST

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

CONTENUTO:

CRONOPROGRAMMA

TAVOLA

6

REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUITO		
VPP	VERIFICA art. 26 DPR 50/2016		RESP. PROC.		
VP	VALIDAZIONE art. 26 DPR 50/2016		RESP. PROC.		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUIT	VERIFIC.	APPROV.
0	EMISSIONE				INT

NOME FILE: ||UTP2000\viabilita\.....

Prog 26-V006: Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura esistente mediante la posa di barriere stradali lungo le strade provinciali anno 2026 CUP I27H24002410001 – Reparto Casentino

Inizio : 02/11/2026

Visualizza settimana: 1

					2 nov 2026							9 nov 2026							16 nov 2026						
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ATTIVITÀ	ASSEGNATO A	AVANZAMENTO	INIZIO	FINE	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
LAVORAZIONE ESEGUITE SULLA SP 72 di Lonnano Prato alle Cogne																									
POSA SEGNALETICA DI CANTIERE		0%	2/11/26	3/11/26																					
RIFACIMENTO BARRIERA DI SICUREZZA		0%	3/11/26	6/11/26																					
LAVORAZIONE ESEGUITE SULLA SP 310 del Bidente																									
POSA SEGNALETICA DI CANTIERE		0%	9/11/26	9/11/26																					
RIFACIMENTO BARRIERA DI SICUREZZA		0%	9/11/26	10/11/26																					
LAVORAZIONE ESEGUITE SULLA SP 62 Alto Corsalone																									
POSA SEGNALETICA DI CANTIERE		0%	11/11/26	11/11/26																					
RIFACIMENTO BARRIERA DI SICUREZZA		0%	11/11/26	13/11/26																					
LAVORAZIONE ESEGUITE Loc. La Nave Bibbiena																									
POSA SEGNALETICA DI CANTIERE		0%	16/11/26	16/11/26																					
RIFACIMENTO BARRIERA DI SICUREZZA		0%	16/11/26	17/11/26																					
LAVORAZIONE ESEGUITE Loc. Pian Del Ponte Bibbiena																									
POSA SEGNALETICA DI CANTIERE		0%	18/11/26	18/11/26																					
RIFACIMENTO BARRIERA DI SICUREZZA		0%	18/11/26	20/11/26																					

NOTA ESPLICATIVA: nel presente programma lavori sono state individuate le diverse fasi lavorative per le quali si è ipotizzato una tempistica di massima per ogni fase lavorativa. Per un programma lavori specifico, si rimanda al programma lavori dell'Impresa, condiviso con la Direzione Lavori, che individuerà delle tempistiche specifiche relative ad ogni singolo intervento.