



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1972** del **07/10/2026**

Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Servizio Viabilità

OGGETTO: Prog. 22-V066 - Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del ponte sul torrente Esse lungo la S.P. 25 della Misericordia al km 15+750 in Comune di Monte San Savino - CUP I67H20001830001.

Concessione ulteriore proroga dei tempi contrattuali, riferiti all'OdL 27 Lotto 1 - CIG B962883EC4, nell'ambito dell'Accordo Quadro per lavori

Allegati: Si (1)

Riscontro di bilancio: No

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Viabilità

Classifica/Fascicolo: 14.B6.00 - 000000000035



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1972** del **07/10/2026**

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 6 del 06.03.2026 di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 06/03/2026 di approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028, esecutiva ai sensi di legge

PREMESSO che nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027, annualità 2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79 del 18/09/2024 e successive variazioni, era stato inserito il progetto 22-V066 - lavori di sistemazione e messa in sicurezza del ponte sul torrente Esse lungo la S.P. 25 della Misericordia al km 15+750 in Comune di Monte San Savino - CUP I67H20001830001, per l'importo di € 255.785,00 finanziato con i fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al D.M. n. 224 del 20/05/2020;

RICORDATO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1985 del 27/10/2025 è stato affidato il servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione e la direzione dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento in oggetto al R.T.P. tra L&S Engineering srl Società di Ingegneria (Mandatario), Arch. Paola Andreotti, Ing. Antonio Tenani, mediante emissione di Ordine di Prestazione n. 9, nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui alla D.D. n. 1880/2023, per l'importo di € 20.261,44 al netto del ribasso d'asta del 40,713%, oltre cassa previdenziale e IVA 22% e così per complessivi € 25.707,72 - CIG derivato B962883EC4, imputati al cap. 3892 (E. 1061) imp. 2024/2163 sub 1;
- con Decreto del Presidente n. 107 del 04/12/2025 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, per una spesa complessiva di € 255.785,00 di cui € 150.796,61 in appalto, costituiti da € 107.506,58 per lavori soggetti a ribasso e € 43.290,03 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 104.988,39 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- il cronoprogramma del progetto definitivo-esecutivo approvato con il Decreto del Presidente n. 107 del 04/12/2025 prevedeva una durata di n. 55 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2345 del 10/12/2025 sono stati appaltati i lavori mediante contratto attuativo (OdL 27), nell'ambito di Accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo - Lotto 1, all'A.T.I tra Matteini Strade srl (mandataria), Sies Strade srl e Endiasfalti spa, per l'importo di € 119.856,22 al netto del ribasso del 28,780% oltre IVA 22% e così per complessivi € 146.224,59 - CIG derivato B962883EC4;
- il Direttore dei Lavori Ing. Sandro D'Agostini ha consegnato i lavori all'impresa Matteini Strade srl con verbale del 15/06/2026;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1427 del 17/07/2026 è stata approvata la modifica contrattuale n. 1 all'ODL 27, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016, con l'emissione del contratto attuativo integrativo OdL 27/a per l'affidamento delle lavorazioni supplementari in favore dell'A.T.I tra Matteini Strade srl (mandataria), Sies Strade srl e Endiasfalti



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1972** del **07/10/2026**

spa, per l'importo di € 29.921,87 al netto del ribasso di 28,780% oltre IVA 22% e così per complessivi € 36.504,68 - CIG derivato B962883EC4;

- con la medesima determinazione sono stati assegnati ulteriori n. 30 giorni naturali e consecutivi alle lavorazioni supplementari, rimodulando così la durata dei lavori a complessivi n. 85 giorni;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1687 del 31/08/2026 è stata concessa la proroga di n. 35 giorni naturali e consecutivi per motivazioni riguardanti le elevate temperature estive il cui "rischio calore" è stato disciplinato dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 28/05/2026, rimodulando così la durata dei lavori a complessivi n. 120 giorni;

CONSIDERATO che la ditta Matteini Strade srl, in qualità di Capogruppo Mandataria dell'ATI con Sies Strade srl e Endiasfalti spa, ha avanzato richiesta di proroga dei tempi contrattuali, acclarata al prot. n. 26221 del 05/10/2026, chiedendo ulteriori 15 giorni naturali e consecutivi per motivazioni riguardanti la risoluzione dell'interferenza con dei sottoservizi rinvenuti durante le operazioni di scavo all'estradosso dell'impalcato e non precedentemente segnalati;

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori Ing. Sandro D'Agostini, di L&S Engineering srl Società di Ingegneria, ha reso il suo parere ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016 sulla suddetta richiesta di proroga, acquisito con PEC del 06/10/2026, ritenendola parzialmente accettabile ed esprimendo parere favorevole alla concessione di 12 giorni di proroga;

VISTA la relazione allegata, con la quale il RUP Ing. Luca Pigolotti dell'Ufficio sicurezza rete viaria e opere d'arte, ritiene di poter accogliere la proroga richiesta dall'impresa, proponendo la concessione degli ulteriori giorni secondo il parere espresso dal Direttore dei Lavori (agli atti);

VISTO il Decreto del Presidente n. 3 del 14/02/2025 con il quale è stata attribuita la titolarità del Settore Viabilità e Lavori Pubblici, al Dirigente Ing. Paolo Bracciali;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTA la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. 18.08.00, n. 267 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii., applicabile *ratione temporis*;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1972** del **07/10/2026**

2. DI CONCEDERE nell'ambito del prog. 22-V066 - lavori di sistemazione e messa in sicurezza del ponte sul torrente Esse lungo la S.P. 25 della Misericordia al Km 15+750 in Comune di Monte San Savino - CUP I67H20001830001, la ulteriore proroga di 12 giorni naturali e consecutivi dei tempi contrattuali di cui all'OdL 27 (Accordo Quadro dei lavori - Lotto 1), inizialmente affidato con Determinazione Dirigenziale n. 2345 del 10/12/2025 - CIG derivato B962883EC4, rimodulando così la durata complessiva dei lavori a 132 giorni naturali e consecutivi;
3. DI RENDERE NOTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Luca Pigolotti, Responsabile dell'Ufficio sicurezza rete viaria e opere d'arte;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
 - Servizio Amm.vo S.T.;
 - Servizio Viabilità

Il Dirigente
Dott. Ing. Paolo Bracciali

ALLEGATI - SP25ponteMSSavino-Relazione_per_DD_proroga_signed.pdf
(impronta: C959F3FC97FF6588B67786E9D65E8A73477EA8DFEBB82714E8F36ABC38023CA5)