

**Al Responsabile del Servizio
SEDE**

OGGETTO: servizio di noleggio temporaneo di n. 2 prefabbricati coibentati per attività didattica, e necessari per proseguire i lavori di adeguamento sismico e normativo dell'istituto scolastico ISIS "Fermi" di Bibbiena (AR),
Modifica contratto in corso di esecuzione art. 120 comma 1 lettera b) DLGS 36/2023.

- CIG: B2C1D4FA1B

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 1526 del 13.09.2024, per far fronte alla disponibilità di locali da allestire a laboratorio all'interno dell'edificio in oggetto ancora in uso, è stato affidato alla ditta DM Containers e Box di Dani Maurizio Snc.di Castelfiorentino (FI) – P.iva 06734410480 - il servizio di noleggio containers per l'importo di € 83.000,00, oltre Iva al 22% pari a € 18.260,00 per complessivi € 101.260,00.

Rammentato che il servizio, della durata di ventidue mesi a partire dalla data di consegna dei containers, cesserà col mese di Ottobre 2026;

Preso atto che a causa dei ritardi nella conclusione dei lavori di adeguamento sismico e normativo dell'istituto ISIS "Fermi" di Bibbiena, per l'anno scolastico 2026/2027 l'attività dei laboratoriale di chimica, fisica e informatica continuerà a svolgersi all'interno dei containers;

Considerato pertanto la sopravvenuta necessità di estendere il servizio di noleggio al mese di giugno 2027 per cause non prevedibili all'atto dell'affidamento.

Preso atto del costo aggiuntivo del noleggio pari a € 2.954,54/mese x 8 si determina che l'importo del servizio aumenta di € 23.636,32 (escluso IVA) che comporta incremento del 28,477% dell'affidamento.

$$\frac{106.636,32 - 83.000,00}{83.000,00} \times 100 = 28,477\%$$

Tutto ciò premesso:

Rilevato la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto per effetto di circostanze imprevedibili da parte di questo Ufficio;

Ravvisata la sopravvenuta necessità estendere il servizio di noleggio, non previsto nell'appalto iniziale considerando che un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici e tecnici;

Si propone il relativo provvedimento dirigenziale di prolungamento del servizio di noleggio dei box prefabbricati in oggetto con incremento dell'importo di € 28.836,31 (Iva compresa), alla ditta DM Containers e Box di Dani Maurizio Snc. di Castelfiorentino (FI) – P.iva 06734410480 – ai sensi dell'Art. 120 comma 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023 che prevede *(al comma 2)* aumenti fino al 50% del valore iniziale del contratto.

Al finanziamento complessivo della spesa pari a € 28.836,31 compresa Iva al 22% potrà essere provveduto per € 7.209,08 (compreso Iva al 22%) al al Cap. 592/800 del bilancio 2026 e per € 21.627,23. al Cap. 592/2027.

Il Tecnico

***Il Responsabile del Servizio
Geom. Vinicio Gerli***