



Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla SP4
Val di Ascione, km 8+095
Loc.tà Ponte di Sergine - Terranova Bracciolini (AR)



VERBALE di SOPRALUOGO DL
N° 3 del 6 / 09 / 2024

FOGLIO
1 di 2

Alle ore 11:00 si effettua visita di sopralluogo con l'impresa sul campo, alla presenza di Ing. A. Brunetto e Ing. G. Ciccardi.

Sono terminate le attività di demolizione delle solette di margine, destro e sinistro, senza risentire crolli o espulsioni della muratura.

È stata effettuata la presatura e completa rimozione del pacchetto stradale, lo smontaggio delle barriere di sicurezza, trasporto e scarica di ds e esfolti e materiale di scavo. È in corso la scapolazzatura del cordolo laterale (preesistente sottostante soletta non armata / debolmente armata e parapetto laterale in blocchi di laterizio).

È stata realizzata una pista di cantiere, lato Arezzo, dove avvenuto il crollo, per effettuare le pulizie della scarpa, per l'accesso alla base della porzione franata, per la futura posa in opera di placcole in acciaio come da progetto e sistemazione del muro erettore oggetto di crollo.

Si effettua una riunione sul posto, confrontandosi sugli aspetti tecnici rilevanti oggetto delle prossime lavorazioni:

- verifica del posizionamento delle placcole di progetto,
- riempimento in misto cementato magro delle porzioni franate previa installazione di idonee pemelleature con superficie esterna e pietra a specchio,
- verifica collegamenti trasversali tra placcole e relativo riempimento in ds,

AC2 S.r.l.

Sede legale: via Cassone, 23 - 95019 - Zafferana Etnea (CT) - Italy
Sede operativa, via delle Ginestre, 50 - 95019 - Zafferana Etnea (CT)
Tel: +39 095 7093536, Fax: +39 095 7084012
Sede operativa: viale Avignone, 95 - 00144- ROMA (RM)
Sede operativa: Via Giorgio La Pira, 17 - 88046 - Lamezia Terme (CZ)
P.IVA e Reg. Imp.: 04289110878
Cap. Sociale Euro 90.000,00





Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla SP4
Val di Ascione, km 8+095
Loc.tà Ponte di Sergine - Terranova Bracciolini (AR)



VERBALE di SOPRALUOGO DL
N° 3 del 6 / 9 / 2024

FOGLIO
2 di 2

- ridefinizione degli ancoraggi di progetto della nuova soletta d'impalcato, si realizzeranno ancoraggi in barra ed a.m. esclusivamente lungo i bordi dell'impalcato in corrispondenza e al fine di raggiungere la muratura in pietra del corpo del ponte;
- ridefinizione della sezione stradale e seguito del rilievo altimetrico eseguito dall'impresa e seguito della rimozione degli asfalti: necessario tratto in nonoperosità su spalla lato Campigelli e su impalcato, per poi passare alla schiena d'asino in progetto su spalla d.m. Cicogna; conseguente ridefinizione delle tavole, dei giunti previsti spalla-ponte. Si definirà nel corso dei prossimi giorni le tipologie di finto a cavallo della discontinuità impalcato - riempimento spalla. La ridefinizione della sezione stradale permetterà la corretta regimentazione delle acque meteoriche. Nel corso della settimana successiva è prevista la posa delle palancole lato Arezzo e la realizzazione del riempimento nella zona oggetto di collasso; saranno definiti con l'impresa i controlli di accettazione dei materiali pervenuti in cantiere.

L'Ispettore di Cantiere
Fabio Bullo

AC2 S.r.l.

Sede legale: via Cassone, 23 - 95019 - Zafferana Etnea (CT) - Italy
Sede operativa, via delle Ginestre, 50 - 95019 - Zafferana Etnea (CT)
Tel: +39 095 7093536, Fax: +39 095 7084012
Sede operativa: viale Avignone, 95 - 00144- ROMA (RM)
Sede operativa: Via Giorgio La Pira, 17 - 88046 - Lamezia Terme (CZ)
P.IVA e Reg. Imp.: 04289110878
Cap. Sociale Euro 90.000,00

