



# PROVINCIA DI AREZZO

Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale

Servizio Manutenzione Edilizia

pag. 1

## STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 23/03/2026 (pari al finale).

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DI PORZIONI DELLA COPERTURA IN PVC DEL POLO SCOLASTICO DI SAN GIOVANNI VALDARNO E DEL CENTRO SCOLASTICO DI AREZZO

**COMMITTENTE:** PROVINCIA DI AREZZO

**IMPRESA:** Bonamini Andrea Srl

Contratto in data \_\_/\_\_/\_\_ rep. n. registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	149 524.40
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	4 468.72
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>			
1	<b>PACCHETTO RIFACIMENTO PERIMETRALE</b> ... ordo al manto impermeabile. Posa mediante saldatura per termo-fusione ad aria calda al manto impermeabile di copertura.			
	<b>PACCHETTO RIFACIMENTO PERIMETRALE</b> ... ordo al manto impermeabile. Posa mediante saldatura per termo-fusione ad aria calda al manto impermeabile di copertura.			
	SOMMANO m	55,00	125,00	6'875,00
2	<b>PACCHETTO RIFACIMENTOTOTALE COPERTURA</b> ... mediante saldatura per termo-fusione ad aria calda al manto impermeabile di copertura. Copertura assicurativa decennale			
	<b>PACCHETTO RIFACIMENTOTOTALE COPERTURA</b> ... mediante saldatura per termo-fusione ad aria calda al manto impermeabile di copertura. Copertura assicurativa decennale			
	SOMMANO m2	635,34	77,00	48'921,18
3	<b>BOCCHETTE DI SCARICO-</b> Solo fornitura e posa in opera di bocchetta di scarico sintetica rigida realizzata in PVC a sezione rotonda, idonea per l'applicazione con manti impermeabili ... ono comprese le movimentazioni del materiale in cantiere , il calo a terra e il trasporto verso la discarica autorizzata			
	<b>BOCCHETTE DI SCARICO-</b> Solo fornitura e posa in opera di bocchetta di scarico sintetica rigida realizzata in PVC a sezione rotonda, idonea per l'applicazione con manti impermeabili ... ono comprese le movimentazioni del materiale in cantiere , il calo a terra e il trasporto verso la discarica autorizzata			
	SOMMANO cadauno	18,00	90,00	1'620,00
4	<b>INTERVENTI PUNTUALI</b> ... <b>INTERVENTI PUNTUALI</b> ...			
	SOMMANO m	15,00	125,00	1'875,00
5 009	<b>PACCHETTO RIFACIMENTO PERIMETRALE</b> ... ordo al manto impermeabile. Posa mediante saldatura per termo-fusione ad aria calda al manto impermeabile di copertura.			
	<b>PACCHETTO RIFACIMENTO PERIMETRALE</b> ... ordo al manto impermeabile. Posa mediante saldatura per termo-fusione ad aria calda al manto impermeabile di copertura.			
	SOMMANO m	376,94	125,00	47'117,50
6 010	<b>PACCHETTO RIFACIMENTOTOTALE COPERTURA</b> ... ediante saldatura per termo-fusione ad aria calda al manto impermeabile di copertura. Copertura assicurativa decennale			
	<b>PACCHETTO RIFACIMENTOTOTALE COPERTURA</b> ... ediante saldatura per termo-fusione ad aria calda al manto impermeabile di copertura. Copertura assicurativa decennale			
	SOMMANO m2	329,68	77,00	25'385,36
7 011	<b>BOCCHETTE DI SCARICO-</b> Solo fornitura e posa in opera di bocchetta di scarico sintetica rigida realizzata in PVC a sezione rotonda, idonea per l'applicazione con manti impermeabil ... ono comprese le movimentazioni del materiale in cantiere , il calo a terra e il trasporto verso la discarica autorizzata			
	<b>BOCCHETTE DI SCARICO-</b> Solo fornitura e posa in opera di bocchetta di scarico sintetica rigida realizzata in PVC a sezione rotonda, idonea per l'applicazione con manti impermeabil ... ono comprese le movimentazioni del materiale in cantiere , il calo a terra e il trasporto verso la discarica autorizzata			
	SOMMANO cadauno	24,00	90,00	2'160,00
8 012	<b>INTERVENTI PUNTUALI</b> ... <b>INTERVENTI PUNTUALI</b> ...			
	SOMMANO m	52,98	125,00	6'622,50
9 013	<b>CONFERIMENTO IN DISCARICA</b> CONFERIMENTO IN DISCARICA			
	<b>A R I P O R T A R E</b>			140'576,54



