

Elenco strade Provinciali e Regionali con limite di portata (Are Ovest e Est)

SP/SRT	Dal km	Al km	Limite di portata
SP 1 La Botte	0+000	2+000	56 T
SP 2 Vicarese	c.a. di Caprona Uliveto S. Giov. alla Vena		80 T
SP 2 Vicarese	Ponte di Cesana		33 T
SP 2 Vicarese	Ponte al km 3+800 (certificazione di idoneità statica emessa in data 06.06.2017)		32 T
SP 3 Bientina/Altopascio	Intera tratta (ord. 28/09)		7,5 T
SP 3 B.A. Via Pacini (Dir)	0+000	1+300	7,5 T
SP 4 Orentano	0+000	5+060	24 T
SP 5 Francesca	Intera tratta		44 T
SP 6 Giuncheto	Intera tratta		56 T
SP 8 Valdinievole	Intera tratta		7,5 T
SP9 S.Jacopo	Intera tratta		44 T
SP 10 Vecchianese	Intera tratta		80 T
SP 11 Colline per Legoli	7+550	11+950	7,5
SP 11 Colline per Legoli	12+000	25+320	18 T
SP 11 Colline per Legoli	3+400	4+500	7,5 T
SP12 Colline per Livorno	6+450	9+550	7,5 T
SP 13 Del Commercio	11+000	14+600	24 T
SP 13 Del Commercio	14+600	32+500	7,5 T
SP 13 Del Commercio	37+200	51+800	7,5 T
SP 14 Di Miemo	0+000	5+238	56 T
SP 14 Di Miemo	5+238	11+400	24 T
SP 14 Di Miemo	11+400	18+600	3,5 T
SP 14 Di Miemo	18+600	25+340	24 T
SP 15 Volterrana	Intera tratta		12 T
SP 16 Monte Volterrano	Intera tratta		7,5 T
SP 17 delle Valli del Pavone	Intera tratta		56 T
SP 18 dei 4 Comuni	Da innesto SP19 a innesto SR 329		33 T
SP 18 dei 4 Comuni	Rimanenti tratti		44 T
SP 19 Camminata	11+400	14+800	3,5 T
SP 19 Camminata	Rimanenti tratti		24 T
SP 20 del Lodano	0+000	6+300	24 T
SP 20 del Lodano	Rimanenti tratti		56 T
SP 21 Pian della Tora	5+100	7+450	24 T
SP 21 Pian della Tora	7+450	8+936	7,5 T
SP 21 Pian della Tora	Rimanenti tratti		56 T
SP 22 del Mare	0+200	1+230	7,5 T
SP 22 del Mare	Precluso il transito sul ponte dei Navicelli		-
SP 22 di Gello	0+000	0+900	7,5 T
SP 23 di Gello	Rimanenti tratti		56 T
SP 24 Arnaccio Calci	3+900	10+850	7,5 T
SP 24 Arnaccio Calci	Rimanenti tratti		56 T
SP 25 Vicopisano S. Monte	7+200	11+500	24 T
SP 25 Vicopisano S. Monte	Rimanenti tratti		56 T
SP 26 S. P. Belvedere	0+000	6+200	7,5 T
SP 27 Montecastelli	0+000	12+000	24 T
SP 30 Lungomonte Pisano	Intera tratta		7,5 T
SP 30 Lungomonte Pisano	Ponte sul fiume Serchio transito vietato ai veicoli con larghezza sup. a m 2,30		18 T
SP 31 Cucigliana-Lorenzana	6+300	6+500	3,5 T

SP 31 Cucigliana-Lorenzana	6+500	18+650	24 T
SP 31 Cucigliana-Lorenzana	Al km 6+500 limite di sagoma per larghezza di ml 2,30 (ord. 69 del 10.07.2017)		
SP 32 Montecatini V. C.	Intera tratta		7,5 T
SP 33 Castellina le Badie	Intera tratta		24 T
SP 35 Colline di Lari	Intera tratta		5 T
SP 35 Colline di Lari	4+800	4+850	3,5 T
SP 36 Palaiese	Centro abitato di Palaia		8 T
SP 36 Palaiese	Restanti tratti		24 T
SP 37 Colline per S. Luce	Centro abitato di Orciano		24 T
SP 37 Colline per S. Luce	Restanti tratti		56 T
SP 38 Di Buti	Intera tratta		24 T
SP 39 S. Miniato S. Lorenzo	Intera tratta		44 T
SP 40 Isola S. Miniato	0+000	2+700	3,5 T
SP 40 Isola S. Miniato	Restanti tratti		44 T
SP 41 Peccioli	1+400	3+300	12 T
SP 41 Peccioli	Restanti tratti		56 T
SP 42 Terricciola	Intera tratta		24 T
SP 43 Orciano	Intera tratta		24 T
SP 43 Orciano Dir. Greppioli	0+000	1+500	44 T
SP 44 S.Croce Ponte a Egola	Intera tratta		56 T
SP 44 S.Croce Ponte a Egola	Presso Ponte al km 0+000 certificazione di idoneità statica emessa in data 06.07.2017 senza limitazione di portata		-
SP 45 Di Lajatico	Limitazione di portata (nel senso di marcia la Sterza - Villaggio San Giovanni)		7,5 T
SP 45 Di Lajatico	4+600	8+340	3,5 T
SP 45 Di Lajatico dir. Orciatice	0+000	7+510	3,5 T
SP 46 Perignano Lari Casciana Terme	Centro abitato di Lari dal km 4+200 al km 4+900 (ord. P.M. 85/2011) senso unico di marcia Casciana- Perignano tratto di variante di Lari		7,5 T
SP 46 Perignano Lari Casciana Terme	4+250	4+500	3,5 T
SP 46 Perignano Lari Casciana Terme	Restanti tratti		56 T
SP 47 Micciano	Intera tratta		7,5 T
SP 47 Micciano	Al km 9+700 e al km 14+150 limitazione al traffico per mezzi con larghezza sup. a m 2,50		-
SP 48 Montevaso	0+500	3+750	3,5 T
SP 48 Montevaso	3+750	23+240	24 T
SP 48 Montevaso	Senso unico alternato al km 15+570 (ord. 35 del 04.04.2011) e al km 1+900 (ord. 86 del 20.11.2012)		-
SP 49 La Leccia e Lustignano	0+000	6+800	7,5 T
SP 49 La Leccia e Lustignano	Restanti tratti		56 T
SP 50 Montaione	Intera tratta		24 T
SP51 Rosignanina	Intera tratta		7,5 T
SP 52 Casole	Intera tratta		44 T
SP 53 Cornocchio	Intera tratta		24 T
SP 54 Bonifica del Tiglio	Intera tratta		8 T
SP 55 Pian del Pruno	0+000	4+000	24 T
SP 55 Pian del Pruno	Sul Ponte al km 1+210 (ord. 150/2018)		3,5 T
SP 55 Pian del Pruno	Chiusa in Loc. Villa Magra dal km 3+200 al km 11+000 (ord. 119 del 30.12.2002)		-

SP 56 Monte Serra	E' precluso il traffico ai mezzi agricoli per tutta l'estensione		-
SP 56 Monte Serra	Intera tratta		44 T
SP 57 del Poggetto	4+300	8+000	12 T
SP 57 del Poggetto	Restanti tratti		44 T
SP 58 Biscottino	Intera tratta		3,5 T
SP 59 Delle Palanche	Intera tratta		56 T
SP 60 Poggiberna	3+000	7+200	7,5 T
SP 61 Molina di Quosa	Intera tratta		15 T
SP 62 Vecchienne	Intera tratta		56 T
SP 63 Collemontanino	Centro abitato Collemontanino		5 T
SP 63 Collemontanino	Restanti tratti		24 T
SP 64 della Fila	Intera tratta		56 T
SP 65 Romanina	Intera tratta		56 T
SP 66 Nuova Francesca	0+000	7+940	56 T
SRT 206	Dal km 43+600 al km 44+900 (tratto perimetrato nel centro abitato di Pisa con delibera n. 52 del 13.06.2009)		3,5 T
SP 329 Passo Bocca di Valle	Istituzione di senso unico alternato al km 16+800 (ord. 13 del 14.02.2014)		-

Autotreni ed autoarticolati con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, con massa complessiva a pieno carico non superiore a 72 T (DPR 31/2013 ART. 5 comma B lettera b.)

- **SP 2 Vicarese** aperta per i tratti fuori dai centri abitati
- **SP 10 Vecchianese** per i tratti fuori dai centri abitati
- **SP 12 Colline per Livorno** idonea con esclusione del tratto da 3+400 al km 4+500 e dal 6+400 al km 9+550
- **SP 22 del Mare** idonea al transito con esclusione dei tratti interni al c.a. di Pisa e ponte sul canale dei Navicelli gestito da altro soggetto
- **SP 224 di Marina di Pisa** idonea per i tratti fuori dei centri abitati
- **SRT 12 del Brennero** idonea per i tratti fuori dei c.a. salvo verifiche geometriche preventive necessarie a causa dell'andamento plano-altimetrico della strada
- **SRT 206 Pisana Livornese** idonea per i tratti fuori dei centri abitati
- **SP 11 Colline per Legoli** idonea dal km 0+325 al km 7+300 per i tratti fuori dai c.a.
- **SP 11 Colline per Legoli Var. 1** idonea per i tratti fuori dai c.a. dal km 0+000 al km 1+500
- **SP 11 Colline per Legoli Var. 2** idonea per i tratti fuori dai c.a. dal km 0+000 al km 2+080
- **SP 26 S. Pietro Belvedere** idonea dal km 6+180 al km 9+600 per i tratti fuori dai c.a.

Veicoli adibiti al transito di elementi prefabbricati compositi e di apparecchiature industriali complesse per l'edilizia purché rientranti nei limiti di altezza ml 4,30, larghezza ml. 2,55 lunghezza 35 ml e massa complessiva T. 108 (DPR 31/2013 art.5 comma b, lettera f)

- **SP 12 Colline per Livorno** idonea previa verifica, con esclusione del tratto dal km 3+400 al km 4+500 e dal km 6+400 al km 9+550 (limitazione a 7,5T)
- **SP 22 del Mare Mare** idonea al transito con esclusione dei tratti interni al c.a. di Pisa e ponte sul canale dei Navicelli gestito da altro soggetto
- **SP 224 di Marina di Pisa idonea per i tratti fuori dei c.a.**
- **SRT 12 del Brennero** idonea per i tratti fuori dei c.a. salvo verifiche geometriche preventive necessarie a causa dell'andamento plano-altimetrico della strada

CODIFICA	denominazione	PROG. chilom.	OSTACOLO ATTRAVERSATO	LUCE COMPLES. [m]	STRUTTURA	DR	DA	NG5	NC	Coordinate x	Coordinate y	Longitudine	Latitudine	Limite di portata
SP 01	DELLA BOTTE	0+380	---	124,600	c.a.	20	119	5	1	43,6841125488	10,583231926	1627635,530	4838022,754	56 T
SP 02	VICARESE	3+750	---	6,000	mattoni	16	20	0	0	43,6875686646	10,5801477432	1627379,625	4838401,872	80 T
SP 02	VICARESE	3+357	---	53,300	c.a.	28	92	4	1	43,6878662109	10,585146904	1627781,912	4838442,609	80 T
SP 03	BIENTINA-ALTOPASCIO	0+000	---	3,500	c.a.					43,7087783813	10,6148834229	1630133,345	4840811,504	da valutare per singole richieste
SP 03	BIENTINA-ALTOPASCIO	0+730	---	2,000	c.a.					43,7151565552	10,6141080856	1630057,08226417	4841518,693	da valutare per singole richieste
SP 03	BIENTINA-ALTOPASCIO	5+400	---	6,000	c.a.					43,7519073486	10,6349363327	1631654,471	4845633,407	7,5 T
SP 03	BIENTINA-ALTOPASCIO	4+200	---	1,000	c.a.					43,7421035767	10,6329784393	1631518,304	4844541,412	
SP 03	BIENTINA-ALTOPASCIO	4+600	---	2,000	c.a.					43,7457733154	10,6335935593	1631559,799	4844949,979	
SP 03	BIENTINA-ALTOPASCIO	4+810	---	5,000	mattoni					43,7476882935	10,6339025497	1631580,484	4845163,162	
SP 03	BIENTINA-ALTOPASCIO	7+900	---	6,600	muratura					43,7752075195	10,6418790817	1632162,130	4848232,373	7,5T
SP 03	BIENTINA-ALTOPASCIO	10+280	---	1,000	c.a.					43,7958488464	10,6480293274	1632611,457	4850534,812	7,5T
SP 03	BIENTINA-ALTOPASCIO	11+381	---	2,000	c.a./muratura					43,8043289185	10,6592979431	1633499,157	4851494,799	7,5T
SP 03 (Lucca ?)	BIENTINA-ALTOPASCIO	11+850	---	6,000	c.a.					43,8059806824	10,6614742279	1633670,535	4851681,771	
SP 03 su tratto dismesso	BIENTINA-ALTOPASCIO	11+380	---	2,000	c.a.					43,8045501709	10,6587362289	1633453,480	4851518,467	7,5T
SP 04	DI ORENTANO	0+000	---	8,300	c.a.					43,7745246887	10,6418857574	1632164,171	4848156,542	24T
SP 04	DI ORENTANO	0+430	---	4,500	muratura					43,7742195129	10,6450901031	1632422,733	4848127,766	24T
SP 04	DI ORENTANO	5+060	---	6,000	muratura					43,8035087585	10,6745557785	1634728,353	4851428,429	24T
SP 05	FRANCESCA	1+150	---	64,000	c.a.					43,6841201782	10,6522054672	1633194,918	4838132,046	44 T
SP 05	FRANCESCA	2+150	---	42,000	c.a.	30	145	16	16	43,6845779419	10,6652345657	1634244,069	4838203,893	44 T
SP 05	FRANCESCA	5+650	---	37,000	c.a.					43,6944656372	10,7033805847	1637296,136	4839364,536	44 T
SP 05	FRANCESCA	5+800	---	8,000	c.a.					43,6944198608	10,7043905258	1637377,630	4839361,125	44 T
SP 07	DI SAN MINIATO	1+600		3,200	muratura					43,6913909912	10,8425445557	1648518,729	4839262,861	
SP 08	VALDINIEVOLE	0+550	---	124,000	c.a.					43,6835784912	10,6347913742	1631792,493	4838044,066	7,5 T
SP 08	VALDINIEVOLE	0+950	---	1,180	muratura					43,6869277954	10,6349887848	1631801,070	4838416,377	7,5 T
SP 08	VALDINIEVOLE	6+536		7,800	muratura					43,7252082825	10,6710138321	1634618,923	4842725,964	7,5 T
SP 08	VALDINIEVOLE	6+600	---	2,300	muratura					43,7256774902	10,6714935303	1634656,510	4842778,857	7,5 T
SP 08	VALDINIEVOLE	6+850	---	1,800	mattoni					43,7273483276	10,6730852127	1634780,968	4842967,021	7,5 T
SP 08	VALDINIEVOLE	7+100	---	4,000	c.a.					43,7284660339	10,6754188538	1634966,419	4843094,959	7,5 T
SP 08	VALDINIEVOLE	7+164	---	5,700	c.a.					43,72889328	10,1675682068	1594062,340	4842440,779	7,5 T
SP 08	VALDINIEVOLE	8+640	---	3,500	muratura					43,7380142212	10,6886339188	1636009,182	4844177,061	7,5 T
SP 08	VALDINIEVOLE	9+120	---	1,200	muratura					43,7379646301	10,6880378723	1635961,294	4844170,575	7,5 T
SP 08	VALDINIEVOLE	9+150	---	3,500	muratura					43,7380142212	10,6886339188	1636009,182	4844177,061	7,5 T
SP 08	VALDINIEVOLE	10+180	---	5,800	muratura	9	10	0	0	43,7483215332	10,6973762512	1636689,744	4845336,261	7,5 T
SP 08	VALDINIEVOLE	11+470	---	7,000	muratura					43,7582397461	10,7038574219	1637188,920	4846448,573	7,5 T
SP 08	VALDINIEVOLE	12+155	---	5,900	muratura					43,762714386	10,7073993683	1637463,810	4846951,436	7,5 T
SP 08	VALDINIEVOLE	12+412	---	1,750	muratura					43,7645759583	10,7085037231	1637548,441	4847160,032	7,5 T
SP 08	VALDINIEVOLE	13+570	---	1,500	muratura					43,7690505981	10,7196655273	1638436,581	4847675,621	7,5 T
SP 09	S.JACOPO	0+635	fiume Morto	8,000	c.a.	mediocre				43,7393684387	10,3902931213	1611981,397	4843881,062	da valutare per singole richieste
SP 09	S.JACOPO	1+920		6,300	c.a.					43,750667572	10,3873882294	1611726,456	4845132,106	44 T
SP 09	S.JACOPO	1+935		5,000	c.a.					43,7508125305	10,3873739243	1611725,035	4845148,187	44 T
SP 09	S.JACOPO	1+950	---	4,500	c.a.	mediocre				43,7509269714	10,3873653412	1611724,131	4845160,886	da valutare per singole richieste
SP 09	S.JACOPO	2+700	---	4,500	c.a.	mediocre				43,757598877	10,3879289627	1611757,093	4845902,678	da valutare per singole richieste
SP 09	S.JACOPO	2+701	---	4,400	mattoni	mediocre				43,7577362061	10,3879137039	1611755,609	4845917,910	da valutare per singole richieste
SP 11	DELLE COLLINE PER LEGOLI	3+800	---	1,000	c.a.					43,6341705322	10,6566791534	1633666,280	4832591,510	33 T
SP 11	DELLE COLLINE PER LEGOLI	5+100	---	2,000	c.a.					43,6282653809	10,6607589722	1634008,516	4831942,226	
SP 11	DELLE COLLINE PER LEGOLI	6+130	rio treggiaia	8,000	c.a.					43,6184196472	10,6744012833	1635131,189	4830870,810	7,5T

SP 11	DELLE COLLINE PER LEGOLI	8+000	---	2,800	c.a.					43,6080513	10,6935148239	1636696,948	4829750,521	7,5T	
SP 11	DELLE COLLINE PER LEGOLI	8+570	---	2,000	mattoni					43,6056060791	10,6997833252	1637208,400	4829489,277	7,5T	
SP 11	DELLE COLLINE PER LEGOLI	8+730	---	1,000						43,6048851013	10,7019090652	1637381,604	4829412,715	7,5T	
SP 11	DELLE COLLINE PER LEGOLI	9+200	---	9,800	c.a.					43,603313446	10,7069587708	1637792,744	4829246,522	7,5T	
SP 11	DELLE COLLINE PER LEGOLI	10+200	---	4,000	c.a.					43,5972137451	10,7154865265	1638495,015	4828583,237	7,5T	
SP 11	DELLE COLLINE PER LEGOLI	11+250		8,000	c.a.					43,588180542	10,7204113007	1638913,315	4827588,182	7,5T	
SP 11	DELLE COLLINE PER LEGOLI	21+550		2,300	c.a.					43,5771598816	10,8089838028	1646090,489	4826516,062	80 T	
SP 11	DELLE COLLINE PER LEGOLI	21+580	botro Ceco	7,500	c.a.					43,5770797729	10,8093910217	1646123,564	4826507,881	80 T	
SP 11 I Fabbri	DELLE COLLINE PER LEGOLI - VAR I FABBRI	0+120	---	2,500	c.a.					43,6311454773	10,6589326859	1633854,785	4832259,161	80 T	
SP 11 I Fabbri	LEGOLI - VAR I FABBRI	0+200		2,500	c.a.					43,6300926208	10,6593780518	1633893,051	4832142,942	80 T	
SP 11 I Fabbri	LEGOLI - VAR I FABBRI	1+480		3,000	c.a.					43,6199760437	10,6670255661	1634532,572	4831031,697	80 T	
SP 12	COLLINE PER LIVORNO	2+620	---	1,000	c.a.					43,6081542969	10,6057329178	1629612,385	4829621,239		
SP 12	COLLINE PER LIVORNO	3+315	---	7,550	c.a.					43,6072616577	10,5971803665	1628924,070	4829508,788	7,5 T	
SP 12	COLLINE PER LIVORNO	4+500	---	4,800	mattoni					43,6049346924	10,5847616196	1627926,748	4829231,143	7,5 T	
SP 12	COLLINE PER LIVORNO	5+200		9,000	c.a.					43,6053085327	10,5757856369	1627201,527	4829258,879		
SP 12	COLLINE PER LIVORNO	5+310		2,150						43,6052970886	10,5751676559	1627151,676	4829256,662		
SP 12	COLLINE PER LIVORNO	8+250	---	8,300	c.a.					43,6065826416	10,5417289734	1624450,276	4829348,802	7,5T	
SP 12	COLLINE PER LIVORNO	9+320	---	9,500	muratura					43,6071281433	10,5287237167	1623399,563	4829389,986	7,5T	
SP 12	COLLINE PER LIVORNO	12+700		18,100	c.a.		8	11	2	2	43,6049804688	10,492857933	1620509,307	4829098,800	
SP 12	COLLINE PER LIVORNO	12+800		6,000	c.a.		10	16	2	2	43,6044769287	10,4903850555	1620310,731	4829039,290	7,5T
SP 13	DEL COMMERCIO	4+560	botro Santa Lucia	5,000	a volta di mattoni					43,568862915	10,6261529922	1631345,779	4825289,405		
SP 13	DEL COMMERCIO	5+020	botro della Valle	4,700	a volta di mattoni					43,5647659302	10,6269054413	1631415,452	4824835,564		
SP 13	DEL COMMERCIO	5+980	---	2,500	a volta di mattoni					43,5565490723	10,626906395	1631433,391	4823922,963		
SP 13	DEL COMMERCIO	7+330	botro della Muraiola	2,000	a volta di mattoni e c.a.					43,5458526611	10,6217851639	1631042,911	4822726,890		
SP 13	DEL COMMERCIO	8+450		2,000	c.a.					43,5366439819	10,6193437576	1630865,595	4821700,291		
SP 13	DEL COMMERCIO	11+950	--- 13+100	3,000	volta a mattoni					43,5280952454	10,6039409637	1629639,372	4820726,714	24T	
SP 13	DEL COMMERCIO	13+850	--- 15+000	3,500	volta a mattoni					43,5353431702	10,5893173218	1628442,241	4821509,011	24T	
SP 13	DEL COMMERCIO	14+150	--- 15+300	6,000	volta a mattoni					43,5334396362	10,5866661072	1628232,054	4821293,506	24T	
SP 13	DEL COMMERCIO	14+250	--- 15+400	2,000	volta a mattoni					43,5335159302	10,586063385	1628183,191	4821301,050	24 T	
SP 13	DEL COMMERCIO	17+750	--- 18+900	5,000	tubi in acciaio					43,5270385742	10,5590229034	1626011,713	4820540,334	7,5 T	
SP 13	DEL COMMERCIO	19+050	--- 20+100	5,500	c.a					43,5202598572	10,5552368164	1625719,828	4819781,737	7,5 T	
SP 13	DEL COMMERCIO	20+050	--- 21+100	5,000	volta a mattoni					43,5134620667	10,555683136	1625770,019	4819027,424	7,5 T	
SP 13	DEL COMMERCIO	21+250	--- 22+300	9,000	volta a mattoni		0	0	0	0	43,5031967163	10,5606470108	1626192,636	4817894,834	7,5 T
SP 13	DEL COMMERCIO	22+800	torrente Tora 24+050	9,000	volta a mattoni		13	21	1	1	43,4905357361	10,5614891052	1626287,099	4816489,941	7,5 T
SP 13	DEL COMMERCIO	23+300	24+500	9,250	volta a mattoni		12	12	0	0	43,4866409302	10,5630970001	1626425,238	4816059,813	7,5 T
SP 13	DEL COMMERCIO	25+100		3,400	muratura		9	11	0	0	43,4741287231	10,5671920776	1626782,553	4814676,397	7,5 T
SP 13	DEL COMMERCIO	26+770		9,900	muratura		7	9	0	0	43,4669151306	10,5598726273	1626205,546	4813864,117	7,5 T
SP 13	DEL COMMERCIO	28+380		2,400	muratura		5	5	0	0	43,4584007263	10,5677194595	1626858,097	4812930,406	7,5 T

SP 13	DEL COMMERCIO	28+450	---	2,900	muratura	8	10	0	0	43,4574661255	10,5677471161	1626862,289	4812826,649	7,5 T
SP 13	DEL COMMERCIO	29+190	---	2,050	muratura	sufficiente				43,4526367188	10,5670967102	1626819,760	4812289,292	7,5 T
SP 13	DEL COMMERCIO	30+400		7,000	muratura	10	10	0	0	43,4471893311	10,5681438446	1626915,876	4811685,887	7,5 T
SP 13	DEL COMMERCIO	30+900	---	7,900	muratura	sufficiente				43,4429626465	10,5702562332	1627095,657	4811219,682	7,5 T
SP 13	DEL COMMERCIO	31+400	---	2,000	muratura	sufficiente				43,4405403137	10,5680923462	1626925,610	4810947,353	7,5 T
SP 13	DEL COMMERCIO	32+965	---	12,000	muratura	sufficiente				43,4321022034	10,1571741104	1593684,194	4809466,289	7,5 T
SP 13	DEL COMMERCIO	35+065		2,600	muratura					43,4212341309	10,5678396225	1626945,505	4808802,784	7,5 T
SP 13	DEL COMMERCIO	40+720		4,000	muratura					43,3919448853	10,5755643845	1627632,335	4805561,665	7,5 T
SP 13	DEL COMMERCIO	43+900	lunghezza da controllare	non visibile	muratura					43,3877105713	10,595041275	1629218,810	4805121,389	7,5 T
SP 13	DEL COMMERCIO	44+500		8,100	travi in c.a.	14	33	4	4	43,3867797852	10,5992918015	1629565,077	4805024,609	7,5 T
SP 13	DEL COMMERCIO	44+890	ponte del Soldato	3,500	a volta in muratura	buono				43,3830909729	10,6039600372	1629951,081	4804622,188	7,5 T
SP 13	DEL COMMERCIO	49+570	ponte S.Maria	30,000	archi a volta in mattoni e	buono				43,3567237854	10,5909795761	1628955,463	4801673,678	7,5 T
SP 13	DEL COMMERCIO	50+770	---	8,300	c.a.	buono				43,3468933105	10,1585178375	1593924,420	4800004,481	7,5 T
SP 14	DI MIEMO	0+750	botro di Cerretella	2,600	a volta di mattoni	23	28	0	0	43,4956092834	10,7146177292	1638657,617	4817297,131	
SP 14	DI MIEMO	1+380	botro della Casetta	3,300	a volta di mattoni	sufficiente				43,491191864	10,7102108002	1638311,380	4816799,185	
SP 14	DI MIEMO	1+680	botro della Sondraia	4,000	a volta di mattoni	sufficiente				43,4888343811	10,7085437775	1638181,959	4816534,585	
SP 14	DI MIEMO	3+210		5,800	muratura					43,4774665833	10,6984777451	1637393,748	4815255,378	56 T
SP 14	DI MIEMO	5+600	---	4,000	muratura	buono				43,4651794434	10,6751365662	1635533,406	4813852,478	24T
SP 14	DI MIEMO	5+950	---	3,600	muratura	buono				43,4626426697	10,672949791	1635362,168	4813567,179	
SP 14	DI MIEMO	6+830		43,800	muratura					43,4552574158	10,6679525375	1634974,327	4812738,842	
SP 14	DI MIEMO	6+960	i due ponti	22,800	muratura					43,4544143677	10,6677999496	1634963,857	4812644,963	
SP 14	DI MIEMO	7+400		3,300	muratura					43,4506988525	10,6672811508	1634930,142	4812231,467	
SP 14	DI MIEMO	8+050		2,200	muratura					43,4452514648	10,6662502289	1634858,829	4811624,796	
SP 14	DI MIEMO	8+670		2,200	muratura					43,4392738342	10,662979126	1634607,381	4810955,615	24T
SP 14	DI MIEMO	9+600		34,000	a volta di mattoni e pietra	11	18	0	0	43,4326095581	10,6586360931	1634270,637	4810208,457	24 T
SP 14	DI MIEMO	10+500	lunghezza da controllare	non visibile	muratura					43,4237747192	10,6554260254	1634030,315	4809222,072	24 T
SP 14	DI MIEMO	11+500	---	13,600	c.a. e mattoni	buono				43,417175293	10,6502332687	1633624,475	4808480,788	24 T
SP 15	VOLTERRANA	0+350	---	4,500	muratura	ottimo				43,4030952454	10,8555803299	1650284,009	4807266,710	12 T
SP 15	VOLTERRANA	1+100	---	3,500	c.a.	buono				43,4087257385	10,8525857925	1650027,617	4807886,653	12 T
SP 16	DEL MONTE VOLTERRANO	6+450	---	16,000	volta a mattoni	buono				43,3995895386	10,8501319885	1649851,454	4806867,550	7,5 T
SP 17	DELLE VALLI DEL PAVONE CECINA	2+930	---	2,000	muratura					43,2157058716	10,9234580994	1656260,056	4786579,631	56 T
SP 17	DELLE VALLI DEL PAVONE CECINA	3+083	pavone	14,300	muratura	15	21	1	1	43,2167358398	10,9243907928	1656333,185	4786695,762	56 T
SP 17	DELLE VALLI DEL PAVONE CECINA	3+143	della cerinaie	3,000	muratura					43,2172012329	10,924695015	1656356,706	4786748,017	56 T
SP 17	DELLE VALLI DEL PAVONE CECINA	4+130	---	4,100	finsider					43,2256546021	10,9266862869	1656496,821	4787690,569	56 T
SP 17 Dir	DELLE VALLI DEL PAVONE CECINA	1+448	ricavolo	4,000	c.a.					43,2356719971	10,9783372879	1660665,317	4788901,043	56 T

SP 17 Dir	PAVONE CECINA	2+147	ricavolo	4,000	muratura					43,2361946106	10,9829092026	1661035,186	4788967,879	56 T
SP 17 Dir	PAVONE CECINA	3+496	ricavolo	6,500	muratura					43,2352523804	10,9925899506	1661823,764	4788881,923	56 T
SP 17 Dir	PAVONE CECINA	4+149	ricavolo	68,100	c.a.	14	92	4	4	43,2411956787	10,9945831299	1661969,867	4789545,846	56 T
SP 18	DEI QUATTRO COMUNI	0+600	fiume Cecina	96,000	travi precomprese con s	ottimo				43,3236999512	10,6698694229	1635422,034	4798130,960	33 T
SP 18	DEI QUATTRO COMUNI	4+140	botro	8,000	travi in c.a. con soletta a	normale				43,2986068726	10,6940231323	1637437,039	4795383,573	44 T
SP 18	DEI QUATTRO COMUNI	4+772	botro	6,000	a volta in c.a. e mattoni	normale				43,2938461304	10,6983003616	1637794,745	4794861,890	44 T
SP 18	DEI QUATTRO COMUNI	6+286	botro	6,350	travi in c.a. con soletta a	mediocre				43,2812690735	10,7039480209	1638281,393	4793474,414	da valutare per singole richieste
SP 18	DEI QUATTRO COMUNI	7+364	torrente Sterza	45,300	travi in c.a. con soletta a	mediocre				43,2718811035	10,7054433823	1638424,008	4792434,264	da valutare per singole richieste
SP 18	DEI QUATTRO COMUNI	8+500	torrente Sterza	67,600	travi in c.a.	11	64	3	3	43,2620620728	10,7083864212	1638685,136	4791348,645	44 T
SP 18	DEI QUATTRO COMUNI	8+897	botro	4,000	travi in c.a. con soletta	mediocre				43,259185791	10,7103471756	1638850,818	4791032,461	da valutare per singole richieste
SP 18	DEI QUATTRO COMUNI	9+810	Ponte di fiera al leccio	9,850	travi in c.a. con soletta a	normale				43,2513084412	10,7085990906	1638726,810	4790154,706	44 T
SP 18	DEI QUATTRO COMUNI	10+790	torrente Sterza	53,000	travi in c.a.	sufficienti				43,2434921265	10,7136392593	1639153,764	4789295,007	44 T
SP 18	DEI QUATTRO COMUNI	12+690	Ponte di acquaferrata	42,000	arco a mattoni					43,2277870178	10,7196645737	1639678,832	4787560,856	44T
SP 18	DEI QUATTRO COMUNI	14+951	botro	2,000	arco a mattoni					43,2175559998	10,7333374023	1640812,767	4786447,534	44 T
SP 18	DEI QUATTRO COMUNI	16+428	Ponte del cavone	7,700	travi in c.a. con soletta a	mediocre				43,2071037292	10,7340164185	1640891,982	4785287,862	da valutare per singole richieste
SP 18	DEI QUATTRO COMUNI	16+980	botro venelle	3,450	soletta in c.a.	sufficiente				43,2028808594	10,7349262238	1640975,619	4784820,408	44 T
SP 19	DELLA CAMMINATA	0+210	Ponte di Ponteginori	125,000	c.a.	mediocre				43,3337097168	10,7399320602	1641079,788	4799358,672	da valutare per singole richieste
SP 19	DELLA CAMMINATA	2+650	botro	2,100	acciaio	---				43,3219566345	10,7279090881	1640132,102	4798033,117	24 T
SP 19	DELLA CAMMINATA	3+400	---	2,300	a volta in mattoni	normale				43,3158836365	10,7251958847	1639926,037	4797354,096	24 T
SP 19	DELLA CAMMINATA	8+453	torrente Sterza	42,200	a volta in mattoni	normale				43,3103103638	10,673948288	1635782,576	4796650,531	24 T
SP 19	DELLA CAMMINATA	9+720	fosso di camperi	8,200	a volta in mattoni	normale				43,301990509	10,6640615463	1634999,161	4795710,501	24 T
SP 19	DELLA CAMMINATA	14+340	---	3,000	mattoni	normale				43,2909431458	10,6177453995	1631266,116	4794409,770	3,5 T
SP 20	DI LODANO	1+062	torrente Massera	8,000	travi in c.a. con soletta	mediocre				43,1877441406	10,742316246	1641611,018	4783151,824	da valutare per singole richieste
SP 20	DI LODANO	4+322	botro	2,500	soletta in c.a.					43,1693115234	10,7350902557	1641066,235	4781092,532	24 T
SP 20	DI LODANO	5+200	botro	2,500	soletta in c.a.					43,1611328125	10,7306079865	1640720,651	4780176,680	24 T
SP 20	DI LODANO	5+327	botro	2,500	soletta in c.a.					43,159198761	10,7291498184	1640606,538	4779959,439	24 T
SP 20	DI LODANO	5+875	torrente Massera	10,000	travi in c.a. con soletta	normale				43,1558456421	10,7267856598	1640422,006	4779583,083	24 T
SP 20	DI LODANO	6+520	botro	9,800	travi in c.a. con soletta	normale				43,1505851746	10,7244768143	1640246,311	4778995,000	56 T
SP 20	DI LODANO	8+695	Affluente torrente Massera	11,000	arco ribassato	buono				43,1353378296	10,7253847122	1640355,017	4777303,189	56 T
SP 20 Dir	SASSETTA	10+040	tratto Sassetta	4,900	travi in c.a. con soletta	normale				43,1273727417	10,6941680908	1637833,936	4776366,790	56 T
SP 20 Dir	SASSETTA	11+935	tratto Sassetta	5,000	a volta in c.a.	normale				43,1254234314	10,7165641785	1639660,167	4776187,385	56 T
SP 20 Dir	SASSETTA	12+016	torrente Massera tratto Sassetta	38,000	a volta in c.a.	buono				43,1253089905	10,717748642	1639756,781	4776176,651	56 T
SP 20 Dir	SASSETTA	14+020	fiume Cornia tratto Sassetta	70,000	a volta in mattoni con ter	buono				43,1115455627	10,7239694595	1640294,272	4774658,519	56 T
SP 21	DEL PIAN DELLA TORA	0+900	---	3,000	c.a.					43,5522994995	10,4834499359	1619854,463	4823234,209	
SP 21	DEL PIAN DELLA TORA	1+840		10,000	c.a.					43,5480194092	10,4924612045	1620590,910	4822771,873	
SP 21	DEL PIAN DELLA TORA	2+900	torrente	5,800	c.a.	8	14	0	0	43,5515975952	10,5038070679	1621500,285	4823185,796	
SP 21	DEL PIAN DELLA TORA	4+600	torrente	13,500	mattoni	buono				43,5453071594	10,5209093094	1622894,569	4822512,286	
SP 22	DEL MARE	5+350	canale navicelli	43,000	c.a.	mediocre				43,6403617859	10,3542490005	1609258,424	4832836,692	da valutare per singole richieste
SP 224	MARINA DI PISA	4+040	Scolmatore	122,000	c.a.	mediocre				43,5841064453	10,3023281097	1605168,458	4826521,691	da valutare per singole richieste
SP 224	MARINA DI PISA	15+840	Arnino	6,000	c.a.	mediocre				43,6792755127	10,2833709717	1603474,551	4837067,833	da valutare per singole richieste
SP 23	DI GELLO	3+640	---	160,000	c.a.					43,651386261	10,587808609	1628073,989	4834395,015	56 T
SP 23	DI GELLO	5+480	---	11,000	c.a.					43,6660842896	10,5799827576	1627411,782	4836015,423	56 T
SP 23	DI GELLO	5+690	FF.SS.	313,000	c.a.					43,668548584	10,5811901093	1627503,909	4836290,978	56 T
SP 24	ARNACCIO-CALCI	3+380	strada	172,000	c.a.					43,6716308594	10,4740066528	1618856,410	4836474,191	7,5 T
SP 24	ARNACCIO-CALCI	8+140	Arno	96,000	c.a.	36	98	4	3	43,705368042	10,5009126663	1620957,714	4840260,158	7,5T
SP 24	ARNACCIO-CALCI	9+935	Zambra	17,000	c.a.	normale				43,719619751	10,5111370087	1621752,666	4841858,019	7,5T
SP 25	MONTE	0+290	---	7,500	c.a.	18	33	3	3	43,6903533936	10,5869398117	1627921,129	4838721,616	56 T
SP 25	MONTE	1+335		3,200	c.a.					43,6989860535	10,5911073685	1628238,608	4839686,855	56 T
SP 25	MONTE	11+200	canale usciana	55,000	c.a.					43,6962928772	10,6971521378	1636790,042	4839557,190	24T

SP 25 – Dir. Brun.	DIR. V.LE BRUNELLESCHI	0+200	---	52,000	c.a.						43,7002868652	10,590057373	1628151,227	4839829,709	56 T
SP 25 – Dir. Brun.	DIR. V.LE BRUNELLESCHI	0+320	---	9,000	c.a.						43,7006072998	10,5883483887	1628012,835	4839862,659	56 T
SP 26	DI SANTO PIETRO BELVEDERE	0+250		15,600	c.a.		8	21	3	2	43,5734863281	10,6308670044	1631716,388	4825810,363	7,5T
SP 26	BELVEDERE	6+450		68,100	c.a.		9	57	1	1	43,5801391602	10,6861410141	1636164,780	4826638,341	
SP 26	BELVEDERE	9+270	torrente Roglio	34,000	c.a.						43,5812034607	10,7204837799	1638935,213	4826813,392	
SP 26	DI SAN PIETRO BELVEDERE	1+250	botro Val di Rio	4,160	c.a.					mediocre	43,5761795044	10,6397228241	1632425,594	4826123,553	7,5T
SP 27	DI MONTECASTELLI	2+538	possera	9,350	acciaio e c.a.						43,2680702209	10,9122390747	1655215,738	4792374,317	24 T
SP 27	DI MONTECASTELLI	2+539	possera	9,350	c.a.						43,2680740356	10,9122829437	1655219,289	4792374,823	24 T
SP 27	DI MONTECASTELLI	2+839	---	2,350	mattoni						43,2660331726	10,9130811691	1655289,260	4792149,646	24 T
SP 27	DI MONTECASTELLI	6+300	pavone	50,100	muratura		16	31	0	0	43,2534561157	10,9431838989	1657764,903	4790809,207	24 T
SP 27	DI MONTECASTELLI	6+885	ghiacciarino	2,500	c.a.					mediocre	43,2557678223	10,9467439651	1658047,921	4791072,671	da valutare per singole richieste
SP 27 DIR	DI MONTECASTELLI	3+791	ritretine	114,000	c.a.						43,2753257751	10,9806079865	1660745,337	4793309,375	24 T
SP 27 DIR	DI MONTECASTELLI	4+791	zucaro	9,500	muratura						43,2817268372	10,9811668396	1660773,829	4794021,357	24 T
SP 27 DIR	DI MONTECASTELLI	5+350	---	3,100	muratura					mediocre	43,2862739563	10,9811429977	1660759,917	4794526,319	da valutare per singole richieste
SP 27 DIR	DI MONTECASTELLI	5+537	vallone ai meli	26,500	c.a.					sufficiente	43,2877044678	10,9798603058	1660652,081	4794682,725	24 T
SP 27 DIR	DI MONTECASTELLI	5+841	fiume Cecina	102,000	c.a.					mediocre	43,2901954651	10,9790697098	1660581,383	4794957,858	da valutare per singole richieste
SP 29	DELLA VAL DI CECINA	0+000		15,500	travi in c.a. con soletta co					buono	43,3207931519	10,5348939896	1624483,716	4797598,069	
SP 29	DELLA VAL DI CECINA	0+186	dir. Ceccanti	4,700	travi in c.a.					buono	43,3216018677	10,5340871811	1624416,643	4797686,682	
SP 29	DELLA VAL DI CECINA	3+785	fiume Cecina	128,000	travi in c.a.					ottimo	43,3398780823	10,5735588074	1627578,976	4799776,011	
SP 30	PISANO	1+500	fosso	3,200	c.a.						43,7246322632	10,4939231873	1620355,986	4842389,606	7,5 T
SP 30	PISANO	7+640		9,000	c.a.						43,7593383789	10,4419136047	1616099,661	4846170,122	7,5 T
SP 30	DEL LUNGOMONTE PISANO	8+125	---	6,500	c.a.					mediocre	43,7673034668	10,4315319061	1615248,634	4847040,289	da valutare per singole richieste
SP 30	DEL LUNGOMONTE PISANO	11+310	---	67,500	c.a.					mediocre	43,7806625366	10,3987483978	1612584,821	4848478,960	7,5T
SP 30	PISANO	14+745	strada	45,000	c.a.					mediocre	43,8067245483	10,3976011276	1612443,622	4851372,063	da valutare per singole richieste
SP 31	LORENZANA	0+330	Arno	130,000	c.a.		28	153	7	2	43,6832389832	10,5458402634	1624623,500	4837868,874	3,5T
SP 31	LORENZANA	1+315	FF.SS.	55,500	c.a.						43,6749610901	10,5428419113	1624398,926	4836944,977	
SP 31	CUCIGLIANA-LORENZAN	2+600	nugolaio	30,000	c.a.						43,6639709473	10,5419158936	1624346,964	4835722,954	
SP 31	CUCIGLIANA-LORENZAN	3+070	rio	3,100	c.a.						43,6600456238	10,5422992706	1624385,980	4835287,558	
SP 31	CUCIGLIANA-LORENZANA	3+800	Fi-pi-li	67,600	c.a.						43,6539955139	10,5394229889	1624166,520	4834611,289	
SP 31	CUCIGLIANA-LORENZAN	4+220	rio	4,700	c.a.						43,6504516602	10,5377855301	1624041,766	4834215,239	
SP 31	CUCIGLIANA-LORENZAN	5+720	rio	5,500	c.a.						43,6381874084	10,5301408768	1623450,361	4832841,704	
SP 31	CUCIGLIANA-LORENZAN	6+400	Scolmatore	140,000	c.a.						43,6316795349	10,5299444199	1623447,836	4832118,610	3,5T
SP 31	CUCIGLIANA-LORENZAN	6+560	rio	10,000	c.a.						43,6307144165	10,5300006866	1623454,351	4832011,502	24 T
SP 31	CUCIGLIANA-LORENZAN	6+950	S.G.C. e rio	240,000	c.a.						43,6259994507	10,5293035507	1623407,757	4831486,796	24 T
SP 31	CUCIGLIANA-LORENZAN	8+070	rio	2,500	c.a.						43,617401123	10,52775383	1623300,298	4830529,517	24 T
SP 31	CUCIGLIANA-LORENZAN	8+800	rio	9,500	c.a.						43,6101303101	10,5276937485	1623310,306	4829721,893	24 T
SP 31	CUCIGLIANA-LORENZAN	11+400	rio	12,000	c.a.						43,5896873474	10,5292024612	1623473,861	4827453,636	24 T
SP 31	CUCIGLIANA-LORENZAN	17+400	---	3,000	c.a.					buono	43,5438194275	10,5266084671	1623358,024	4822355,491	24 T
SP 329	VALLE	22+259	botro	3,000	soletta in c.a.					normale	43,1814346313	10,7257738113	1640281,156	4782423,247	
SP 329	VALLE	22+990	botro	2,500	arco in calcestruzzo		9	10	0	0	43,1862182617	10,7261323929	1640299,342	4782955,110	
SP 329	VALLE	23+180	botro	8,900	travi in c.a. con soletta					normale	43,1878356934	10,7253923416	1640235,498	4783133,499	
SP 33	CASTELLINA M.MA LE BADIE	0+750	---	4,200	travi in c.a. con soletta co					buono	43,4145278931	10,5698957443	1627125,985	4808061,110	24T
SP 33	CASTELLINA M.MA LE BADIE	6+600	---	12,800	travi in c.a. con soletta co					buono	43,4015426636	10,508523941	1622183,291	4806527,189	24T
SP 34	CASTELFRANCO STAFFOLI	2+350	---	8,900	c.a.						43,7212753296	10,7332334518	1639639,666	4842392,080	33 T
SP 34	CASTELFRANCO STAFFOLI	2+380	---	16,700	c.a.						43,7215156555	10,7330274582	1639622,515	4842418,425	33T
SP 34	CASTELFRANCO STAFFOLI	2+510	---	55,800	c.a.						43,7225265503	10,7321643829	1639550,646	4842529,250	33 T

SP 34	CASTELFRANCO STAFFOLI	3+080	---	1,200	c.a.					43,726184845	10,7315368652	1639491,609	4842934,512	44 T
SP 34	CASTELFRANCO STAFFOLI	7+480	---	3,500	c.a.					43,7490310669	10,6987323761	1636797,317	4845417,306	44 T
SP 35	DELLE COLLINE PER LARI	6+500	---	4,000	volta a mattoni	buono				43,5689964294	10,5714979172	1626931,762	4825219,322	5 T
SP 35	DELLE COLLINE PER LARI	11+100	botro	11,100	volta a mattoni	mediocre				43,5712585449	10,5369405746	1624136,405	4825418,374	da valutare per singole richieste
SP 36	PALAIESE	0+360	---	84,800	c.a.					43,6831817627	10,7598657608	1641874,780	4838206,336	24 T
SP 36	PALAIESE	3+670	---	7,200	c.a.	18	31	3	3	43,6622581482	10,7516241074	1641259,550	4835868,350	24 T
SP 36	PALAIESE	5+535	---	3,200	c.a.	11	20	1	1	43,6474266052	10,7595376968	1641932,568	4834234,563	24 T
SP 36	PALAIESE	9+442	rio Chiecinella	9,000	c.a.					43,6182670593	10,7818746567	1643803,600	4831034,360	24 T
SP 36	PALAIESE	9+842	rio Chiecinella	2,000	c.a.					43,6154289246	10,7845897675	1644029,459	4830723,845	24 T
SP 37	LUCE	2+200	botro	6,500	c.a.	buono				43,4834747314	10,5387907028	1624466,186	4815671,540	56 T
SP 37	LUCE	2+800	botro	2,000	volta a mattoni	buono				43,4865379333	10,5333337784	1624018,617	4816003,605	56 T
SP 37	LUCE	3+500	botro	4,800	c.a.					43,4881820679	10,5254650116	1623378,954	4816174,516	56 T
SP 38	DI BUTI	0+920		6,800	mattoni					43,6964454651	10,5837974548	1627654,951	4839393,402	24 T
SP 38	DI BUTI	1+460	---	5,000	mattoni					43,7008132935	10,5837783813	1627644,147	4839878,494	24 T
SP 38	DI BUTI	1+800	---	3,700	c.a.					43,7036933899	10,5859556198	1627813,469	4840201,731	24 T
SP 38	DI BUTI	2+520	---	2,700	mattoni/c.a.					43,7085380554	10,5902395248	1628148,325	4840746,426	24 T
SP 39	LORENZO	4+200	---	5,000	c.a.					43,6539955139	10,815703392	1646446,449	4835061,732	44 T
SP 39	LORENZO	4+500	---	8,000	muratura					43,65209198	10,8140525818	1646317,946	4834847,401	44 T
SP 39	LORENZO	9+580	---	11,000	muratura					43,6472702026	10,7626304626	1642182,373	4834222,485	44 T
SP 40	ISOLA SAN MINIATO	0+000	fiume elsa	56,000	c.a.					43,7116889954	10,8790531158	1651409,951	4841583,348	uuu
SP 40	ISOLA SAN MINIATO	2+880		3,000	muratura					43,6902046204	10,8621425629	1650101,144	4839166,379	44 T
SP 41	DI PECCIOLI	1+100	fiume Era	103,000	c.a.	22	54	2	2	43,5435752869	10,7135734558	1638463,436	4822622,694	56 T
SP 41	DI PECCIOLI	4+050	rio Ragosa	5,300	a volta di mattoni					43,5586547852	10,7276105881	1639562,695	4824320,962	56 T
SP 41	DI PECCIOLI	4+500	torrente Roglio	15,000	a volta di mattoni					43,5612106323	10,7316827774	1639885,692	4824611,672	56 T
SP 42	DI TERRICCIOLA	2+400	fiume Cascina	9,180	muratura	sufficiente				43,5152549744	10,6574869156	1633994,879	4819385,464	24T
SP 43	DI ORCIANO	1+880	torrente	8,000	c.a.					43,5221710205	10,5236358643	1623161,918	4819946,731	24 T
SP 44	EGOLA	0+000	---	120,000	c.a.	20	121	7	2	43,7080726624	10,7846527099	1643813,188	4841013,601	
SP 44	EGOLA	1+550	---	94,500	c.a.					43,6962356567	10,7889318466	1644186,330	4839706,326	56 T
SP 44	EGOLA	1+551	---	103,000	c.a.					43,6961631775	10,7889633179	1644189,040	4839698,330	56 T
SP 44	EGOLA	1+760	---	79,000	c.a.					43,6943664551	10,7894363403	1644231,466	4839499,595	56 T
SP 45	DI LAJATICO	7+460	botro del Ragoncino	3,800	a volta di mattoni e pietre	buono				43,4592628479	10,7496023178	1641571,119	4813319,247	3,5 T
SP 45	DI LAJATICO	0+100	botro delle Macchie	10,500	c.a.	buono				43,4976654053	10,7262878418	1639596,459	4817545,000	7,5 T
SP 45 Dir	Dir ORCIATICO	0+103	rio Torbido	6,000	a volta di mattoni e pietre	buono				43,4584922791	10,7341060638	1640319,208	4813207,441	3,5 T
SP 45 Dir	Dir ORCIATICO	0+845	torrente Fosce	10,000	a volta di mattoni e pietre	buono				43,453086853	10,7292976379	1639942,654	4812599,008	3,5 T
SP 45 Dir	Dir ORCIATICO	7+175	torrente Foscecchia	6,500	a volta di mattoni e pietre	sufficiente				43,4335975647	10,7558107376	1642133,487	4810479,358	3,5 T
SP 48	DEL MONTEVASO	0+000	---	7,400	c.a.	buono				43,5220146179	10,6189241409	1630863,318	4820074,835	7,5T
SP 48	DEL MONTEVASO	1+700	botro del Riguario	26,000	muratura	mediocre				43,5121917725	10,6318635941	1631930,472	4819004,307	3,5 T
SP 48	DEL MONTEVASO	2+000	botro	2,000	arco a mattoni	31	49	1	1	43,5114822388	10,6337518692	1632084,653	4818928,499	7,5T
SP 48	DEL MONTEVASO	2+600	botro	2,000	arco a mattoni	mediocre				43,5081863403	10,633143425	1632042,656	4818561,479	da valutare per singole richieste
SP 48	DEL MONTEVASO	2+900	botro	22,400	mattoni	sufficiente				43,5055122375	10,6323299408	1631982,723	4818263,193	7,5T
SP 48	DEL MONTEVASO	4+500	botro	2,000	mattoni	mediocre				43,4976081848	10,6411771774	1632715,256	4817399,410	da valutare per singole richieste
SP 48	DEL MONTEVASO	4+560	botro	2,600	mattoni	mediocre				43,4972076416	10,6414060593	1632734,639	4817355,290	da valutare per singole richieste
SP 48	DEL MONTEVASO3.	4+900	---	2,000	muratura	sufficiente				43,4957733154	10,6436805725	1632921,684	4817199,618	24T
SP 48	DEL MONTEVASO	5+100	---	2,000	muratura	14	17	0	0	43,4937133789	10,6437444687	1632931,369	4816970,936	24T
SP 48	DEL MONTEVASO	6+200	---	4,000	muratura	sufficiente				43,4889755249	10,6407012939	1632695,682	4816439,879	24T
SP 48	DEL MONTEVASO	6+680	---	4,000	muratura	sufficiente				43,4851493835	10,6409654617	1632725,421	4816015,356	24T
SP 48	DEL MONTEVASO	9+300		2,900	muratura	9	11	2	2	43,4733505249	10,6351470947	1632280,641	4814695,678	24T
SP 48	DEL MONTEVASO	10+100	botro di aiola	3,000	muratura	mediocre				43,4693603516	10,6295547485	1631836,984	4814243,648	da valutare per singole richieste
SP 48	DEL MONTEVASO	12+000	torrente la torre	6,000	muratura	mediocre				43,4597434998	10,628824234	1631798,787	4813174,417	da valutare per singole richieste
SP 48	DEL MONTEVASO	12+200	torrente carbonaia	5,700	muratura	mediocre				43,458984375	10,6284255981	1631768,185	4813089,476	da valutare per singole richieste

SP 49	DELLA LECCIA E DI LUSTIGNANO	1+326	botro del riorso	2,800	c.a.						43,2060050964	10,8538427353	1650629,237	4785374,589	24 T
SP 49	DELLA LECCIA E DI LUSTIGNANO	2+610	botro poggiale	9,600	c.a.						43,1987991333	10,8498897552	1650325,790	4784567,193	56 T
SP 49	DELLA LECCIA E DI LUSTIGNANO	4+320	fiume Cornia	50,500	acciaio						43,1878395081	10,8432197571	1649810,663	4783338,070	7 T
SP 50	MONTAIONE	1+500		2,000	c.a.						43,6408042908	10,8259439468	1647304,514	4833614,749	24 T
SP 50	MONTAIONE	2+100		3,000	muratura						43,6403007507	10,8330163956	1647876,216	4833571,398	24 T
SP 50	MONTAIONE	2+250	fiume egola	20,000	c.a.						43,6413955688	10,8335418701	1647915,915	4833693,932	24 T
SP 50	MONTAIONE	4+410		2,000	muratura						43,630027771	10,8544626236	1649631,586	4832468,844	24 T
SP 50	MONTAIONE	3+700	---	2,600	c.a.						43,6347427368	10,8484725952	1649136,679	4832981,740	24 T
SP 50	MONTAIONE	5+250	---	4,050	c.a.		30	44	2	2	43,6271438599	10,8585968018	1649972,282	4832155,998	24 T
SP 50	MONTAIONE	2+770	---	2,000	c.a.						43,6429862976	10,8360433578	1648113,775	4833875,070	24 T
SP 51	ROSIGNANINA	2+100	---	3,600	muratura						43,4607772827	10,5344429016	1624161,038	4813144,209	da valutare per singole richieste
SP 51	ROSIGNANINA	4+300	Lunghezza da controllare	42,900	c.a.						43,4522438049	10,5167150497	1622744,107	4812170,187	7,5 T
SP 51	ROSIGNANINA	7+085	---	10,200	c.a.						43,4377098083	10,487496376	1620408,797	4810513,373	da valutare per singole richieste
SP 54	DELLA BONIFICA DEL TIGLIO	0+011	---	23,600	c.a.						43,7556533813	10,6357021332	1631707,910	4846050,689	8 T
SP 54	TIGLIO	0+050	---	4,250	c.a.		17	29	2	2	43,7557029724	10,6353282928	1631677,705	4846055,602	8 T
SP 54	DELLA BONIFICA DEL TIGLIO	0+300	---	5,000	c.a.						43,7562026978	10,6322879791	1631431,847	4846106,277	8 T
SP 55	DEL PIAN DEL PRUNO	0+720		3,500	c.a.						43,4567146301	10,658744812	1634226,124	4812885,804	24T
SP 55	DEL PIAN DEL PRUNO	1+050		9,950	c.a.		14	30	5	5	43,4566078186	10,6562261581	1634022,586	4812869,886	24T
SP 55	DEL PIAN DEL PRUNO	5+900		9,500							43,4520683289	10,6089954376	1630211,066	4812290,806	24 T
SP 55	DEL PIAN DEL PRUNO	6+630		2,600	muratura						43,4560508728	10,6052360535	1629898,361	4812727,248	24 T
SP 55	DEL PIAN DEL PRUNO	7+770		3,500	muratura						43,4610824585	10,6035194397	1629748,714	4813283,394	24 T
SP 55	DEL PIAN DEL PRUNO	7+940		6,000	muratura						43,4621238708	10,6024160385	1629657,223	4813397,337	24 T
SP 55	DEL PIAN DEL PRUNO	12+110		4,000	c.a.						43,473991394	10,5952825546	1629054,880	4814704,298	24 T
SP 56	DEL MONTESERRA	0+800	---	4,450	mattoni						43,7318267822	10,5188398361	1622348,313	4843225,163	44 T
SP 56	DEL MONTESERRA	1+950	---	8,500	mattoni						43,7398643494	10,524933815	1622822,679	4844126,889	44 T
SP 56	DEL MONTESERRA	2+200	---	8,500	mattoni						43,7416229248	10,526143074	1622916,459	4844324,003	44 T
SP 56	DEL MONTESERRA	2+300	---	7,500	mattoni						43,7421989441	10,5269079208	1622976,869	4844389,115	44 T
SP 56	DEL MONTESERRA	2+850	---	2,500	c.a.						43,7430915833	10,5327072144	1623442,017	4844496,881	44 T
SP 56	DEL MONTESERRA	2+900	---	2,500	c.a.						43,7430496216	10,5333490372	1623493,784	4844493,177	44T
SP 56	DEL MONTESERRA	3+000	---	3,000	c.a.						43,7427482605	10,534154892	1623559,294	4844460,907	44 T
SP 56 DIR BUTI	DEL MONTESERRA	0+600	---	6,000	c.a.						43,7290115356	10,5834541321	1627558,188	4843009,896	44 T

SP 56 DIR BUTI	DEL MONTESERRA	3+100	---	2,500	mattoni					43,7324066162	10,5651464462	1626076,533	4843358,965	44 T
SP 56 DIR BUTI	DEL MONTESERRA	3+410	---	2,000	c.a.					43,7327423096	10,1565132141	1593165,991	4842855,793	44 T
SP 56 DIR BUTI	DEL MONTESERRA	4+600	---	3,800	c.a.					43,733543396	10,5588645935	1625568,235	4843475,687	44 T
SP 56 DIR BUTI	DEL MONTESERRA	5+700	rio	15,000	c.a.					43,7357025146	10,5548210144	1625238,083	4843709,376	44 T
SP 56 DIR BUTI	DEL MONTESERRA	5+800	---	8,000	mattoni					43,7361373901	10,5556001663	1625299,923	4843758,855	44 T
SP 57	DEL POGGETTO	0+330	1/2 provincia di Livorno	4,750	a volta in c.a.	mediocre				43,314907074	10,538851738	1624816,686	4796950,269	12T
SP 57	DEL POGGETTO	11+515	torrente Sterza	14,400	travi in c.a. con soletta a	mediocre				43,3198623657	10,6627702713	1634854,898	4797693,267	da valutare per singole richieste
SP 58	DEL BISCOTTINO	0+100	SS Aurelia	10,000	c.a.	mediocre				43,6642112732	10,3706579208	1610538,219	4835507,274	3,5T
SP 58	DEL BISCOTTINO	0+130	FF.SS.	26,500	mattoni	mediocre				43,6641349792	10,370932579	1610560,504	4835499,166	3,5T
SP 58	DEL BISCOTTINO	0+175	FF.SS.	11,000	mattoni	mediocre				43,6639633179	10,3714418411	1610601,881	4835480,779	3,5T
SP 58	DEL BISCOTTINO	0+955	Le Rene	20,000	c.a.	mediocre				43,658531189	10,3772668839	1611081,560	4834885,235	3,5T
SP 58	DEL BISCOTTINO	2+010	Via Cappellani	16,000	c.a.	mediocre				43,6504478455	10,3845672607	1611685,211	4833997,250	3,5T
SP 58	DEL BISCOTTINO	3+265		2,200						43,6407814026	10,3933105469	1612408,352	4832935,443	3,5T
SP 58	DEL BISCOTTINO	6+970	Fossa nuova - L da controllare	7,000	c.a.	mediocre				43,6190986633	10,4056987762	1613448,358	4830544,091	3,5T
SP 6	DI GIUNCHETO	0+780	---	145,000	c.a.	22	99	3	0	43,6938972473	10,7485294342	1640935,937	4839377,146	56 T
SP 6	DI GIUNCHETO	1+048	---	243,000	c.a.					43,6911888123	10,7486696243	1640953,579	4839076,566	56 T
SP 61	MOLINA DI QUOSA	0+200	torrente	2,400						43,7937431335	10,4241571426	1614604,523	4849966,657	15 T
SP 64	LA FILA	7+380	torrente Roglio	100,000	acciaio e c.a.					43,6081352234	10,690164566	1636426,380	4829754,334	56 T
SP 65	ROMANINA	1+600		3,000	acciaio e c.a.					43,6832923889	10,7330541611	1639713,415	4838173,111	56 T
SP 66	NUOVA FRANCESCA	0+270	---	296,500	c.a.					43,6807861328	10,7223978043	1638860,259	4837876,854	56 T
SP 66	NUOVA FRANCESCA	1+090	---	452,000	c.a.					43,6871833801	10,7141103745	1638177,551	4838573,537	56 T
SP 67	VARIANTE PONSACCO	0+950	---	252,000	c.a.					43,6069297791	10,6328344345	1631802,252	4829527,884	
SRT 12	DEL BRENNERO	7+900	---	8,000	c.a.	mediocre				43,7650985718	10,4378271103	1615759,587	4846804,175	da valutare per singole richieste
SRT 206	PISANA-LIVORNESE	37+320		10,200	mattoni	mediocre				43,6343154907	10,4554100037	1617429,865	4832303,258	da valutare per singole richieste
SRT 206	PISANA-LIVORNESE	37+880		5,000	c.a.	mediocre				43,6386871338	10,4526567459	1617199,267	4832784,906	da valutare per singole richieste
SRT 206	PISANA-LIVORNESE	38+180		7,500	c.a.	mediocre				43,6413459778	10,4509649277	1617057,639	4833077,825	da valutare per singole richieste
SRT 206	PISANA-LIVORNESE	38+442		10,600	c.a.	mediocre				43,6435432434	10,4495859146	1616942,147	4833319,923	da valutare per singole richieste
SRT 206	PISANA-LIVORNESE	38+465	Arnaccio	23,400	c.a.	mediocre				43,6437301636	10,4494609833	1616931,708	4833340,507	da valutare per singole richieste
SRT 206	PISANA-LIVORNESE	38+550	Arnaccio	9,000	c.a.	mediocre				43,6444511414	10,4490022659	1616893,312	4833419,937	da valutare per singole richieste
SRT 206	PISANA-LIVORNESE	38+575	Arnaccio	8,000	c.a.	mediocre				43,6446304321	10,4488754272	1616882,734	4833439,671	da valutare per singole richieste
SRT 206	PISANA-LIVORNESE	38+630	arnaccio	6,000	mattoni	mediocre				43,6451683044	10,4485349655	1616854,231	4833498,931	da valutare per singole richieste
SRT 206	PISANA-LIVORNESE	39+100	fosso	5,000	c.a.	mediocre				43,6488342285	10,4462089539	1616659,535	4833902,818	da valutare per singole richieste
SRT 206	PISANA-LIVORNESE	39+600	fosso	15,500	c.a.	mediocre				43,6528511047	10,4437036514	1616449,723	4834345,437	da valutare per singole richieste
SRT 206	PISANA-LIVORNESE	39+630	fosso	7,000	c.a.	mediocre				43,6530570984	10,4435558319	1616437,405	4834368,109	da valutare per singole richieste

SRT 206	PISANA-LIVORNESE	40+520	fosso	10,000	c.a.	mediocre				43,6604156494	10,43887043	1616045,387	4835178,830	da valutare per singole richieste
SRT 206	PISANA-LIVORNESE	40+560	fosso	2,000	c.a.	mediocre				43,660774231	10,4386415482	1616026,240	4835218,336	da valutare per singole richieste
SRT 206	PISANA-LIVORNESE	41+075	fosso	5,500	c.a.	mediocre				43,6647491455	10,43612957	1615816,051	4835656,305	da valutare per singole richieste
SRT 206	PISANA-LIVORNESE	41+465	fosso	6,000	c.a.	mediocre				43,6696357727	10,433467865	1615592,066	4836195,332	da valutare per singole richieste
SRT 436	FRANCESCA	25+475	---	75,000	c.a.					43,6966514587	10,8292713165	1647436,112	4839823,442	
SRT 436	FRANCESCA	24+760	---	510,000	c.a.					43,7007293701	10,8283195496	1647349,425	4840274,674	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	46+800	---	5,000	mattoni	18	23	0	0	43,7557373047	10,6188611984	1630351,930	4846033,372	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	48+060	---	3,400	mattoni					43,745223999	10,6186914444	1630361,083	4844865,413	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	49+480	---	7,000	mattoni	14	33	2	2	43,7334327697	10,6199398041	1630487,208	4843557,752	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	50+780	---	7,000	mattoni					43,722328186	10,6167011261	1630250,441	4842319,299	3,5 T
SRT 439	SARZANESE VALDERA	50+810	---	2,000	mattoni					43,7220993042	10,6167907715	1630258,158	4842294,019	3,5 T
SRT 439	SARZANESE VALDERA	51+085	---	40,200	c.a.	17	96	6	6	43,7193603516	10,6178379059	1630348,444	4841991,456	3,5 T
SRT 439	SARZANESE VALDERA	55+680	---	3,700	mattoni					43,6807937622	10,6298599243	1631401,083	4837726,952	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	55+780	---	119,000	c.a.					43,6798744202	10,6315450668	1631538,925	4837627,514	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	56+620	---	120,000	c.a.					43,6780509949	10,6408843994	1632295,753	4837439,844	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	66+450	---	2,000	a volta di mattoni					43,6064338684	10,6528959274	1633422,419	4829504,834	7,5 T
SRT 439	SARZANESE VALDERA	67+530	botro del Marchesato	2,200	a volta di mattoni					43,5992736816	10,6608524323	1634080,460	4828722,395	7,5 T
SRT 439	SARZANESE VALDERA	70+450	botro del Mortaio	3,480	c.a.	ottimo				43,5792808533	10,6830368042	1635916,073	4826537,931	7,5 T
SRT 439	SARZANESE VALDERA	71+150	---	2,980	c.a.	ottimo				43,5733375549	10,684633255	1636058,357	4825880,451	7,5 T
SRT 439	SARZANESE VALDERA	71+470	torrente Rosciano	4,130	c.a.	ottimo				43,5707054138	10,6862850189	1636197,669	4825590,817	7,5 T
SRT 439	SARZANESE VALDERA	72+440	---	2,000	muratura	buono				43,5629463196	10,6911888123	1636611,206	4824737,102	7,5 T
SRT 439	SARZANESE VALDERA	73+000	---	2,940	muratura	buono				43,5583000183	10,6928062439	1636752,347	4824223,721	7,5 T
SRT 439	SARZANESE VALDERA	73+001	---	2,930	c.a.	buono				43,5582504272	10,6928253174	1636753,999	4824218,244	7,5 T
SRT 439	SARZANESE VALDERA	76+120	---	5,650	muratura	buono				43,5309677124	10,70195961	1637553,810	4821203,169	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	76+890	---	5,850	muratura	buono				43,5244522095	10,7041215897	1637743,341	4820483,107	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	76+891	---	7,130	c.a.	buono				43,524433136	10,7041511536	1637745,774	4820481,038	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	77+300	botro dei Casali	2,500	muratura	buono				43,5212936401	10,7069292068	1637977,440	4820136,956	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	78+000	botro Regno	8,000	muratura	ottimo				43,5175437927	10,7134237289	1638510,907	4819731,275	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	78+500	---	3,000	scatolare c.a.	ottimo				43,5138893127	10,7168579102	1638796,851	4819331,116	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	73+800	botro dell'Imbrogiana	3,000	muratura	buono				43,5510444641	10,6956396103	1636997,637	4823422,549	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	80+320	fiume La Sterza	82,000	a volta di mattoni	buono				43,4986419678	10,7235832214	1639375,539	4817648,928	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	81+130	---	5,000	c.a.	buono				43,4999694824	10,732378006	1640083,531	4817811,133	

SRT 439	SARZANESE VALDERA	81+500	botro del Cerro	5,000	scatolare c.a.	ottimo					43,4969787598	10,7343168259	1640247,205	4817482,237	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	81+850	botro Fragnetta	3,000	scatolare c.a.	ottimo					43,4944190979	10,7360725403	1640395,090	4817200,911	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	82+050	botro Bucignone	3,000	scatolare c.a.	ottimo					43,4935798645	10,7367162704	1640449,084	4817108,789	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	82+600	botro Cannatello	4,000	c.a.	ottimo					43,4895896912	10,7419900894	1640884,786	4816674,538	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	83+000	botro dell'Aia	3,000	scatolare c.a.	ottimo					43,4865531921	10,7458276749	1641202,177	4816343,796	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	83+150	botro Pianacce	3,000	scatolare c.a.	ottimo					43,4856262207	10,7466831207	1641273,515	4816242,295	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	84+550	botro La Serra	3,000	a volta di mattoni	buono					43,4773292542	10,7591266632	1642299,271	4815341,997	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	85+310	botro delle Ville	2,500	a volta di mattoni	25	42	0	0		43,4725379944	10,7632284164	1642642,287	4814816,882	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	86+050	botro delle Sughere	2,500	a volta di mattoni	buono					43,4664344788	10,7606506348	1642448,118	4814134,592	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	86+680		2,000	c.a.						43,4608917236	10,7600708008	1642414,226	4813518,004	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	86+950	botro Fosce	9,000	a volta di mattoni	buono					43,4589385986	10,7609157562	1642487,171	4813302,529	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	87+400	---	2,000	mattoni	buono					43,4568328857	10,7654819489	1642861,550	4813076,483	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	87+530	botro del Ragoncino	3,000	a volta di mattoni	buono					43,4562416077	10,7661628723	1642918,034	4813011,982	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	87+930		5,000	muratura						43,4531669617	10,7688512802	1643142,798	4812675,119	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	88+550	torrente Foscecchia	9,000	a volta di mattoni	buono					43,4499778748	10,7715358734	1643367,545	4812325,547	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	92+180	torrente Ragone	16,500	---	sufficiente					43,4240455627	10,7689619064	1643220,431	4809441,004	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	92+600	torrente Macinaia	8,400	c.a.	26	53	5	5		43,4232978821	10,7723417282	1643495,793	4809363,778	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	92+990	torrente Macchia lunga	3,000	mattoni	19	24	0	0		43,4206581116	10,7737646103	1643617,218	4809073,050	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	94+000		3,000	volta a mattoni						43,4099006653	10,7735290527	1643623,574	4807877,895	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	99+100		4,000	volta a mattoni						43,3830757141	10,7977609634	1645649,851	4804940,693	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	99+720		9,000	acciaio						43,3784713745	10,8007793427	1645905,397	4804434,601	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	100+930	torrente ragone	16,000	c.a.	sufficiente					43,3689155579	10,8068704605	1646421,836	4803383,988	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	102+112	ponte S.Maria	9,500	travi in c.a.	mediocre					43,3601074219	10,8124504089	1646895,199	4802415,551	da valutare per singole richieste
SRT 439	SARZANESE VALDERA	106+675	torrente Zambra	11,800	mattoni	sufficiente					43,3379402161	10,8497562408	1649972,871	4800019,983	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	107+429	fiume Cecina	182,000	c.a.	mediocre					43,3342208862	10,8580207825	1650652,032	4799621,792	da valutare per singole richieste
SRT 439	SARZANESE VALDERA	107+760	fosso Rio	6,600	mattoni	buono					43,331653595	10,8588571548	1650726,187	4799338,175	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	119+710		2,000	mattoni						43,2687263489	10,8854970932	1653043,766	4792397,868	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	124+650		2,050	mattoni						43,2381515503	10,8750076294	1652268,643	4788983,076	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	127+540	Perla)	2,500	mattoni	mediocre					43,2250366211	10,8871641159	1653288,595	4787548,744	da valutare per singole richieste
SRT 439	SARZANESE VALDERA	127+670	Perla)	6,600	c.a.						43,2244567871	10,8880329132	1653360,609	4787485,941	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	131+198		2,000	c.a.						43,2058105469	10,9053506851	1654814,263	4785446,999	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	131+988		2,100	mattoni						43,2021751404	10,9050388336	1654798,121	4785042,676	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	132+483		2,900	c.a.						43,1986083984	10,9065084457	1654926,548	4784649,276	
SRT 439	SARZANESE VALDERA	132+867		2,550	c.a.						43,1954879761	10,9069700241	1654971,949	4784303,580	
SRT 439 dir	SARZANESE VALDERA	0+200		2,500	c.a.	buono					43,4726829529	10,7658786774	1642856,313	4814837,525	
SRT 439 dir	SARZANESE VALDERA	0+360	torrente Ragone	50,000	acciaio e c.a.	ottimo					43,4720687866	10,7681083679	1643038,110	4814773,141	
SRT 439 dir	SARZANESE VALDERA	3+300	torrente Alpino	34,000	c.a.	mediocre					43,4531898499	10,7907876968	1644917,644	4812715,594	da valutare per singole richieste
SRT 439 dir	SARZANESE VALDERA	5+310	botro delle Remaglie	7,000	c.a.	buono					43,4516296387	10,8147859573	1646863,148	4812584,345	
SRT 439 dir	SARZANESE VALDERA	6+750	fiume Era	31,000	pila in mattoni e volta in	sufficiente					43,4555969238	10,8301067352	1648093,120	4813052,093	
SRT 439 dir	SARZANESE VALDERA	7+100	botro della Massera	4,500	c.a.	buono					43,4570808411	10,8318223953	1648228,306	4813219,954	
SRT 439 dir	SARZANESE VALDERA	8+041	---	2,000	c.a.	buono					43,4535331726	10,8418684006	1649049,803	4812843,866	

SRT 439 dir	SARZANESE VALDERA	9+073	torrente Capriggine	22,600	c.a.	sufficiente				43,449924469	10,8516683578	1649851,638	4812460,655	
SRT 439 dir	SARZANESE VALDERA	10+725	botro del Loghino	4,470	c.a.	buono				43,4370269775	10,8608188629	1650624,059	4811044,721	
SRT 439 dir	SARZANESE VALDERA	11+246	fiume Era	19,500	muratura	buono				43,4326553345	10,8629493713	1650807,345	4810563,047	
SRT 439 dir	SARZANESE VALDERA	12+074	botro delle Grotte	2,970	c.a.	buono				43,427520752	10,8694095612	1651343,021	4810004,497	
SRT 439 dir	SARZANESE VALDERA	12+705	---	2,050	c.a.	buono				43,4250106812	10,8764133453	1651916,225	4809738,465	
SRT 68	VAL DI CECINA	2+165	1/2 con prov.LI	6,500	travi in c.a.	buono				43,3336868286	10,5312614441	1624162,897	4799024,633	
SRT 68	VAL DI CECINA	5+500	---	3,600	travi in c.a.	buono				43,345954895	10,5634279251	1626745,106	4800435,471	
SRT 68	VAL DI CECINA	5+950	---	3,500	a volta in mattoni	sufficiente				43,347026825	10,5692253113	1627212,767	4800563,340	
SRT 68	VAL DI CECINA	7+430	torrente Le Botra	25,600	travi in c.a.precomprese	ottimo				43,3422698975	10,5846166611	1628470,301	4800058,607	
SRT 68	VAL DI CECINA	11+105	---	7,000	soletta in c.a. tipo "scato	ottimo				43,3479995728	10,6238527298	1631638,338	4800756,085	
SRT 68	VAL DI CECINA	11+480	ponte di Rialdo	28,000	a volta in c.a. con soletta	sufficiente				43,3501548767	10,6268968582	1631880,401	4801000,260	
SRT 68	VAL DI CECINA	13+430	ponte sulla Lopia	28,500	travi in c.a. precomprese	ottimo				43,339553833	10,6455755234	1633417,489	4799852,586	
SRT 68	VAL DI CECINA	15+205	ponte sulla Lupicaia	24,500	travi in c.a. precomprese	ottimo				43,3296852112	10,662273407	1634792,886	4798783,394	
SRT 68	VAL DI CECINA	17+650	---	13,000	travi in c.a. precomprese	buono				43,3293533325	10,6903915405	1637073,324	4798792,317	
SRT 68	VAL DI CECINA	18+120	---	5,000	a volta in c.a.	buono				43,330165863	10,6960325241	1637528,839	4798891,835	
SRT 68	VAL DI CECINA	19+475	---	12,600	travi in c.a. precomprese	sufficiente				43,3315505981	10,7116689682	1638793,409	4799071,502	
SRT 68	VAL DI CECINA	19+745	---	8,000	a volta in c.a.	buono				43,3324699402	10,7145004272	1639020,867	4799178,316	
SRT 68	VAL DI CECINA	21+530	Lunghezza da controllare	2,050	c.a.	buono				43,3358802795	10,7346420288	1640645,914	4799590,810	
SRT 68	VAL DI CECINA	23+013		2,100	c.a.					43,3404655457	10,7484579086	1641755,263	4800123,425	
SRT 68	VAL DI CECINA	23+582	torrente Cortolla	8,800	c.a.	mediocre				43,34375	10,7525396347	1642078,472	4800495,140	da valutare per singole richieste
SRT 68	VAL DI CECINA	24+280	---	4,000	c.a.	sufficiente				43,3472175598	10,759305954	1642618,810	4800891,792	
SRT 68	VAL DI CECINA	26+215		8,660	c.a.					43,3564109802	10,7807502747	1644335,132	4801949,696	
SRT 68	VAL DI CECINA	26+815	cacciatina	6,700	c.a.					43,35729599	10,7878332138	1644907,029	4802060,262	
SRT 68	VAL DI CECINA	28+225	Gagno	14,400	muratura					43,3593673706	10,8034095764	1646164,349	4802317,482	
SRT 68	VAL DI CECINA	37+080	dello sgricciolo	4,200	muratura					43,3995552063	10,8530454636	1650087,480	4806868,978	
tracciato	tracciato-	7+200	torrente Le Botra	13,000	a volta in c.a.con solletta	buono				43,3427352905	10,5848226547	1628486,017	4800110,610	
tracciato	tracciato-	15+200	ponte sulla Lupicaia	16,400	travi in c.a.	mediocre				43,3296813965	10,6624622345	1634808,204	4798783,276	da valutare per singole richieste
tracciato	tracciato-	13+550	ponte sulla Lopia	12,000	a volta in mattoni	sufficiente				43,3400535583	10,6474132538	1633565,364	4799911,025	
tracciato	tracciato-	19+400	---	4,000	a volta in c.a.	buono				43,3319702148	10,7116975784	1638794,773	4799118,152	