

RELAZIONE PER LA PERIZIA DI VARIANTE N.1

Oggetto: LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI URGENTI PER LA VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SP1 SETTEPONTI -PULIZIA VERDE PER ACCESSO AI N. 43 PONTI

CUP **I27H22001950003**
CIG: **A038AC17BA**
CPV: **77312000-0**
R.U.P. **Ing. Paolo Bracciali**
D.E.C. **Arch. Giuseppina Bocchini**
IMPRESA: **F.LLI CAPOZZELLI SNC - P.IVA: 01939950513**

Premesso che in data 22/01/2024 è stata approvata la Determinazione Dirigenziale n. 115 con la quale è stato affidato il servizio di cui all'oggetto alla ditta F.lli Capozzelli snc - p. iva: 01939950513, con sede in TERRANUOVA B.NI_ (AR), Via/Loc. Via Ville n. 111/B per l'importo al netto del ribasso offerto di € 49.202,30 oltre costi di sicurezza per € 5.233,32 per un importo netto contrattuale di € 54.435,62 oltre IVA 22%, e così per un importo complessivo di € 66.411,46;

Visto che in corso d'opera si è riscontrata la sopravvenuta necessità di servizi supplementari non previsti nel progetto principale, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;

Visto che è in corso il servizio in oggetto alla ditta F.lli Capozzelli srl;

Visto che nel corso dell'esecuzione dell'opera in oggetto si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante n.1 per l'esecuzione del servizio mediante piattaforma by-bridge su 7 dei 43 ponti altrimenti difficilmente raggiungibili;

Visto che l'importo contrattuale viene rideterminato in € 56.591,08 (di cui € 51.357,76 per lavori al netto del ribasso d'asta del 6,00015% ed € 5.233,32 per oneri della sicurezza) oltre IVA 22% per € 12.450,04 e così per un importo complessivo di € 69.041,11 per effetto dell'incremento dell'importo del servizio, derivante dalla modifica contrattuale n.01 di € 2.629,66 – corrispondente a una variazione del +3,959641% rispetto all'importo di contratto;

DATO ATTO CHE i maggiori oneri derivanti dalla variante trovano copertura nelle somme a disposizione dell'ultimo quadro economico approvato dalla Stazione Appaltante con D.D. n. 1984 del 28/12/2022;

RITENUTO che la modifica contrattuale in questione possa attuarsi ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 imponendo l'esecuzione all'appaltatore secondo le stesse condizioni previste nel contratto originario;

EVIDENZIATO che la modifica contrattuale in oggetto comporta un'estensione della durata del contratto pari complessivamente a 30 giorni naturali e consecutivi;

EVIDENZIATO altresì che è stato necessario redigere il verbale di concordamento nuovi prezzi perché l'utilizzo della piattaforma by-bridge non era previsto nel contratto originario;

DATO ATTO che a seguito della redazione della perizia di variante in oggetto, il quadro economico viene ad essere rimodulato come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI URGENTI PER LA VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SP1 SETTEPONTI			
<i>Servizio di Progettazione Definitiva</i>			
CUPI27H22001950003			
A	LAVORI		
A.1	Progettazione definitiva (PD)		196.970,30 €
A.1.1	<i>di cui compenso per prestazioni professionali</i>	179.063,91 €	
A.1.2	<i>di cui spese generali e oneri accessori (10%)</i>	17.906,39 €	
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	0,00 €	0,00 €
	TOTALE LAVORI (A.1+A.2)		196.970,30 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Lavori e servizi previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		141340,16 €
B.1.1	<i>Affidamento del Servizio di esecuzione di indagini geologiche e geofisiche per la caratterizzazione dei terreni in sito a supporto della progettazione degli interventi urgenti per la valorizzazione e la messa in sicurezza della Strada SP1 Setteponti - CIG 9801674543 (compreso IVA)</i>	72.299,05 €	
B.1.2	<i>Servizio di pulizia verde per accesso ai 43 ponti, propedeutico per il servizio tecnico di progettazione definitiva con opzione di affidamento servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione dei lavori, per gli interventi urgenti per la valorizzazione e messa in sicurezza della S.P. 1 Setteponti – CUP I27H22001950003. Impegno di spesa e affidamento alla ditta F.Ili Capozzelli snc – CIG A038AC17BA (compreso IVA)</i>	69.041,11 €	
B.2	Verifica della progettazione (compreso oneri ed IVA)		45.577,91 €
B3	Contributo ANAC		445,00 €
	<i>Per procedura affidamento A</i>	375,00 €	
	<i>Per procedura affidamento B.1.1</i>	35,00 €	
	<i>Per procedura affidamento B.1.1</i>	35,00 €	
B.4	Imprevisti e arrotondamenti (compreso IVA)		11.283,07 €
B.5	Oneri per deposito al Genio Civile dei progetti		3.000,00 €
B.6	Acquisizione di aree o immobili		0,00 €
B.7	Spese tecniche (cassa previdenziale ed IVA compresa)		7.878,81 €

B.8	Incentivo di cui all'art. 45 del codice		6.208,68 €
B.9	Spese per commissioni giudicatrici		0,00 €
B.10	Ribasso d'asta su A (compreso oneri ed IVA)		143.962,60 €
B.11	IVA sul servizio 22 %		43.333,47 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+...+B.11)		403.029,70 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		600.000,00 €

CONSIDERATA l'ammissibilità della presente perizia di variante, in quanto:

garantisce e rispetta le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi previsti dalla normativa di riferimento;

non pregiudica in alcun modo il rispetto degli obiettivi intermedi e finali;

non comporta una modifica sostanziale della tipologia/natura del servizio;

non comporta incrementi relativi al finanziamento per il servizio;

si attua nel rispetto dell'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023.

QUESTO UFFICIO PROPONE

DI APPROVARE la modifica n.1, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, all'appalto del servizio, affidato alla ditta F.Ili Capozzelli snc - p. iva: 01939950513, con sede in TERRANUOVA B.NI_(AR), Via/Loc. Via Ville n. 111/B, con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 22/01/2024;

DI APPROVARE la perizia di variante n.1, che comporta complessivamente un incremento dell'importo del servizio pari a € 2.629,66 – corrispondente a una variazione del +3,959641% rispetto all'importo di € 49.202,30 oltre costi di sicurezza per € 5.233,32 per un importo netto contrattuale di € 54.435,62 oltre IVA 22% del servizio affidato con Determinazione Dirigenziale n. 115 alla ditta F.Ili Capozzelli snc;

DI APPROVARE l'importo del servizio, a seguito della perizia di variante 1, che ammonta ad € 56.591,08 (di cui € 51.357,76 per lavori al netto del ribasso d'asta del 6,00015% ed € 5.233,32 per oneri della sicurezza) oltre IVA 22% per € 12.450,04 e così per un importo complessivo di € 69.041,11 in favore della ditta F.Ili Capozzelli srl;

DI APPROVARE lo Schema di Atto di sottomissione (in allegato), redatto ai sensi dell'Allegato II 14 del D.Lgs 36/2023, che con la sottoscrizione formalizzerà la modifica contrattuale costituendo una appendice all'affidamento originario;

DI DARE ATTO che con l'approvazione della modifica contrattuale il termine per l'ultimazione del servizio è prorogato di 30 giorni naturali e consecutivi;

DI IMPEGNARE l'importo di € 2.629,66 (comprensivo di iva) al capitolo 1559/801 imp. 2022/1452 sub 7 "AV SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO COMPRESO IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETT. NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PER LA VALORIZ. E LA MESSA IN SICUR. DELLA STRADA SP1 SETTEP" imputando la spesa nelle Somme a disposizione del Quadro economico;

Si dà atto che il Responsabile Unico del Progetto per il servizio di che trattasi è l'Ing. Paolo BRacciali, Dirigente del Settore Viabilità e Lavori Pubblici, si richiede l'emissione degli atti esecutivi.

Si allega alla presente i seguenti documenti:

- 01 Schema atto di sottomissione
- 02 Verbale concordamento nuovi prezzi
- 03 computo metrico Variante
- 04 Elenco prezzi Variante
- 05 Incidenza della manodopera Variante
- 06 Quadro comparativo

Arezzo lì, 27/03/2024