

## RELAZIONE APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 1

**OGGETTO:** Intervento di contenimento/eradicazione delle specie vegetali aliene ed invasive, nell'ambito dei lavori di realizzazione del Ponte provvisorio per la viabilità alternativa al ponte storico "Buriano": **Approvazione Perizia di variante 1**

CUP I11B20000360001

CIG 9562522AC8

**IMPRESA** G. BOSCAGLIA SRL, con sede in Radicondoli (SI)

**IMPORTO INTERVENTO** € 66.324,84, oltre € 2.737,05 per oneri della sicurezza, per un totale complessivo di € 69.061,89, oltre IVA 10% per € 6.906,19, per un importo contrattuale lordo pari ad € 75.968,08

**CONTRATTO** Registro n. 380/14/CONTR del 05/04/2023

### PREMESSO

che con Determinazione Dirigenziale n. 2012 del 29/12/2022 è stato affidato l'intervento di contenimento/eradicazione delle specie vegetali aliene ed invasive, nell'ambito dei lavori di realizzazione del *Ponte provvisorio per la viabilità alternativa al ponte storico "Buriano"*, CUP I11B20000360001, in favore dell'impresa G. BOSCAGLIA SRL, con sede in Radicondoli (SI), Loc. Bellavista 18 bis, C.F./P.I. n. 01455690527, per un importo di € 66.324,84, oltre € 2.737,05 per oneri della sicurezza, per un totale complessivo di € 69.061,89, oltre IVA 10% per € 6.906,19, per un importo contrattuale lordo pari ad € 75.968,08 CIG 9562522AC8 da imputare al capitolo 3965 e nel quadro economico dei "Lavori di realizzazione del Ponte provvisorio per la viabilità alternativa al ponte storico Buriano"

che con Determinazione Dirigenziale n. 727 del 18/05/2023, atteso che nell'imputazione della spesa non è stato tenuto conto nella Determinazione Dirigenziale n. 2012 del 29/12/2022 del criterio dell'esigibilità della stessa, che ne impone una necessaria ripartizione nelle annualità 2024 e 2025, in forza della natura pluriennale della prestazione, quindi si è ravvisata la necessità di correggere l'imputazione assunta, come dai seguenti movimenti contabili:

- riduzione per € 15.280,04 dell'impegno derivato n. 2023/281/1, assunto al capitolo 3965, Esercizio finanziari 2023, relativo alla parte di prestazione afferente alla piantumazione delle specie autoctone, gravante sul Quadro economico del Progetto principale;
- riassunzione contestuale di impegno di spesa per il medesimo importo, in favore di G. BOSCAGLIA SRL, con imputazione al capitolo 1951, suddividendo la cifra tra le

due annualità 2024 e 2025 (€ 7.640,02 ciascuna), per la parte di servizio relativa alla manutenzione ordinaria della vegetazione nei due anni successivi alla nuova piantumazione ed alla messa in esercizio del Ponte Provvisorio.

## CONSTATATO

Che il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 8 comma 7 del DM n. 49/2018, può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, il Direttore dei Lavori Dott. For. Michele Giunti ha presentato, con PEC Prot. N. 15996 del 17/06/2024, la proposta di modifica del contratto per risolvere aspetti minimali che riguardano i lavori alle voci di Elenco Prezzi: Telo pacciamante in polipropilene (TOS22/1\_PR.P45.010.006) e agli ancoraggi in acciaio (TOS22/1\_PR.P06.004.002), che non vengono più eseguiti e quindi le economie verranno utilizzate sia per la piantumazione di ulteriori dieci piante arboree e sia per integrare il sistema di messa in protezione degli anfibi con la fornitura e realizzazione di nuove barriere; quest'ultima lavorazione non era presente nel progetto originario di cui all'oggetto ed è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili e quindi assumano la denominazione di varianti in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs 50/16.

L'intervento di messa in opera di barriera anti-attraversamento per Anfibi, come da Verbale di Concordamento di Nuovo Prezzo n.1, risulta pari a €4.701,73, da cui detraendo il ribasso a base d'asta del 23,24%, risulta di € 3.609,04. L'incremento del numero delle piantagioni di 10 unità (voce E.P. 10 dell'Elenco Prezzi) risulta pari a € 452,01, al netto del ribasso d'asta. L'importo complessivo risulta pertanto pari a € 4.061,05, oltre IVA al 10% per un importo complessivo di € 4.467,16, che non comporta modifiche dell'importo contrattuale.

La perizia di variante 1 è composta dei seguenti elaborati di perizia:

1. Relazione tecnica di variante;
2. Elenco prezzi di variante;
3. Computo metrico di raffronto;
4. Verbale concordamento nuovi prezzi N.1;
5. Schema Atto di sottomissione

## VERIFICATO

Che la variante in oggetto è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili e non altera la natura generale del contratto, secondo quanto previsto all'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs 50/16;

Che la perizia di variante 1 non comporta un incremento dell'importo contrattuale e rientra nelle modifiche di dettaglio disposte dal direttore dei lavori Dottore Forestale Michele Giunti non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del DM 49/2018.

**Si ritiene opportuno** procedere all'approvazione della perizia di variante n. 1 proposta, dando atto che la relativa copertura economica è stata già imputata, con DD n. 2012/2022, al capitolo 3965 impegno 2023/281/1.

Si allega la seguente documentazione:

1. Relazione tecnica di variante;
2. Elenco prezzi di variante;
3. Computo metrico di raffronto;
4. Verbale concordamento nuovi prezzi N.1;
5. Schema Atto di sottomissione

Il Tecnico

Arch. Giuseppina Bocchini

Il RUP

Ing. Paolo Bracciali