

## PERIZIA PER AFFIDAMENTO ORDINE DI PRESTAZIONE

Al Dirigente e RUP  
Ing. Paolo Bracciali

**OGGETTO: Lavori di consolidamento e sistemazione del viadotto di Rassina che scavalca la ferrovia Arezzo-Stia, lungo la S.R.71 Umbro-Casentinese-Romagnola in località Rassina nel Comune di Castel Focognano al km. 173+685 – Progetto 20-VO025 – CUP I77H21000050002. Perizia di modifica contrattuale ex art.106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 52/2016 all'Ordine di Prestazione n.5 nell'ambito dell'Accordo Quadro – OPERATORE 1 – per prove di laboratorio su materiali, CIG derivato B28A8C369C.**

### PREMESSO CHE:

- all'interno della Programmazione triennale dei lavori pubblici 2023-2025, annualità 2023, approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.15 del 29/03/2023, era incluso l'intervento "Lavori di consolidamento e sistemazione del viadotto di Rassina che scavalca la ferrovia Arezzo-Stia, lungo la S.R.71 Umbro-Casentinese-Romagnola in località Rassina nel Comune di Castel Focognano al km. 173+685 – Progetto 20-VO025 – CUP I77H21000050002" per l'importo di € 2.100.000,00;
- per il progetto in parola è stato acquisito il CUP I77H21000050002;
- al progetto in parola è stato associato il codice progetto 20-V025 secondo organizzazione interna del Servizio Viabilità;
- con D.D. n.426 del 23/03/2023, l'Ing. Paolo Bracciali è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento relativo all'intervento in parola;

RICORDATO che l'importo complessivo di € 2.100.000,00 è finanziato dalla Regione Toscana:

- per € 650.000,00 con Delibera della Giunta Regionale n. 564 del 04/05/2020 "Assegnazione agli Enti gestori delle strade regionali ex art.23 della l.r. n.88/98 del finanziamento regionale per interventi manutentivi sui ponti delle strade regionali della Regione Toscana";
- per € 1.450.000,00 con Delibera della Giunta Regionale n. 1187 del 24/10/2022 "Investimenti aggiuntivi – articolo 1 commi da 134 a 138 della L. 145/2018 – anno 2023. Individuazione progettazioni e interventi di manutenzione di messa in sicurezza dei ponti sulle strade regionali e assegnazione contributo";

CONSIDERATO che con D.D. n. 1881/2023 è stato aggiudicato, con efficacia sospesa, l'Accordo Quadro per l'appalto di lavori e servizi relativi a indagini strutturali e geognostiche in sito, oltre che prove di laboratorio, propedeutiche alle attività di progettazione ed esecuzione di nuove opere e di interventi relativi al patrimonio stradale di proprietà ed in gestione della Provincia di Arezzo per il periodo di 24 mesi - CIG 989591603A, dell'importo complessivo massimo di € 1.552.422,50 oltre oneri previdenziali e IVA a:

- Operatore 1, "R.T.I. Forza 5 con mandataria SICURING SRL" per la quota di 38% e così per € 589.920,55 al netto del ribasso offerto di 12,210%;

- Operatore 2, "CO.M. SIGMA S.R.L." per la quota di 28% e così per € 434.678,30 al netto del ribasso offerto di 17,127%;
- Operatore 3, "RTI Istemi Capogruppo con mandataria ISTEMI SRL" per la quota di 20% e così per € 310.484,50 al netto del ribasso offerto di 36,800%;
- Operatore 4, "IN SITU srl-TECNO IN Spa con mandataria IN SITU srl" per la quota di 14% e così per € 217.339,15 al netto del ribasso offerto di 15,670%;

CONSIDERATO altresì che con D.D. n. 1293 del 29/07/2024 è stato emesso l'Ordinativo di Prestazione n. 5 in favore dell'operatore "R.T.I. Forza 5 con mandataria SICURING SRL", con il ribasso del 12,210%, l'Ordine di Prestazione n.5 per € 2.041,55 oltre IVA per € 449,14 e così per complessivi € 2.490,69, CIG derivato B28A8C369C, per l'esecuzione delle prove di accettazione sui materiali nell'ambito dell'intervento "Lavori di consolidamento e sistemazione del viadotto di Rassina che scavalca la ferrovia Arezzo-Stia, lungo la S.R.71 Umbro-Casentinese-Romagnola in località Rassina nel Comune di Castel Focognano al km. 173+685 – Progetto 20-VO025 – CUP I77H21000050002";

RAVVISATO di dover integrare il suddetto ordinativo di prestazione con prestazioni supplementari riguardanti l'esecuzione di ulteriori prove di accettazione sui materiali, come da Computo metrico estimativo aggiornato (in allegato), resesi necessarie nel corso dell'esecuzione e non inizialmente incluse nell'incarico affidato all'operatore "R.T.I. Forza 5 con mandataria SICURING SRL";

RILEVATO che un cambio del contraente risulta impraticabile per motivi tecnici dato che le ulteriori prestazioni richieste riguardano il medesimo intervento e quindi comporterebbe per l'amministrazione notevoli disagi;

VALUTATO che le prestazioni richieste rientrano fra quelle previste nell'Accordo Quadro in questione (principalmente servizi CPV 71350000-6) e che, mediante l'applicazione dell'elenco prezzi previsto nei documenti contrattuali, si determina un'integrazione contrattuale di importo pari a € 890,54 oltre IVA;

RITENUTO, pertanto, di poter affidare le suddette prestazioni supplementari mediante modifica contrattuale ex art. 106 comma 1 lettera b) all'Ordine Di Lavoro n. 5 affidato all'operatore "R.T.I. Forza 5 con mandataria SICURING SRL" secondo il seguente prospetto economico aggiornato a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta del 12,210%:

- importo prestazioni supplementari € 781,81 al netto del ribasso oltre IVA;
- importo della sicurezza € 0,00;
- totale modifica contrattuale € 781,81 oltre IVA;

EVIDENZIATO che la modifica contrattuale:

- comporta un aumento dell'importo contrattuale iniziale pari al 38,29%, quindi inferiore alla soglia del 50% di cui all'art. 106, comma 7, del D.Lgs 50/2016;
- si formalizzerà con la conseguente emissione del relativo Ordine di Prestazione che costituirà un'appendice contrattuale integrativa al contratto principale di cui all'Ordine di Prestazione n.5 per l'affidamento dell'ulteriore importo di € 781,81 al netto del ribasso d'asta, oltre IVA al 22% per € 172,00 e così per complessivi € 953,81;
- non altera i termini temporali del contratto iniziale;

RICHIAMATO l'ultimo aggiornamento del quadro economico dell'intervento con D.D. n. 1293/2024:

<b>A Appalto</b>			
A.1	Importo dei lavori ribassato		835.214,96 €
A.2	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		307.520,00 €
<b>Totale A.1 + A.2</b>			<b>1.142.734,96 €</b>
<b>B Somme a disposizione</b>			
B.1	Lavori in economia non compresi nell'appalto		0,00 €
B.2	Spese tecniche (compreso cassa e IVA)		228.067,10 €
B.2.1	di cui PD, PE, DL, CSP, CSE	121.831,68 €	
B.2.2	di cui verifica progettazione	28.122,39 €	
B.2.3	di cui modifica contrattuale n. 1	39.892,09 €	
B.2.4	altro	38.220,94 €	
B.4	Analisi di laboratorio (compreso IVA)		5.895,40 €
B.4.1	di cui per accettazione materiali	5.895,40 €	
B.4.2	di cui per terre e rocce da scavo	0,00 €	
B.5	Rilievi e indagini (compreso IVA)		154.935,00 €
B.5.1	di cui per indagini strutturali	53.743,93 €	
B.5.2	di cui per indagini geogn.	1.191,07 €	
B.5.3	di cui per monitoraggio strutturale	100.000,00 €	
B.5.4	altro	0,00 €	
B.6	Interferenze con i pubblici servizi (compreso IVA)		5.895,40 €
B.6.1	di cui per sottoservizi	5.895,40 €	
B.6.2	di cui per trasporto pubblico locale	0,00 €	
B.7	Acquisizione di aree/immobili (per occupaz. temporanee)		5.000,00 €
B.8	Pubblicità e opere artistiche		2.947,70 €
B.9	Contributo ANAC		705,00 €
B.9.1	di cui per gara su A	660,00 €	
B.9.2	di cui per gara su B.2.1	30,00 €	
B.9.3	di cui per gara su B.2.2	0,00 €	
B.9.4	di cui per gara su B.2.4	0,00 €	
B.9.5	di cui per gara su B.5.1	15,00 €	
B.9.6	di cui per gara su B.5.2	0,00 €	
B.9.7	di cui per gara su B.5.3	0,00 €	
B.10	Oneri istanze, istruttorie, bolli, etc.		1.500,00 €
B.10.1	di cui per deposito Settore Sismica Arezzo	50,00 €	
B.10.2	di cui residuo	1.450,00 €	
B.11	Incentivi tecnici art. 45, co. 2, D.Lgs. 36/2023 su A		23.581,59 €
B.12	IVA su A (22%)		251.401,69 €
B.13	Accantonamento revisione prezzi su A (compreso IVA)		117.907,95 €
B.14	Imprevisti e arrotondamenti (compreso IVA)		0,00 €
B.15	Ribasso d'asta compresa IVA		159.428,21 €
<b>Totale B.1 + B.2 + .... + B.14 + B.15</b>			<b>957.265,04 €</b>
<b>Totale A + B</b>			<b>2.100.000,00 €</b>

PRECISATO che la spesa complessiva di € 3.440,50 , quale somma tra € 953,81 oggetto della presente modifica contrattuale e € 2.490,69 del contratto iniziale, è ricompresa nell'importo stanziato di € 5.895,40 alla voce B.4.1 "Analisi di laboratorio per accettazione materiali" tra le somme

a disposizione del quadro economico dell'intervento e che, pertanto, non necessità di rimodulazione;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'operatore economico mediante controllo DURC effettuato da questo Ufficio (in allegato):

- scadenza validità al 18/02/2025, per SICURING SRL;
- scadenza validità al 27/02/2025, per IGETECMA SNC;
- scadenza validità al 14/02/2025, per TARAS PALI SRL;
- scadenza validità al 04/02/2025, per I.C.E. DI TRONCONE MARCELLO;
- scadenza validità al 13/02/2025, per GAIA GROUP SRL;

VISTI:

- la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;
- il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
- il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

#### QUESTO UFFICIO PROPONE

- DI APPROVARE la modifica al contratto affidato con D.D. n. del di cui all'Ordine di Prestazione n.5 nell'ambito dell'Accordo Quadro – Operatore 1 – relativo all'intervento CUP I77H21000050002, CIG derivato B28A8C369C, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l'ulteriore importo di € 781,81 al netto del ribasso d'asta, oltre IVA al 22% per € 172,00 e così per complessivi € 953,81;
- DI AFFIDARE l'esecuzione delle prestazioni in modifica a "R.T.I. Forza 5 con mandataria SICURING SRL" per l'importo di € 781,81 al netto del ribasso d'asta, oltre IVA al 22% per € 172,00 e così per complessivi € 953,81, da impegnare come subimpegno all'imp. 2023/1849 nel cap. 4391 (E.1127) relativo al CUP I77H21000050002;
- DI DARE ATTO che dopo l'assunzione del suddetto impegno il residuo da impegnare a "R.T.I. Forza 5 con mandataria SICURING SRL" è pari a € 538.092,14 come da riepilogo aggiornato:

<b>VALORE ACCORDO QUADRO – Operatore 1</b>	<b>€ 589.920,55</b>
Ordine di Prestazione n° 1 - CIG Derivato B1DEBDE0FA	€ 8.224,88
Ordine di Prestazione n° 2 - CIG Derivato B20799CD27	€ 269,51
Ordine di prestazione n° 3 - Cig. Derivato B22C0E1174	€ 5.172,10
Ordine di Prestazione n° 4 - CIG Derivato B271970E36	€ 239,72
Ordine di Prestazione n° 5 - CIG Derivato B28A8C369C	€ 2.041,55
Ordine di Prestazione n° 6 - CIG Derivato B2DFC654CB	€ 2.586,07
Ordine di Prestazione n° 7 - CIG Derivato B35600CF40	€ 6.943,10
Ordine di Prestazione n° 8 - CIG Derivato B39537B894	€ 22.787,96

Ordine di Prestazione n° 9 - CIG Derivato B4560896B4	€ 239,72
Ordine di Prestazione n° 10 - CIG Derivato B45931C2E9	€ 2.541,99
Modifica contrattuale n.1 OdP n.5 CIG Derivato B28A8C369C	€ 781,81
<b>Totale impegnato</b>	<b>€ 51.828,41</b>
<b>Budget residuo</b>	<b>€ 538.092,14</b>

- DI RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, che il Responsabile unico del procedimento per l'intervento in oggetto è l'Ing. Paolo Bracciali, in qualità di Dirigente del Settore Viabilità e Lavori Pubblici.

Per tutto quanto detto, si richiede l'emissione degli atti esecutivi.

Arezzo, lì 13/01/2025.

Il Tecnico  
**Ing. Luca Pigolotti**  
Servizio Viabilità

Allegati:

- Computo metrico estimativo aggiornato.