

## SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE

- Oggetto:** Fornitura di impalcato provvisorio, a struttura metallica, comprensivo di posa in opera, installazione, noleggio e successivo smontaggio, nell'ambito di "SP62 Alto Corsalone - Interventi urgenti per la messa in sicurezza del ponticello al km 3+900 attraversante il Fosso di Campiano, nel Comune di Bibbiena - CUP I37H20001530001" – CIG 8418516B2A.  
Modifica di contratto durante il periodo di efficacia ex Art. 106, co.1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016
- Impresa:** Janson Bridging Italia S.r.l. (p.iva 03573400177)
- Importo:** € 53.600,00 oltre € 11.792,00 per IVA 22% e così per un totale di € 65.392,00
- Contratto:** REGISTRO n. 269/12/CONTR. del 22/04/2021

### SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 1

(art. 14, comma 5, lett. d) D.M. 7 marzo 2018, n.49)

L'anno 2022 il giorno 20/06/2022 presso il Servizio Coordinamento LLPP e PNRR della Provincia di Arezzo,

#### PREMESSO

- che con la Determinazione Dirigenziale n. 1561 del 09/11/2020 è avvenuto l'affidamento della fornitura dell'impalcato provvisorio a struttura metallica, comprensivo di posa in opera, installazione, noleggio per 18 mesi e smontaggio alla ditta Janson Bridging Italia S.r.l. - P.IVA 03573400177 - per l'importo di € 53.600,00 oltre € 11.792,00 per IVA 22% e così per un totale di € 65.392,00 (CIG 8418516B2A);
- che il suddetto appalto è stato contrattualizzato in data 22/04/2021 – REGISTRO n. 269/12/CONTR., con i relativi allegati tra cui Preventivo di Spesa, Capitolato Speciale di Appalto e Computo Metrico Estimativo;
- che la suddetta prestazione è stata avviata in via d'urgenza in data 21/12/2020 con le operazioni di consegna, montaggio e posa in opera della struttura metallica dell'impalcato,

come indicato nelle premesse del contratto, secondo apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto del 21/12/2020 (agli atti).

- che la scadenza del noleggio di 18 mesi è così individuata nel giorno 21/06/2022;
- che nel corso dell'opera oggetto dell'appalto si è ravvisata la necessità di eseguire una modifica contrattuale per estendere il noleggio dell'impalcato metallico, nelle more della conclusione della fase progettuale ed autorizzatoria dell'intervento di messa in sicurezza definitiva e dell'appalto dei lavori.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

#### **Art. 1.**

Il sig. Cristiano Astone, nato a Patti (ME) il 23.03.1972 in qualità di Rappresentante ed Amministratore Delegato dell'Impresa JANSON BRIDGING ITALIA S.R.L., con sede e domicilio fiscale in Via Pusterla n, 5, CAP. 25128, Brescia (BS), Pec. jansonbridging@raccomandata-ar.com, come da visura camerale della C.C.I.A.A. di BRESCIA del 20.04.2021, depositata in atti, C.F. e P.IVA 03573400177, appaltatrice del servizio in oggetto, accetta di eseguire, senza alcuna eccezione, il servizio della relazione di variante redatta dal tecnico Ing. Luca Pigolotti e dal RUP Ing. Paolo Bracciali in data odierna.

L'esecuzione del maggior servizio avverrà secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato originario e dei prezzi previsti nei documenti contrattuali.

#### **Art. 2.**

L'estensione del noleggio dell'impalcato è consentita come disciplinata all'art. 6 del contratto di appalto, prevedendo la spesa di € 1.450,00 oltre IVA per ogni mese aggiuntivo come specificato all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto.

L'estensione di 6 mesi comporta un importo di € 8.700,00 oltre IVA al 22% e così per complessivi € 10.614,00.

#### **Art. 3.**

Non è necessario istituire nuovi prezzi.

#### Art. 4

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice, mentre per l'amministrazione appaltante lo diverrà dopo l'intervenuta approvazione degli organi competenti .

Letto, confermato e sottoscritto.

Arezzo, lì 20/06/2022.

L'Impresa

**Cristiano Astone**

*Rappresentante e Amministratore delegato di*

JANSON BRIDGING ITALIA S.R.L.

**JANSON BRIDGING ITALIA S.R.L.**

Via Pusterla, 5 - 25128 Brescia (BS)

P.IVA - Cod. Fisc. 03578400177

SDI: M5110JA

Il Tecnico

**Ing. Luca Pigolotti**

*Servizio coordinamento LLPP e PNRR*

Il RUP

**Ing. Paolo Bracciali**

*Dirigente del Settore Viabilità LL.PP.*