

Oggetto: ATTO DI SOTTOMISSIONE per la sistemazione e messa in sicurezza del ponte sul Canale Maestro della Chiana lungo la SP23 dell'Infernaccio km7+750 in Comune di Arezzo e Monte San Savino. CUP: I77H20001340004. CIG derivato: B416DFFA5B. Nell'ambito accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo per il periodo di 48 mesi Prog. 23-V005- Lotto 1 CIG: 98604436F9.

IMPRESA: MES Strade con **"Matteini Strade s.r.l."**
in qualità di capogruppo mandataria

IMPORTO LAVORI: **€ 192.496,26, di cui € 22.100,63 per Oneri per la Sicurezza**

CONTRATTO Accordo Quadro Lotto n°1: **Rep. n° 29 del 24 Gennaio 2024**

ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: **D.D. n° 1852 del 05/11/2024**

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Curinga, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo al n.1653, con recapito in Località Fornaci, 562 nel Comune di Monte San Savino (AR), in qualità di Direttore dei Lavori, l'anno duemilaventicinque, il giorno 24 del mese di marzo

PREMESSO CHE

- Il progetto è stato approvato con Decreto del Presidente n. 102 del 30/10/2024 per la Fase 1, per un importo complessivo di € 280.000,00,
- D.D. n.1852 del 5/11/2024 è stato stipulato un contratto attuativo, mediante emissione dell'Ordine di Lavoro n. 11 relativo all'affidamento dei lavori del prog 20-V031, all'operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro, Lotto n. 1: MES Strade composto da Matteini Strade srl (cod. fisc. 02202470510) in qualità di capogruppo mandataria, Sies Strade srl in qualità di mandante e Endiasfalti spa in qualità di mandante, per l'importo di € 170.395,65, al netto del ribasso del 28,780%, oltre costi della sicurezza per € 22.100,63 per un totale netto contrattuale di € 192.496,26 oltre IVA 22% per € 42.349,18 e così per complessivi € 234.845,44 – CIG derivato B416DFFA5B;
- che nel corso dell'esecuzione dell'appalto si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante con tipologia di lavori diversi rispetto a quelli inizialmente previsti nell'ambito di progetto;
- che i motivi che hanno determinato la necessità di redigere la perizia di variante possono essere così riassunti: utilizzo di materiali specifici, l'introduzione di uno strato aggiuntivo per maggiore altezza del pacchetto stradale in determinate zone e l'aggiunta di un primer per migliorare la tenuta dell'impermeabilizzazione e l'aumento del tappeto d'usura adeguandolo allo standard dell'Ente Provincia. Nello specifico la stima dei lavori è riassunta nell'elaborato "Computo

metrico di Variante”, da considerare solo di riferimento per la programmazione degli interventi. Le lavorazioni e le quantità indicate potranno differire rispetto a quanto riportato in base alle necessità che emergeranno durante la vigenza del contratto, senza che l’impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

TUTTO CIO' PREMESSO

Art. 1.

Il Geom. Leonardo Pellegrini in qualità di tecnico della “Matteini Strade srl”, esecutore dei lavori in oggetto, accetta di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Curinga in data 24/03/2025 secondo gli elaborati allegati e consistenti in:

1. Computo metrico estimativo
2. Relazione di perizia di Variante
3. Verbale Nuovi Prezzi

L’esecuzione dei maggiori lavori avverrà secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato originario ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre ai nuovi prezzi che si concordano con ulteriore atto e che saranno anch’essi soggetti al ribasso d’asta offerto in sede di aggiudicazione del 28,780%;

Art. 2.

L’importo totale complessivo dei lavori di cui alla perizia di variante è di € 170.395,63 oltre € 22.100,63 per oneri della sicurezza (oltre IVA);

Art. 3.

Ai sensi dell’art. 106 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. vengono concordati i nuovi prezzi sulla base del prezziario di cui all’art. 23, comma 16, Dlgs 50/2016 e s.m.i. che vengono riportati nell’elaborato “verbale nuovi prezzi”.

Art. 4.

Il termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori viene prorogato di ulteriori 25 giorni consecutivi, escluso il rimontaggio delle staffe e della tubazione connessa.


Dott. Ing. Giuseppe Curinga
Località Fornaci, 562
52048 Monte San Savino (AR)

339 8220335 – 0575 844996
ing.curinga@gmail.com
giuseppe.curinga@pec.ordingar.it

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice dei lavori, mentre per l'impresa appaltatrice lo diverrà dopo l'intervenuta approvazione degli organi competenti.

Arezzo, lì 24/03/2025

L'impresa
"Matteini Strade s.r.l."
Ing. Rolando Luzzi



Visto IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Paolo Bracciali
