



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **866** del **04/05/2026**

Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale

Servizio Riqualficazione e Sviluppo edilizia

**OGGETTO: Adeguamento sismico e normativo della succursale del Liceo "Città di Piero" in via Inghirami, 1 a Sansepolcro (AR)". Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU – M4.C1.I3.3 - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica.: Rimodulazione del Quadro Economico e modifica impegni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 422 del 12/03/2026  
CUP: I68E18000060001**

Allegati: Si (1)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:  
Servizio Amministrativo S.T.  
Servizio Coord. LLPP PNRR  
Servizio Manutenzione Edilizia  
Servizio Riq. e Svil. Edilizia  
Settore Edilizia e Pianificaz.  
Settore Finanziario e Istruz.

Classifica/Fascicolo: 13.A5.00 - 00000000030



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

# Determinazione Dirigenziale

n. **866** del **04/05/2026**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## LA DIRIGENTE

### PREMESSO CHE:

- con Decreto del Presidente n. 111 del 20.06.2018 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori di adeguamento sismico e normativo della succursale del Liceo "Città di Piero" di Sansepolcro (AR) – CUP I68E18000060001, dell'importo di € 1.200.000,00 di cui € 775.000,00 per lavori soggetti a ribasso, oltre a € 65.000,00 quali oneri della sicurezza, per un totale lavori di € 840.000,00 ed € 360.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione IVA compresa;
- con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 217 del 15/07/2021, la Provincia di Arezzo è risultata beneficiaria di un finanziamento dell'importo di € 7.535.400,00 finalizzato agli interventi di "manutenzione straordinaria e efficientamento energetico degli edifici scolastici di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionali";
- tra gli interventi finanziati con il Decreto di cui sopra è previsto, fra gli altri, il "Progetto dei lavori di adeguamento sismico e normativo della succursale del Liceo Città di Piero di Sansepolcro (AR) - CUP I68E18000060001" per un ammontare complessivo di € 1.307.796,97 di cui € 1.200.000,00 con fondi PNRR, € 67.200,00 con fondi MIUR ed € 40.596,97 quale cofinanziamento a carico dell'Ente;
- a seguito della nota del MIUR, del 08/03/2022 prot. n. 12925, con la quale viene riconosciuta agli Enti la possibilità di modificare i piani autorizzati con Decreto 13/2021 e Decreto 217/2021, la Provincia ha avanzato richiesta di rimodulare il piano autorizzato, per tener conto dell'aumento dei costi dei materiali da costruzione;
- che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 06/05/2022 è stata approvata la variazione n. 1 del Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, elenco annuale 2022, tra i quali è inserito il progetto dei lavori di adeguamento sismico e normativo della succursale del Liceo "Città di Piero" di Sansepolcro (AR) - CUP I68E18000060001 - CUI L80000610511201900007, codice interno dell'Amministrazione 4907, dell'importo complessivo di € 1.307.796,97 di cui € 1.200.000,00 finanziato con risorse PNRR, € 67.200,00 con fondi del MIUR ed € 40.596,97 con fondi dell'Ente;
- con Decreto MIUR n. 117 del 18/05/2022 è stata approvata la rimodulazione del piano e la variazione dell'importo complessivo dell'intervento che aumenta ad € 2.500.000,00, di cui € 2.392.203,03 finanziato con fondi PNRR, € 67.200,00 con fondi MIUR ed € 40.596,97 quale cofinanziamento a carico dell'Ente, la cui variazione dell'importo è stata approvata nel programma triennale lavori pubblici Annuale 2022 con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 08/07/2022;



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **866** del **04/05/2026**

- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 26/10/2022 è stata approvata la variazione 4 e 5 del programma triennale lavori pubblici 2022/24 Annuale 2022 e programma biennale degli acquisti e servizi 2022/23 e l'importo del progetto dei lavori di adeguamento sismico e normativo della succursale del Liceo "Città di Piero" di Sansepolcro (AR) è aumentato del 10% del contributo PNRR già assegnato, quindi per un totale complessivo di € 2.739.220,30 di cui € 2.631.423,33 con fondi PNRR, € 67.200,00 con fondi MIUR ed € 40.596,97 con fondi dell'Ente, a seguito di quanto disposto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 Luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 213 del 12/09/2022;
- secondo quanto previsto dalla Circolare n. 37 del 09/11/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha permesso agli enti attuatori di richiedere una rimodulazione della preassegnazione del 10%, la Provincia ha fatto richiesta di rimodulazione dell'importo preassegnato di € 239.220,30, pari al 10% del finanziamento PNRR, prevedendone l'utilizzo solo di una quota parte pari a € 215.989,88 per l'opera in oggetto e distribuendo la restante parte di € 23.230,42 ad altri interventi e tale rimodulazione ha comportato una variazione dell'importo complessivo del quadro economico ad € 2.715.989,88 di cui € 2.608.192,91 con fondi PNRR, € 67.200,00 con fondi del MIUR ed € 40.596,97 con fondi dell'Ente;
- la variazione dell'importo ad € 2.715.989,88 dei Lavori di adeguamento sismico e adeguamento normativo della succursale del Liceo "Città di Piero" in via Inghirami, 1 a Sansepolcro (AR) è stata approvata con la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 69 del 30/11/2022 "Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, comprensivo dell'elenco annuale 2022, e Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 - Approvazione variazione n. 6";

PRECISATO che l'intervento è inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2022/24 al n. 4907 per un importo complessivo di € 2.715.989,88 ed è finanziato per € 2.608.192,91 con risorse PNRR, € 67.200,00 con fondi del MIUR ed € 40.596,97 con fondi dell'Ente;

RICORDATO che con:

- Decreto del Presidente n. 154 del 14/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di adeguamento sismico e normativo della succursale del Liceo "Città di Piero" di Sansepolcro (AR), per la nuova consistenza economica di € 2.715.989,88;
- Determinazione Dirigenziale n. 1265 del 01/08/2023, a seguito della verifica con esito favorevole dei prescritti requisiti, è stata disposta l'aggiudicazione efficace in favore dell'Operatore economico Romeo Puri Impianti di puri Romeo, C.F./P.I. PRURMO52E19C263V, con sede legale in Castel san Niccolò (AR). 52018 Via Nazionale 32/A, Fraz. Borgo alla Collina, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 7,450%, per un importo netto di € 1.711.199,846, oltre costi di sicurezza non ribassabili, pari ad € 109.982,720, per un importo totale offerto, pari ad € 1.821.182,57, al netto dell'IVA - CIG: 9559801559, formalizzato con Contratto Repertorio n. 16 del 13/10/2023;
- Determinazione Dirigenziale n. 1973 del 22/11/2023, dichiarata efficace con D.D. n. 235 del 12/02/2024 è stato aggiudicato il servizio tecnico di Direzione Lavori (DL) e



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **866** del **04/05/2026**

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), in favore dell'operatore economico EXUP s.r.l. (P. iva 03065390548) con sede legale in Umbertide (PG) via Sandro Pertini n. 12, per l'importo contrattuale di € 110.000,00, al netto del ribasso del 3,80167%, oltre oneri previdenziali 4% pari ad € 4.400,00 e IVA 22% pari ad € 25.168,00 per un importo totale di € 139.568,00 - CIG A026D22406;

- Verbale del 28/11/20223 i lavori sono stati consegnati parzialmente alla ditta appaltatrice Romeo Puri Impianti di Puri Romeo con sede legale in Castel San Niccolò (AR), 52018 – Via Nazionale 32/A, Fraz. Brogo alla Collina e successivamente con Verbale del 21/02/2024 è stata disposta la consegna integrale dei lavori;
- Determinazione Dirigenziale n. 1566 del 20/09/2024 è stata approvata la modifica contrattuale del Servizio, Reg. n. 444/35/CONTR del 05 luglio 2024, per la redazione di una Perizia di variante, motivata da circostanze imprevedute ed imprevedibili, di cui all'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e l'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento, per l'importo di € 23.376,03 al netto del ribasso del 3,80167%, oltre oneri previdenziali del 4% e IVA al 22% per complessivi € 29.659,51, in conseguenza del quale l'importo a favore della Società EXUP srl di Umbertide (PG) è rideterminato in € 133.376,03 oltre oneri previdenziali del 4% ed IVA al 22% per complessivi € 169.227,51 - CIG A026D22406 (Appendice Reg. n. 474/07/Contr);
- Determinazione Dirigenziale n. 1031 del 06/06/2025 è stata approvata la Perizia di variante al "Progetto di adeguamento sismico e adeguamento normativo della succursale del Liceo "Città di Piero" in via Inghirami, 1 a Sansepolcro (AR)" - Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU – M4.C1.I3.3", a spesa invariata, deposita presso l'Amministrazione Provinciale con prot. 11410 del 22/04/2025;

DATO ATTO che durante l'esecuzione dei lavori, al fine di ottimizzare l'efficientamento energetico dell'edificio, a fronte di specifica istanza presentata dall'Ente, il GSE ha comunicato con nota, acquisita al prot. n. 00569 del 12/01/2026, l'accoglimento della richiesta e la concessione di un contributo di € 413.447,57, che ha determinato un incremento dell'importo del Quadro Economico dei lavori, da € 2.715.989,88 ad € 3.129.437,45;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 347 del 27/02/2026 con la quale è stata accertata l'entrata di € 413.447,57 al capitolo 1369 (capitolo di uscita 4331/1) Esercizio finanziario 2026, Accertamento 2026/154, quale incentivo, di cui al DM 16/02/2016, riconosciuto dal GSE SpA giusta nota prot. n. 569 del 12/01/2026 e, contestualmente, è stata approvata la rimodulazione della somma complessiva del Quadro Economico di Progetto che, in forza dell'ulteriore contributo è stato rideterminato in € 3.129.437,45 di cui € 1.821.182,57 per i lavori ed € 1.308.254,88 per Somme a disposizione, finanziati per € 2.608.192,91 con fondi PNRR, € 67.200,00 con fondi del MIUR, € 40.596,97 con fondi dell'Ente ed € 413.447,57 con contributo GSE;

ATTESO, che con la Determinazione Dirigenziale suddetta è stata approvata anche la modifica, art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al contratto Reg. n. 444/35/CONTR del 05 luglio 2024, già modificato con D.D. n. 1566 del 20/09/2024 (appendice contrattuale Reg. n. 474/07/Contr), relativo all'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, per la redazione di una perizia di variante che comportasse una modifica progettuale delle opere edili e degli impianti al fine di garantire una maggiore efficienza



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **866** del **04/05/2026**

energetica dell'Edificio, compatibilmente con quanto previsto nella precedente D.D. n. 1301 del 06/06/2025;

### RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente n. 30 del 11/03/2026 con il quale è stata approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la perizia di variante n. 2 al contratto d'appalto Rep. n. 16 del 13 ottobre 2023 dei lavori "Progetto di adeguamento sismico e adeguamento normativo della succursale del Liceo "Città di Piero" in via Inghirami, 1 a Sansepolcro (AR)" - Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU – M4.C1.I3.3 - CUP: I68E18000060001 - CIG: 9559801559, da eseguire a cura dell'appaltatore, impresa ROMEO PURI IMPIANTI DI PURI ROMEO - C.F. PRURMO52E19C263V e P.I. 00353640519, per un incremento dell'importo dei lavori pari ad € 518.565,10 (pari a una variazione del +28,47% rispetto all'importo lavori di contratto), di cui € 516.532,19 per lavori al netto del ribasso d'asta del 7,45% ed € 2.032,91 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10% per € 51.865,51 e così per complessivi € 570.421,61;
- la Determina Dirigenziale n. 422 del 12/03/2026, con la quale è stato assunto impegno di spesa per la somma complessiva di € 570.421,61 sui pertinenti capitoli di bilancio, già individuati nel citato Decreto n. 30 del 11/03/2026;

VISTO il seguente Quadro economico risultante dalla Perizia di variante suddetta:

### QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE n. 2

Voce	Descrizione	affidamenti	Importo Voce Prezzario LLPP Regione Toscana 2022-1	Di cui Importo finanziamento PNRR	Di cui importo finanziamento MIUR	Di cui importo cofinanziamento fondi PROVINCIA	Di cui importo finanziato GSE
<b>A</b>	<b>Importo lavori a seguito del ribasso del 7,45%</b>		<b>1.711.199,846€</b>	<b>1.711.199,85 €</b>			
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso		1.189.245,606 €				
A.2	Costo manodopera soggetto a ribasso		521.954,240 €				
<b>A.3</b>	<b>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>		<b>109.982,720€</b>	<b>109.982,72 €</b>			
A.4	Ulteriori lavori da Perizia di Variante n. 2 a seguito del ribasso del 7,45%		€ 516.532,19				
A.5	Ulteriori oneri per la sicurezza da Perizia di Variante n. 2		€ 2.032,91				
<b>A.6</b>	<b>Importo lavori Perizia di Variante n. 2</b>		<b>€ 518.565,10</b>	<b>€ 159.314,95</b>			<b>€ 359.250,15</b>



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

# Determinazione Dirigenziale

n. **866** del **04/05/2026**

	TOTALE LAVORI		2.339.747,67€	1.980.497,52 €			359.250,15 €
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>						
<b>B.1</b>	<b>Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura</b>		<b>0,00 €</b>				
B.1.1	.....	0,00 €					
	<b>disponibile</b>	0,00 €					
<b>B.2</b>	<b>Rilievi, accertamenti e indagini</b>		<b>31.693,38 €</b>	31.693,38 €			
B.2.1	Affidamento indagini su opere in c.a. e geognostiche DD 1994/2021	31.693,38 €					
B.2.2	.....	0,00 €					
	<b>disponibile</b>	<b>0,00 €</b>					
<b>B.3</b>	<b>Allacciamenti ai pubblici servizi</b>		<b>0,00 €</b>				
B.3.1	.....						
	<b>disponibile</b>	<b>0,00 €</b>					
<b>B.4</b>	<b>Imprevisti sui lavori compresa IVA</b>		<b>59.114,37 €</b>				
B.4.1	Spostamento linea telefonica (compreso IVA)	2.370,23 €					
B.4.2	Riduzione mediante Perizia di Variante 2	31.021,10 €	<b>-31.021,10 €</b>	31.021,10 €			
	<b>disponibile</b>	<b>25.723,04 €</b>					
<b>B.5</b>	<b>Acquisizione di aree o immobili</b>		<b>0,00 €</b>				
B.5.1	.....						
	<b>disponibile</b>	0,00 €					
<b>B.6</b>	<b>Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)</b>		<b>17.761,23 €</b>				
B.6.1	Riduzione mediante Perizia di Variante 2	17.761,23 €	<b>-17.761,23 €</b>	17.761,23 €			
	<b>disponibile</b>	<b>0,00 €</b>					



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

# Determinazione Dirigenziale

n. **866** del **04/05/2026**

<b>B.7</b>	<b>Accantonamento di cui art.29 del D.L. 4/2022 per revisione prezzi</b>		<b>22.500,00 €</b>				
B.7.1	.....						
	<b>disponibile</b>	<b>22.500,00 €</b>					
<b>B.8</b>	<b>Spese tecniche per incarichi (IVA e Cassa comprese)</b>		<b>404.633,02 €</b>				
B.8.1	Affidamento progetto definitivo ed esecutivo con fondi MIUR e provincia (DD 957/2021-DD 1265/2023)	69.745,62 €			43.505,28 €	26.240,34 €	
B.8.2	Affidamento geologo DD 649/2022	1.861,62 €		1.861,62 €			
B.8.3	Affidamento verifica progetto DD 1356/2022	8.877,98 €		8.877,98 €			
B.8.4	Affidamento della DL e CSE (importo offerto-presente atto)	139.568,00 €		139.568,00 €			
B.8.4.1	Modifica Contrattuale DL e CSE	29.659,51 €		29.659,51 €			
B.8.5	Affidamento del collaudo statico, tecnico funzionale impianti e tecnico amministrativo in corso d'opera (DD 1385/2024)	39.332,80 €		39.332,80 €			
B.8.5_bis	Affidamento attestato certificazione energetica	6.476,07 €					
B.8.6	Incentivo per funzione tecniche art. 113 del D.lgs 50/16	33.402,12 €					
B.8.8	Ribasso d'asta MIUR affidamento progetto definitivo ed esecutivo DD 957/2021 NON UTILIZZABILE	23.694,72 €			23.694,72 €		
B.8.9	Ribasso d'asta quota provincia affidamento progetto definitivo ed esecutivo (DD 957/2021, riutilizzato su B.14 con DD 1265/2023)	14.314,49 €					
B.8.10	Residuo non esigibile su B.8.1 riutilizzato su B.14 (DD 1265/2023)	42,14 €					
B.8.11	Supporto RUP (DD 748/2025)	2.877,64 €					
B.8.12	Spese tecniche per variante migliorativa – Quota parte finanziata con GSE	18.272,40 €					18.272,40 €
B.8.13	Spese tecniche per variante migliorativa – Quota parte NON finanziata con GSE	16.507,91 €		16.507,91 €			
	<b>disponibile</b>	<b>0,00 €</b>					
<b>B.9</b>	<b>Spese per accertamenti di laboratorio + IVA</b>		<b>25.000,00 €</b>				
B.9.1	Quota parte per voce B.8.11 "supporto al RUP"	1.007,84 €	-1.007,84 €	1.007,84 €			



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

# Determinazione Dirigenziale

n. **866** del **04/05/2026**

B.9.2	Riduzione mediante Perizia di Variante 2	23.000,00 €	-23.000,00 €	23.000,00 €			
	<b>disponibile</b>	<b>992,16 €</b>					
B.10	<b>Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)</b>		0,00 €				
B.10.1	.....						
	<b>disponibile</b>	<b>0,00 €</b>					
B.11	<b>Spese per consulenza o supporto al RUP+ IVA</b>		0,00 €				
B.11.1							
	<b>disponibile</b>	<b>0,00 €</b>					
B.12	<b>Spese per commissioni giudicatrici + IVA</b>		0,00 €				
B.12.1	.....						
	<b>disponibile</b>	<b>0,00 €</b>					
B.13	<b>Spese per pubblicità + IVA</b>		0,00 €				
B.13.1	.....						
	<b>disponibile</b>	<b>0,00 €</b>					
B.14	<b>IVA sui lavori</b>		233.974,77 €	183.693,12 €	14.356,63 €	35.925,02 €	
B.15	<b>Tassa Autorità di Vigilanza LLPP</b>		1.000,00 €				
B.15.1	Pagamento contributo ANAC per affidamento B.2.1 DD 1994/2021	30,00 €					
B.15.2	Pagamento contributo ANAC per affidamento lavori DD 1936/2022	600,00 €		600,00 €			
B.15.3	Pagamento contributo ANAC per affidamento lavori (DD 1973/2023 – DD 235/2024)	35,00 €		35,00 €			
B.15.4	Quota parte per voce B.8.11 "supporto al RUP"	335,00 €	-335,00 €	335,00 €			
	<b>disponibile</b>	<b>0,00 €</b>					
B.16	<b>Spese per rilascio visti e pareri</b>		2.500,00 €				



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **866** del **04/05/2026**

B.16.1	Contributo spese istruttoria Genio Civile DD 863/2022	965,20 €		965,20 €			
B.16.2	Quota parte per voce B.8.11 "supporto al RUP"	1.534,80 €	-1.534,80 €	1.534,80 €			
	<b>disponibile</b>	<b>0,00 €</b>					
<b>B.17</b>	<b>Acquisto di beni (comprensivo di iva)</b>		<b>0,00 €</b>				
B.17.1	.....						
	<b>disponibile</b>	<b>0,00 €</b>					
<b>B.18</b>	<b>Spese organizzative e gestionali</b>		<b>0,00 €</b>				
B.18.1	.....						
	<b>disponibile</b>	<b>0,00 €</b>					
<b>B.19</b>	<b>Ribasso d'asta</b>		<b>169.637,09 €</b>				
B.19.1	Ribasso d'asta lavori compreso IVA al 10%	151.521,15 €		151.521,15 €			
B.19.2	Ribasso d'asta su B.8.4 compreso IVA e CASSA (DD 1973/2023 – DD 235/2024)	5.515,60 €		5.515,60 €			
B.19.3	Ribasso d'asta su B.8.5 compreso IVA e CASSA (DD 1375/2024)	10.775,84 €		10.775,84 €			
B.19.4	Ribasso d'asta su B.8.4.1 compreso IVA e CASSA	1.172,12 €		1.172,12 €			
B.19.5	Ribasso d'asta su B.8.13 compreso IVA e CASSA	652,38 €		652,38 €			
<b>B.19.6</b>	<b>Uso del ribasso d'asta per imprevisti imprevedibili</b>		<b>-103.464,11 €</b>	<b>-103.464,11 €</b>			
B.20	Quota parte per lavori con fondi GSE		<b>0,00 €</b>				
B.20.1	Quota parte per IVA al 10% per lavori con fondi GSE		<b>0,00 €</b>				
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>789.689,78 €</b>				
	<b>TOTALE SOMME IMPEGNATE</b>			2.574.124,99€	67.200,00€	40.596,97€	<b>413.447,57€</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>		<b>3.129.437,44€</b>	<b>2.608.192,91€</b>	<b>67.200,00€</b>	<b>40.596,97€</b>	<b>413.447,57€</b>

CONSIDERATA la necessità di riallineare le voci del Quadro Economico dell'intervento alle corrispondenti previsioni di spesa, si prevedono le seguenti modifiche:

- la disponibilità della voce "B.2 - Rilievi, accertamenti e indagini", che non aveva capienza, è stata rideterminata in € 7.726,29 per ulteriori rilievi ed indagini necessarie



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **866** del **04/05/2026**

per collaudi e fini lavori, riducendo la voce "B.7 – Accantonamento di cui art. 29 del DL 4/2022 per revisione prezzi" dell'importo corrispondente; per cui la voce "B.2 - Rilievi, accertamenti e indagini" da € 31.693,38 aumenta ad € 39.419,67;

- la disponibilità della voce "B.8 - Spese Tecniche per incarichi", che non aveva più capienza, è stata rideterminata in € 10.366,98 per ulteriori affidamenti necessari alla fine lavori ed alle attestazione di agibilità dell'immobile, riducendo la voce "B.7 – Accantonamento di cui art. 29 del DL 4/2022 per revisione prezzi" dell'importo corrispondente; per cui la voce "B.8 - Spese Tecniche per incarichi" da € 404.633,02 aumenta ad € 415.000,00;
- l'importo di € 2.370,23 relativo alla voce Spostamento linea telefonica (compreso IVA) è spostato nella voce B.3.1 dalla voce B.4.1 che viene ad essere rideterminata in € 0,00;
- la disponibilità della voce "B.3 – Allacciamenti ai pubblici servizi", che non aveva più capienza, è stata rideterminata in € 7.629,77, attingendo per € 4.406,73 alle somme residue della voce "B.7 – Accantonamento di cui art. 29 del DL 4/2022 per revisione prezzi" e per le restanti € 3.223,04 dalle disponibilità della voce "B4 - imprevisti"; per cui la voce "B.3 – Allacciamenti ai pubblici servizi", in conseguenza anche dello spostamento alla voce B.3.1 descritta al punto precedente, da € 0,00 aumenta ad € 10.0000 €;
- la disponibilità della voce "B.7 – Accantonamento di cui all'art. 29 del DL 4/2022 per revisione prezzi", in virtù dei punti precedenti è rideterminata in € 0,00, considerato quanto previsto dal comma 1 art. 24 del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13;
- l'importo della voce "B.19.6 – Uso del ribasso d'asta per imprevisti imprevedibili" da € 103.464,11 è rideterminato in € 80.964,11, attingendo per la differenza di € 22.500,00 dalle disponibilità residue della voce "B.4 – Imprevisti sui lavori compresa IVA", che viene pertanto ad essere rideterminata in € 0,00;
- VISTO quanto sopra, il nuovo Quadro Economico risulta pertanto così strutturato:

### QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

Voce	Descrizione	affidamenti	Importo Voce Prezzario LLPP Regione Tos 2022-1	Di cui Importo finanziamento PNRR	Di cui importo finanziame nto MIUR	Di cui importo cofinanziame nto fondi PROVINCIA	Di cui importo finanziato GSE
<b>A</b>	<b>Importo lavori a seguito del ribasso del 7,45%</b>		<b>1.711.199,846 €</b>	<b>1.711.199,85 €</b>			
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso		1.189.245,606 €				
A.2	Costo manodopera soggetto a ribasso		521.954,240 €				
<b>A.3</b>	<b>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>		<b>109.982,720 €</b>	<b>109.982,72 €</b>			
A.4	Ulteriori lavori da Perizia di Variante n. 2 a seguito del ribasso del 7,45%		€ 516.532,19				
A.5	Ulteriori oneri per la sicurezza da Perizia di Variante n. 2		€ 2.032,91				
<b>A.6</b>	<b>Importo lavori Perizia di Variante n. 2</b>		<b>€ 518.565,10</b>	<b>€ 159.314,95</b>			<b>€ 359.250,15</b>
	<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>2.339.747,67 €</b>	<b>1.980.497,52 €</b>			<b>359.250,15 €</b>



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

# Determinazione Dirigenziale

n. **866** del **04/05/2026**

<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>					
<b>B.1</b>	<b>Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura</b>		<b>0,00 €</b>			
B.1.1	.....	0,00 €				
	<b>disponibile</b>	0,00 €				
<b>B.2</b>	<b>Rilievi, accertamenti e indagini</b>		<b>39.419,67 €</b>			
B.2.1	Affidamento indagini su opere in c.a. e geognostiche DD 1994/2021	31.693,38 €		31.693,38 €		
B.2.2	.....	0,00 €				
	<b>disponibile</b>	<b>7.726,29 €</b>				
<b>B.3</b>	<b>Allacciamenti ai pubblici servizi</b>		<b>10.000,00 €</b>			
B.3.1	Spostamento linea telefonica (compreso IVA) In precedenza alla voce B.4.1	2.370,23 €		2.370,23 €		
	<b>disponibile</b>	<b>7.629,77 €</b>				
<b>B.4</b>	<b>Imprevisti sui lavori compresa IVA</b>		<b>31.021,10 €</b>			
B.4.1	Spostamento linea telefonica (compreso IVA) Spostata alla voce B.3.1	0,00 €		0,00 €		
B.4.2	Riduzione mediante Perizia di Variante 2		-31.021,10 €			
	<b>disponibile</b>	<b>0,00 €</b>				
<b>B.5</b>	<b>Acquisizione di aree o immobili</b>		<b>0,00 €</b>			
B.5.1	.....					
	<b>disponibile</b>	0,00 €				
<b>B.6</b>	<b>Oneri aggiuntivi per scarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)</b>		<b>17.761,23 €</b>			
B.6.1	Riduzione mediante Perizia di Variante 2		-17.761,23 €			
	<b>disponibile</b>	<b>0,00 €</b>				
<b>B.7</b>	<b>Accantonamento di cui art.29 del D.L. 4/2022 per revisione prezzi</b>		<b>0,00 €</b>			
B.7.1	Riduzione per finanziare opere impreviste ed imprevedibili della Perizia di Variante 2 (DP 30/2026) già previste nell'uso del ribasso d'asta B.19.6	0,00 €				
	<b>disponibile</b>	<b>0,00 €</b>				
<b>B.8</b>	<b>Spese tecniche per incarichi (IVA e Cassa comprese)</b>		<b>415.000,00 €</b>			
B.8.1	Affidamento progetto definitivo ed esecutivo con fondi MIUR e provincia (DD 957/2021-DD 1265/2023)	69.745,62 €		43.505,28 €	26.240,34 €	
B.8.2	Affidamento geologo DD 649/2022	1.861,62 €		1.861,62 €		
B.8.3	Affidamento verifica progetto DD 1356/2022	8.877,98 €		8.877,98 €		
B.8.4	Affidamento della DL e CSE (importo offerto-presente atto)	139.568,00 €		139.568,00 €		
B.8.4.1	Modifica Contrattuale DL e CSE	29.659,51 €		29.659,51 €		
B.8.5	Affidamento del collaudo statico, tecnico funzionale impianti e tecnico amministrativo in corso d'opera (DD 1385/2024)	39.332,80 €		39.332,80 €		
B.8.5_bis	Affidamento attestato certificazione energetica	6.476,07 €				
B.8.6	Incentivo per funzione tecniche art. 113 del D.lgs 50/16	33.402,12 €				
B.8.8	Ribasso d'asta MIUR affidamento progetto definitivo ed esecutivo DD 957/2021 NON UTILIZZABILE	23.694,72 €		23.694,72 €		
B.8.9	Ribasso d'asta quota provincia affidamento progetto definitivo ed esecutivo (DD 957/2021, riutilizzato su B.14 con DD 1265/2023)	14.314,49 €				



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

# Determinazione Dirigenziale

n. **866** del **04/05/2026**

B.8.10	Residuo non esigibile su B.8.1 riutilizzato su B.14 (DD 1265/2023)	42,14 €				
B.8.11	Supporto RUP (DD 748/2025)	2.877,64 €				
B.8.12	Spese tecniche per variante migliorativa – Quota parte finanziata con GSE	18.272,40 €				18.272,40 €
B.8.13	Spese tecniche per variante migliorativa – Quota parte NON finanziata con GSE	16.507,91 €		16.507,91 €		
<b>B.8.14</b>	<b>disponibile</b>	<b>10.366,98 €</b>				
<b>B.9</b>	<b>Spese per accertamenti di laboratorio + IVA</b>		<b>25.000,00 €</b>			
B.9.1	Quota parte per voce B.8.11 "supporto al RUP"		-1.007,84 €	1.007,84 €		
B.9.2	Riduzione mediante Perizia di Variante 2		-23.000,00 €			
	<b>disponibile</b>	<b>992,16 €</b>				
<b>B.10</b>	<b>Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)</b>		<b>0,00 €</b>			
B.10.1	.....					
	<b>disponibile</b>	<b>0,00 €</b>				
<b>B.11</b>	<b>Spese per consulenza o supporto al RUP+ IVA</b>		<b>0,00 €</b>			
B.11.1	.....					
	<b>disponibile</b>	<b>0,00 €</b>				
<b>B.12</b>	<b>Spese per commissioni giudicatrici + IVA</b>		<b>0,00 €</b>			
B.12.1	.....					
	<b>disponibile</b>	<b>0,00 €</b>				
<b>B.13</b>	<b>Spese per pubblicità + IVA</b>		<b>0,00 €</b>			
B.13.1	.....					
	<b>disponibile</b>	<b>0,00 €</b>				
<b>B.14</b>	<b>IVA sui lavori</b>		<b>233.974,77 €</b>	<b>183.693,12 €</b>	<b>14.356,63 €</b>	<b>35.925,02 €</b>
<b>B.15</b>	<b>Tassa Autorità di Vigilanza LLPP</b>		<b>1.000,00 €</b>			
B.15.1	Pagamento contributo ANAC per affidamento B.2.1 DD 1994/2021	30,00 €				
B.15.2	Pagamento contributo ANAC per affidamento lavori DD 1936/2022	600,00 €		600,00 €		
B.15.3	Pagamento contributo ANAC per affidamento lavori (DD 1973/2023 – DD 235/2024)	35,00 €		35,00 €		
B.15.4	Quota parte per voce B.8.11 "supporto al RUP"		-335,00 €	335,00 €		
	<b>disponibile</b>	<b>0,00 €</b>				
<b>B.16</b>	<b>Spese per rilascio visti e pareri</b>		<b>2.500,00 €</b>			
B.16.1	Contributo spese istruttoria Genio Civile DD 863/2022	965,20 €		965,20 €		
B.16.2	Quota parte per voce B.8.11 "supporto al RUP"		-1.534,80 €	1.534,80 €		
	<b>disponibile</b>	<b>0,00 €</b>				
<b>B.17</b>	<b>Acquisto di beni (comprensivo di iva)</b>		<b>0,00 €</b>			
B.17.1	.....					
	<b>disponibile</b>	<b>0,00 €</b>				
<b>B.18</b>	<b>Spese organizzative e gestionali</b>		<b>0,00 €</b>			
B.18.1	.....					
	<b>disponibile</b>	<b>0,00 €</b>				
<b>B.19</b>	<b>Ribasso d'asta</b>		<b>169.637,09 €</b>			
B.19.1	Ribasso d'asta lavori compreso IVA al 10%	151.521,15 €		151.521,15 €		
B.19.2	Ribasso d'asta su B.8.4 compreso IVA e CASSA (DD 1973/2023 – DD 235/2024)	5.515,60 €		5.515,60 €		
B.19.3	Ribasso d'asta su B.8.5 compreso IVA e CASSA (DD 1375/2024)	10.775,84 €		10.775,84 €		



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **866** del **04/05/2026**

B.19.4	Ribasso d'asta su B.8.4.1 compreso IVA e CASSA	1.172,12 €		1.172,12 €			
B.19.5	Ribasso d'asta su B.8.13 compreso IVA e CASSA	652,38 €		652,38 €			
<b>B.19.6</b>	<b>Uso del ribasso d'asta per imprevisti imprevedibili</b>		<b>-80.964,11 €</b>	<b>-80.964,11 €</b>			
B.20	Quota parte per lavori con fondi GSE		<b>0,00 €</b>				
B.20.1	Quota parte per IVA al 10% per lavori con fondi GSE		<b>0,00 €</b>				
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>789.689,78 €</b>				
<b>TOTALE SOMME IMPEGNATE</b>				2.527.212,89 €	67.200,00 €	40.596,97 €	<b>413.447,57 €</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>			<b>3.129.437,44 €</b>	<b>2.608.192,91 €</b>	<b>67.200,00 €</b>	<b>40.596,97 €</b>	<b>413.447,57 €</b>

EVIDENZIATO che con Decreto del Presidente n. 30 del 11/03/2026 di approvazione della perizia di variante n. 2, la copertura del maggior importo di € 518.565,10 oltre IVA al 10% per un importo complessivo di € 570.421,61, è stata definita mediante le seguenti registrazioni contabili:

- per € 395.175,17 al capitolo 4331/1 impegno 2026/499/2;
- per € 103.464,11 al capitolo 4370/4, impegno n. 2025/762/3, previa riduzione dell'impegno 2025/762/2 associato al ribasso d'asta;
- per € 71.782,33 al capitolo 4370/4 impegno 2025/763/6;

RAVVISATA la necessità, al fine di assicurare corrispondenza tra le voci rimodulate del Quadro Economico e gli impegni assunti, di disporre le seguenti variazioni ai movimenti contabili assunti con la Determinazione Dirigenziale n. 422 del 12/03/2026:

- l'importo di € 103.464,11, Imp. n. 2025/762/3 al cap. 4370/4, finanziato con ribasso d'asta mediante riduzione del sub impegno n. 2025/762/2 viene ad essere rideterminato in € 80.964,11;
- l'importo di € 71.782,33, Imp. n. 2025/763/6 al capitolo 4370/4 viene ad essere rideterminato in € 94.282,33;

RITENUTO OPPORTUNO, procedere con l'adozione di atto formale di approvazione della rimodulazione come sopra rappresentata;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 06/03/2026 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028, esecutiva ai sensi di legge;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. 18.8.00, n. 267 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., applicabile *ratione temporis*;

VISTO il Regolamento provinciale dei contratti;



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

# Determinazione Dirigenziale

n. **866** del **04/05/2026**

RITENUTA la propria competenza, in forza del Decreto del Presidente n. 19 del 22 novembre 2024, come rivisto con Decreto del Presidente n. 3 del 14/02/2025, con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la titolarità del "Edilizia e Pianificazione Territoriale", della Provincia di Arezzo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 147-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dalla legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Dirigente con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 *bis*, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

OSSERVATO il giusto procedimento ex Legge 7 agosto 1990, n. 241;

## DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI APPROVARE, come proposto nella relazione del RUP (Allegato A), il nuovo Quadro Economico rimodulato sopra riportato, relativo al "Progetto di adeguamento sismico e adeguamento normativo della succursale del Liceo "Città di Piero" in via Inghirami, 1 a Sansepolcro (AR)". Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU – M4.C1.I3.3 - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 - Potenziamiento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica. CUP: I68E18000060001;
3. DI DISPORRE le seguenti variazioni ai movimenti contabili assunti con la Determinazione Dirigenziale n. 422 del 12/03/2026, al fine di assicurare corrispondenza tra le voci rimodulate del Quadro Economico e gli impegni assunti:
  - l'importo di € 103.464,11, Imp. n. 2025/762/3 al cap. 4370/4, finanziato con ribasso d'asta mediante riduzione del sub impegno n. 2025/762/2 viene ad essere rideterminato in € 80.964,11, pertanto si dispongono variazione in diminuzione del sub impegno n. 2025/762/3 per € 22.500,00 e variazione in aumento per il medesimo importo del sub-impegno n. 2025/762/2 relativo al ribasso d'asta;
  - l'importo di € 71.782,33, Imp. n. 2025/763/6 al capitolo 4370/4 viene ad essere rideterminato in € 94.282,33, mediante incremento di tale sub-impegno per la cifra di 22.500,00;
4. DI DARE ATTO che, in esito a suddette variazioni, la Perizia di variante n. 2 disposta con la Determinazione Dirigenziale n. 422 del 12/03/2026, per la somma di € 570.421,61, risulta così definitivamente finanziata:
  - per € 395.175,17 al capitolo 4331/1 impegno 2026/499/2;



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **866** del **04/05/2026**

- per € 80.964,11 al capitolo 4370/4, impegno n. 2025/762/3, mediante riduzione dell'impegno 2025/762/2 associato al ribasso d'asta per pari importo;
  - per € 94.282,33 al capitolo 4370/4 impegno 2025/763/6;
5. DI DARE ATTO, inoltre, che ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul Profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
6. DI DARE ATTO, infine, che il Responsabile Unico di Progetto è la sottoscritta Arch. Elisabetta Dreassi, Dirigente del "Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale" della Provincia di Arezzo;
7. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
- Ufficio Atti;
  - Servizio Gare Appalti C.E.
  - Servizio Finanze e Bilancio;
  - Servizio Riq. e Svil. Edilizia
  - Servizio Amministrativo ST
  - Servizio Coord. LLPP PNRR

LA DIRIGENTE

Arch. Elisabetta Dreassi

Esercizio	Codice Bilancio	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	Tipo Movimento
2026	04.02.2	2.02.01.09.003	4370/4	22.500,00	Diminuzione 2025/762/3
	<b>CIG:</b>	9559801559		<b>CUP:</b>	I68E18000060001
2026	04.02.2	2.02.01.09.003	4370/4	22.500,00	Integrazione 2025/762/2
	<b>CIG:</b>			<b>CUP:</b>	I68E18000060001
2026	04.02.2	2.02.01.09.003	4370/4	22.500,00	Integrazione 2025/763/6
	<b>CIG:</b>	9559801559		<b>CUP:</b>	I68E18000060001



**PROVINCIA  
DI AREZZO**

*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

**n. 866 del 04/05/2026**

**ALLEGATI - Allegato A**

(impronta: 4DEBEB4201F638789301837ED833DEA60349B4AB82A658490CCDD79343ED416F)