



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1250** del **22/06/2026**

Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Servizio Viabilità

OGGETTO: Lavori di rafforzamento corticale con rete e/o barriere paramassi lungo la S.P. 310 del Bidente, a tratti dal km 14+500 al km 21+350, in Comune di Pratovecchio Stia - CUP I47H22000970001.

Approvazione modifica contrattuale n. 1, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016 - CIG derivato servizi B2506A258C e CIG derivato lavori B91A1BF069

Allegati: Si (14)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Finanze e Bilancio

Servizio Viabilità

Classifica/Fascicolo: 14.83.00 - 00000000007



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1250** del **22/06/2026**

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 6 del 06.03.2026 di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 06/03/2026 di approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che:

- nel Programma Triennale triennale dei lavori pubblici 2025-2027, annualità 2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 27/09/2024, come successivamente modificato ed integrato, è stato incluso il progetto inerente i lavori di rafforzamento corticale con rete e/o barriere paramassi lungo la S.P. 310 del Bidente, a tratti dal km 14+500 al km 21+350, in Comune di Pratovecchio-Stia - CUP I47H22000970001, per l'importo complessivo di € 400.000,00;
- l'importo complessivo di € 400.000,00 è finanziato con i fondi di cui al Decreto 13 ottobre 2021, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, di concerto con il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la ripartizione ed utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità alle aree interne, pubblicato in G.U. n. 290 del 06/12/2021;

RICHIAMATI:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1161 del 03/07/2024 con la quale è stato affidato il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, al R.T.P. tra L&S Engineering srl Società di Ingegneria (mandataria) (p. iva 01244850259), Arch. Paola Andreotti, Ing. Antonio Tenani, con sede legale a Feltre (BL), per l'importo contrattuale di € 29.633,60 al netto del ribasso d'asta del 40,713%, oltre cassa previdenziale 4% per € 1.185,34 e IVA 22% per € 6.780,17 e così per complessivi € 37.599,11 - CIG derivato B2506A258C;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Arezzo n. 50 del 29/05/2025 con cui è stato approvato il Progetto Definitivo, per l'importo complessivo di € 400.000,00, con la seguente copertura finanziaria:
 - € 80,00 sul cap. 4499 (E. 1189) imp. 2024/2040, già pagati;
 - € 37.599,11 sul cap. 4499 (E. 1189) imp. 2024/1405;
 - € 362.320,89 sul cap. 4499/800 (E. 1189) imp. 2025/1046;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2166 del 19/11/2025 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo e mediante emissione dell'Ordine di Lavoro n. 16 i lavori sono stati affidati, all'operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro, Lotto n. 5, al R.T.I. tra Bindi spa., (mandataria), Italscavi srl, Francucci srl. e Strade e Ambiente srl (mandanti), che ha offerto un ribasso pari al 32,788%, per un importo di € 187.530,46 per lavori oltre € 13.018,96 per oneri della sicurezza, per un totale netto contrattuale di € 200.549,42 oltre IVA 22%, per complessivi € 244.670,29 – CIG derivato B91A1BF069;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1250** del **22/06/2026**

- il quadro economico così definito:

ORDINE DI LAVORO n. 16		
a) Lavori a misura		279.013,36 €
a') Ribasso d'asta (32,788)		-91.482,90 €
b) Costo della sicurezza		13.018,96 €
A - IMPORTO LAVORI		200.549,42 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE		199.450,58 €
b.1) Incentivo funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023		5.840,65 €
b.1.1) 80%	4.672,52 €	
b.1.2) 20%	1.168,13 €	
b.2.1) Spese per incarico di progettazione, DL e CSE		29.633,60 €
b.3.1) Contributo previdenziale 4% di B.2.1		1.185,34 €
b.4)		51.221,85 €
b.4.1) IVA su A) aliquota del 22%	44.120,87 €	
b.4.2) IVA su b.2.1) e b.3.1) aliquota del 22%	6.780,17 €	
b.4.3) IRAP	320,81 €	
b.5) arrotondamenti		0,00 €
b.6) spese istruttorie VIncA		80,00 €
b.7) spese istruttorie vincolo idrogeologico		180,00 €
b.8) oneri di rinverdimento vincolo idrogeologico		3.627,00 €
b.9) indennità per espropri, s occupazioni temporanee (IVA inclusa)		3.433,00 €
b.10) economie per ribasso d'asta		104.249,14 €
TOTALI		400.000,00 €

DATO ATTO che:

- la consegna dei lavori è intervenuta con verbale sottoscritto il giorno 26/01/2026, che ha previsto una durata di 90 gg naturali e consecutivi, fissando la data di ultimazione al 25/04/2026;
- durante l'esecuzione delle lavorazioni il Direttore dei Lavori ha rilevato al RUP la necessità di redigere una modifica del contratto in quanto in sede di perlustrazioni della scarpata si è riscontrato un degrado delle condizioni di alcune subaree afferenti a situazioni classificate in sede di progetto complessivo come di priorità 2, mentre il progetto esecutivo, ed il successivo affidamento dell'OdL 16, ha avuto per oggetto le sole opere classificate di priorità 1; quanto riscontrato, oltre a generare un incremento di rischio per la sicurezza e la fluidità della circolazione, di fatto rende possibile la corretta esecuzione delle opere nel settore di versante in cui sono ubicati alcuni interventi - anche per ragioni di sicurezza delle maestranze impegnate nelle lavorazioni - esclusivamente con l'unitaria realizzazione delle opere integrative che interessano le subaree sopra emarginate;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1250** del **22/06/2026**

- in data 17/04/2026 il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione parziale dei lavori in quanto per la corretta esecuzione delle opere nel settore di versante in cui sono ubicati gli interventi con codice R11 e BP08a risulta possibile unitariamente alla realizzazione delle opere oggetto di variante autorizzata in via di predisposizione da parte del Direttore dei Lavori;

TENUTO CONTO che tale prestazione:

- è da ricondurre alla Direzione dei Lavori, in forza delle vigenti disposizioni normative recate dal D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., regolante l'appalto dei lavori, con particolare riferimento all'art. 5 dell'Allegato II.14 al Codice, rubricato "Modifiche, variazioni e varianti contrattuali" e comporta una conseguente implementazione dell'incarico del complessivo ufficio di Direzione dei Lavori;

- è da ricondurre alla Direzione dei Lavori, in forza delle disposizioni normative recate dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., regolante l'appalto dei lavori, con particolare riferimento all'art. 8 del D.M. 49/2018, rubricato "Modifiche, variazioni e varianti contrattuali" e comporta una conseguente implementazione dell'incarico del complessivo ufficio di Direzione dei Lavori;

ATTESO che:

- sulla base della stima dei compensi professionali, redatta secondo le disposizioni del D.M. 17/06/2016, l'importo a base di gara dell'ulteriore servizio è pari ad € 7.601,89 (per integrazione ufficio DL e per redazione variante), al netto del ribasso d'asta del 40,713%, di cui costi della sicurezza pari ad € 0,00, oltre cassa previdenziale 4% per € 304,08 e IVA 22% per € 1.739,31 e così per complessivi € 9.645,28;
- tali ulteriori prestazioni tecniche, sono riconducibili alla fattispecie modificativa contrattuale, di cui all'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- le prestazioni oggetto della presente modifica contrattuale rientrano fra quelle previste nell'Accordo Quadro in essere per Servizi tecnici;
- la modifica opera nell'ambito del contratto attuativo dell'Ordine di Prestazione n. 1 rivolto all'Operatore 2, R.T.P. tra L&S Engineering srl Società di Ingegneria (mandataria) (p. iva 01244850259), Arch. Paola Andreotti, Ing. Antonio Tenani, con sede legale a Feltre (BL), per un importo supplementare complessivo di € 9.645,28;
- l'importo contrattuale complessivo del Servizio, per effetto della presente modifica, viene rideterminato in € 37.235,49 al netto del ribasso d'asta del 40,713%, oltre cassa al 4% per € 1.489,42 e IVA al 22% per € 8.519,48 e così per complessivi € 47,244,39;
- la modifica contrattuale si formalizzerà con la conseguente emissione del relativo ordine di Prestazione di modifica che costituirà appendice contrattuale integrativa al contratto principale di cui all'Ordine di Prestazione n.1;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1250** del **22/06/2026**

VISTA la perizia di variante n. 1 redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Sandro D'Agostini, come acquisita al prot. n. 15262/2026 e successive trasmissioni, costituita dai seguenti elaborati, firmati digitalmente e allegati al presente atto:

- 1 - Elenco elaborati
- 2.01 - Relazione di perizia
- 3.01 - Elenco Prezzi di perizia
- 3.02 - Computo metrico di perizia
- 3.03 - Quadro economico di perizia
- 3.04 - Quadro di raffronto
- 3.05 - Schema atto aggiuntivo
- 4.01 - Planimetria di perizia
- 5.01 - Relazione di calcolo - Barriera paramassi
- 5.02 - Particolari costruttivi - Barriera paramassi
- 5.03 - Particolari costruttivi - Interventi attivi in parete
- 8.02 - Piano di Sicurezza e Coordinamento - Costi della sicurezza

EVIDENZIATO che

- nella perizia di variante del D.L. sono state illustrate una serie di modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili, in particolare durante le prime perlustrazioni a seguito dell'avvio dei lavori si è riscontrato un degrado delle condizioni di alcune subaree afferenti a situazioni classificate in sede di ricognizioni progettuali come di priorità 2 e pertanto escluse dall'intervento;
- quanto riscontrato, oltre a generare un incremento di rischio per la sicurezza e la fluidità della circolazione, di fatto rende possibile la corretta esecuzione delle opere nel settore di versante in cui sono ubicati alcuni interventi - anche per ragioni di sicurezza delle maestranze impegnate nelle lavorazioni - esclusivamente con l'unitaria realizzazione delle opere integrative che interessano le subaree sopra emarginate;
- pur rimandando al complesso degli elaborati di Perizia per una maggior comprensione degli interventi previsti, si elencano di seguito in modo sintetico i lavori aggiuntivi e/o diversi previsti con la perizia suppletiva e di variante n. 1:
 - Intervento R04: consiste nella pulizia e risistemazione dell'intervento esistente e in una integrazione, in corrispondenza di una porzione molto dissestata;
 - Barriera BP08b: realizzazione barriera paramassi classe V;

EVIDENZIATO inoltre che:

- nella perizia di variante sono illustrate le modifiche dei lavori resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili ed ulteriori modifiche per aspetti di dettaglio, riconducibili alle fattispecie recate dall'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016, per € 75.569,69 (di cui € 74.368,41 per lavori ed € 1.201,28 per oneri sicurezza) al netto del ribasso, oltre IVA al 22% pari ad € 16.625,33, per un totale complessivo pari a € 92.195,02 (incremento 37,68%);



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1250** del **22/06/2026**

- la ditta ha accettato la perizia di variante eccedente il quinto d'obbligo di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
- l'importo contrattuale aggiornato, per effetto della presente modifica, risulta pari ad € 276.119,11 al netto del ribasso, di cui € €261.898,87 per lavori e € 14.220,24 per costi della sicurezza, oltre IVA, per un totale complessivo di € 336.865,31;
- le diverse lavorazioni sono indispensabili per la corretta esecuzione dell'opera;
- nella perizia di variante del D.L. è delineata altresì una proposta di rimodulazione della durata dei lavori che è stata quantificata in un aumento dei tempi di 60 gg naturali e consecutivi;

RITENUTO, per tutto quanto detto, di poter disporre le modifiche contrattuali, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016;

EVIDENZIATO che gli operatori economici hanno già manifestato per le vie brevi, come da corrispondenza intercorsa con la Provincia di Arezzo, interesse nell'accettazione dell'esecuzione delle modifiche contrattuali agli stessi patti e condizioni del contratto principale, e sono state verificate le relative regolarità contributive;

VISTO il nuovo Quadro economico aggiornato, rispetto a quello approvato con determinazione Dirigenziale n. 2166 del 19/11/2025, a seguito della variante e conseguenti modifiche disposte con il presente atto che tiene conto anche della rimodulazione necessaria a finanziare l'incremento dell'incentivo per le funzioni tecniche e della quota IRAP riferita all'incentivo per funzioni tecniche:

Variante 1	
Rafforzamento corticale con rete e/o barriere paramassi lungo la S.P. 310 del Bidente, a tratti dal km 14+500 al km 21+350, in comune di Pratovecchio Stia. CUP I47H22000970001	
	VARIANTE 1
A - IMPORTO LAVORI	276.119,11 €
a) Lavori a corpo	389.660,88 €
a.1.1) di cui costo manodopera	
a') Ribasso d'asta (32,788%)	-127.762,01 €
b) Costo della sicurezza	14.220,24 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE	123.880,89 €
b.1) Incentivo funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023	8.077,62 €
	b.1.1) 80% 6.462,10 €
	b.1.2) 20% 1.615,52 €
b.2.1) Spese per incarico di progettazione, DL e CSE	29.633,60 €
b.2.2) Spese per perizia e incremento DL e CSE variante	7.601,89 €
b.3.1) Contributo previdenziale 4% di B.2.1	1.185,34 €
b.3.2) Contributo previdenziale 4% di B.2.2	304,08 €
b.4)	69.709,36 €



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1250** del **22/06/2026**

b.4.1) IVA su A) aliquota del 22%	60.746,20 €
b.4.2) IVA su b.2.1) b.2.2) b.3.1) e b.3.2) aliquota del 22%	8.519,48 €
b.4.3) IRAP	443,68 €
b.5) arrotondamenti	
b.6) spese istruttorie VincA	80,00 €
b.7) spese istruttorie vincolo idrogeologico	180,00 €
b.8) oneri di rinverdimento vincolo idrogeologico	3.627,00 €
b.9) Indennità per espropri, servitù, occupazioni temporanee (IVA inclusa)	3.433,00 €
b.10) economie per ribasso d'asta	49,00 €
TOTALI	400.000,00 €

DATO ATTO che con la presente modifica contrattuale si mantiene invariato l'importo complessivo dell'intervento, trovando la copertura economica dei maggiori costi nella disponibilità del ribasso d'asta secondo le seguenti rimodulazioni:

- incremento dell'importo contrattuale, esclusa IVA, di € 75.569,69 (voce A);
- incremento dell'IVA sui lavori di € 16.625,33 (voce B.4.1);
- incremento delle spese tecniche di € 7.905,97 (voce B.2.2+B.3.2);
- incremento dell'IVA sulle spese tecniche di € 1.739,31 (voce B.4.2);
- incremento degli incentivi tecnici di € 2.236,97 (voce B.1);
- incremento della voce IRAP per € 122,87 (voce B.4.3);

RILEVATO che in fase di liquidazione da parte degli uffici preposti, per mero errore materiale, il pagamento inerente il mancato rimboschimento compensativo, pari a € 3.627,00, inerente i lavori, è stato liquidato nel capitolo 4499/800 nell'impegno 2025/1046 anziché sull'imp. 2025/1046 sub 2 assunto allo scopo, pertanto si rende necessario eliminare l'impegno 2025/1046 sub 2 e riportare la disponibilità delle somme nell'impegno 2025/1046;

VISTA la relazione del 16/06/2026 con la quale si richiede l'approvazione delle modifiche riguardanti il servizio di progettazione / D.L. e dei lavori, e di procedere contestualmente all'integrazione degli incentivi per funzioni tecniche;

ATTESO che le varie somme trovano copertura finanziaria al cap. 4499/800 imp. 2025/1046;

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, secondo cui il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. 18.8.00, n. 267 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss. mm. e ii., applicabile *ratione temporis*;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1250** del **22/06/2026**

VISTO il Regolamento provinciale dei contratti;

VISTO il Decreto del Presidente n. 3 del 14/02/2025 con il quale è stata attribuita la titolarità del Settore V, nominato "Settore Viabilità e Lavori Pubblici", al Dirigente Ing. Paolo Bracciali;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 *bis* del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 *bis*, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

D E T E R M I N A

- 1) DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- 2) DI DARE ATTO che le modifiche esplicitate nei successivi punti riguardano i lavori di rafforzamento corticale con rete e/o barriere paramassi lungo la S.P. 310 del Bidente, a tratti dal km 14+500 al km 21+350, in Comune di Pratovecchio Stia - CUP I47H22000970001;
- 3) DI APPROVARE i relativi elaborati elencati in premessa, firmati digitalmente e allegati al presente atto;
- 4) DI APPROVARE, sulla base delle circostanze esplicitate in narrativa, la modifica n. 1, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, al contratto d'appalto di cui all'Ordine di Prestazione n. 1 nell'ambito dell'Accordo Quadro servizi - Operatore 2, per l'importo netto € 7.601,89 oltre cassa previdenziale 4% e IVA 22% - CIG derivato B2506A258C;
- 5) DI AFFIDARE l'esecuzione delle prestazioni in modifica, costituite dal servizio di redazione della variante in corso d'opera e dell'integrazione delle prestazioni dell'ufficio di direzione dei lavori al R.T.P. tra L&S Engineering srl Società di Ingegneria (mandatario) (p. iva 01244850259), Arch. Paola Andreotti, Ing. Antonio Tenani, per l'ulteriore importo € 7.601,89 al netto del ribasso d'asta del 40,713%, oltre cassa previdenziale 4% per € 304,08 e IVA 22% per € 1.739,31 e così per complessivi € 9.645,28 - CIG derivato B2506A258C;
- 6) DI DARE ATTO che l'importo contrattuale aggiornato del servizio ammonta ad € 37.235,49 al netto del ribasso d'asta del 40,713%, oltre cassa previdenziale 4% per € 1.489,42 e IVA 22% per € 8.519,48 e così per complessivi € 47.244,39 - CIG derivato B2506A258C;
- 7) DI SUB IMPEGNARE l'importo di € 9.645,28 al cap. 4499/800 imp. 2025/1046;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1250** del **22/06/2026**

8) DI DARE ATTO che dopo l'assunzione del suddetto impegno il residuo da impegnare all'operatore 2, è pari a quanto riportato nel seguente riepilogo aggiornato:

VALORE ACCORDO QUADRO	€ 458.328,22
Ordine di Prestazione n° 1 - CIG Derivato B2506A258C	€ 29.633,60
Ordine di Prestazione n° 1 mod - CIG Derivato B2506A258C	€ 7.601,89
Ordine di Prestazione n° 2 - CIG Derivato B4F2FF438D	€ 4.545,24
Ordine di Prestazione n° 3 - CIG Derivato B5371910F3	€ 35.779,64
Ordine di Prestazione n° 4 - CIG Derivato B53B82E68E	€ 23.710,08
Ordine di Prestazione n° 5 - CIG Derivato B7AB7CA2BE	€ 78.600,72
Ordine di Prestazione n° 6 - CIG Derivato B83067A23E	€ 3.024,38
Ordine di Prestazione n° 7 - CIG Derivato B8391B8A3E	€ 35.113,74
Ordine di Prestazione n° 8 - CIG Derivato B83A22EFBD	€ 38.325,65
Ordine di Prestazione n° 9 - CIG Derivato B8B55D4E04	€ 20.261,44
Ordine di Prestazione n° 10 - CIG Derivato B9CC62D6A9	€ 49.773,88
Totale impegnato	€ 326.370,26
Budget residuo	€ 131.957,96

- 9) DI APPROVARE la modifica n. 1, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 al contratto dei lavori (OdL 16) Lotto 5 in essere con l'R.T.I. tra Bindi spa (mandataria), Italscavi srl, Francucci srl e Strade e Ambiente srl, per l'incremento dell'importo contrattuale di € 75.569,69 (di cui € 1.201,28 per oneri sicurezza) al netto del ribasso, oltre IVA 22% pari ad € 16.625,33, per un totale complessivo pari a € 92.195,02 – CIG derivato B91A1BF069;
- 10) DI AFFIDARE l'esecuzione delle ulteriori prestazioni al RTI Bindi spa - Italscavi srl - Francucci srl - Strade e Ambiente srl, la cui mandataria è Bindi spa (p. iva 00167570514), secondo gli stessi patti e condizioni del contratto principale, per l'ulteriore importo contrattuale di € 75.569,69 (di cui € 1.201,28 per oneri sicurezza) al netto del ribasso, oltre IVA 22% pari a € 16.625,33, per complessivi € 92.195,02 – CIG derivato B91A1BF069;
- 11) DI DARE ATTO che l'importo contrattuale aggiornato dei lavori, per effetto della presente modifica, risulta pari a € 276.119,11 al netto del ribasso, di cui € 14.220,24 per costi della sicurezza, oltre IVA 22%, per complessivi € 336.865,31 - CIG derivato B91A1BF069;
- 12) DI CONCEDERE l'estensione di 60 gg naturali e consecutivi della durata del contratto che stabilisce la nuova durata dei lavori a complessivi 150 gg naturali e consecutivi;
- 13) DI SUB IMPEGNARE la somma di € 92.195,02 al cap. 4499/800 imp. 2025/1046;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1250** del **22/06/2026**

- 14) DI DARE ATTO che dopo l'assunzione del suddetto impegno, la residua capienza del Raggruppamento è pari a quanto riportato nel seguente riepilogo aggiornato:

VALORE ACCORDO QUADRO, al netto di eventuali opzioni	€ 7.436.859,23
Ordine di lavoro n. 1 CIG Derivato B0FA409DA0	€ 368.336,36
Ordine di lavoro n. 2 CIG Derivato B0F6F74943	€ 295.574,04
Ordine di lavoro n. 3 CIG Derivato B2567B6212	€ 47.415,43
Ordine di lavoro n. 4 CIG Derivato B3F2E52A4F	€ 198.955,28
Ordine di lavoro n. 5 CIG Derivato B423C9ECB0	€ 122.104,11
Ordine di lavoro n. 6 CIG Derivato B4A2E6A452	€ 118.048,40
Ordine di lavoro n. 7 CIG Derivato B4BD3BD462	€ 150.973,32
Ordine di lavoro n. 8 CIG Derivato B5E2B8E09F	€ 147.852,29
Ordine di lavoro n. 9 CIG Derivato B5F041A3DA	€ 340.166,02
Ordine di lavoro n. 10 CIG Derivato B62DEA1F84	€ 83.802,35
Ordine di lavoro n. 11 CIG Derivato B644853A82	€ 342.759,84
Ordine di lavoro n. 12 CIG Derivato B6DB240655	€ 221.010,98
Ordine di lavoro n. 13 CIG Derivato B742A9F7C8	€ 156.561,73
Ordine di lavoro n. 14 CIG Derivato B87B802B2E	€ 32.480,89
Ordine di lavoro n. 15 CIG Derivato B909B4BB1B	€ 80.709,03
Ordine di lavoro n. 16 CIG Derivato B91A1BF069	€ 200.549,42
Ordine di lavoro n. 16 CIG Derivato B91A1BF069 – modifica n. 1	€ 92.195,02
Ordine di lavoro n. 17 CIG Derivato B91A3E12FB	€ 91.564,74
Ordine di lavoro n. 18 CIG Derivato B9C4BA04D8	€ 147.110,00
Ordine di lavoro n. 19 CIG Derivato BA97BDAB50	€ 340.989,24
Ordine di lavoro n. 20 CIG Derivato BAABDD71E3	€ 367.733,81
Ordine di lavoro n. 21 CIG Derivato BABD5D0C4E	€ 367.247,39
Totale impegnato	€ 4.314.139,69
Budget residuo	€ 3.122.719,54



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1250** del **22/06/2026**

- 15) DI APPROVARE il quadro economico dei lavori secondo la nuova ripartizione di spesa riportata in narrativa;
- 16) DI ELIMINARE l'impegno 2025/1046 sub 2 assunto al capitolo 4499/800 di importo pari a € 3.627,00 e riportare la disponibilità nell'impegno 2025/1046;
- 17) DI PROCEDERE alle seguenti sub imputazioni contabili al cap. 4499/800 imp. 2025/1046:
- € 1.789,58 a integrazione della quota 80%, destinato al personale;
 - € 447,39 a integrazione della quota 20%, accantonata per le finalità del progetto;
 - € 122,87 a integrazione dell'IRAP sulla quota 80%, destinato al personale;
- 18) DI DARE ATTO che, come chiarito nel documento reso disponibile da ANAC "*Obblighi informativi verso l'Autorità di cui all'articolo 213, comma 9, del D. Lgs. n.50/2016*", aggiornato al 12 maggio 2021, non è necessario acquisire un nuovo CIG per la variazione in aumento, continuando, ai fini della tracciabilità ad essere valido il codice originario: CIG derivato B2506A258C e CIG derivato B91A1BF069 (faq n. A34: "*Quali sono le corrette modalità di adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e contributivi e informativi verso l'Autorità, in caso di modifica contrattuale che rispetti le condizioni e le soglie di cui all'art. 106 del Codice, compreso la proroga tecnica? La comunicazione delle modifiche contrattuali, nel rispetto delle condizioni e delle soglie di cui all'art. 106 del Codice, deve avvenire utilizzando la scheda specifica presente nella procedura informatizzata di rilevazione dei dati (SIMOG o sistema della sezione regionale dell'Osservatorio). Pertanto, non deve essere acquisito un nuovo CIG in quanto le comunicazioni proseguiranno con riferimento al CIG acquisito per l'appalto iniziale, fino alla conclusione dello stesso e al relativo Collaudo o alla certificazione di Regolare esecuzione; di conseguenza, non vi sono ulteriori oneri contributivi rispetto a quelli già sostenuti in fase di bando e offerta. Anche ai fini della tracciabilità, quindi, resta valido il CIG derivato originario*);
- 19) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione, ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 20) DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile del Procedimento è il l'Ing. Paolo Bracciali, in qualità di Dirigente del Settore Viabilità e Lavori Pubblici;
- 21) DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti Uffici:
- Ufficio Atti;
 - Servizio Finanze e Bilancio;
 - Servizio Amm.vo S.T.;
 - Servizio Viabilità

Il Dirigente
Dott. Ing. Paolo Bracciali



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1250** del **22/06/2026**

Esercizio	Codice Bilancio	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	Tipo Movimento
2026	10.05.2	2.02.01.09.012	4499/800	9.645,28	Sub Impegno 2025/1046
	CIG:	B2506A258C		CUP:	I47H22000970001
2026	10.05.2	2.02.01.09.012	4499/800	92.195,02	Sub Impegno 2025/1046
	CIG:	B91A1BF069		CUP:	I47H22000970001
2026	10.05.2	2.02.01.09.012	4499/800	3.627,00	Diminuzione 2025/1046/2
	CIG:			CUP:	I47H22000970001
2026	10.05.2	2.02.01.09.012	4499/800	1.789,58	Sub Impegno 2025/1046
	CIG:			CUP:	I47H22000970001
2026	10.05.2	2.02.01.09.012	4499/800	447,39	Sub Impegno 2025/1046
	CIG:			CUP:	I47H22000970001
2026	10.05.2	2.02.01.09.012	4499/800	122,87	Sub Impegno 2025/1046
	CIG:			CUP:	I47H22000970001

ALLEGATI - 2_1-2410VG00GENEE01_B - EE_Perizia_signed_signed.pdf
(impronta: 070F838697C8101B045AA91C237209CB51DD38F74C4857B5CD4D9A85B4E49054)
- 3.06-2410VG00TAMET01_A-SchemaAttoAggiuntivo_signed_09.06.2026_signed.pdf
(impronta: CE589792D803AF04511D343CB12B1E01D40CD3EB21F717D09D15ACFF64F2713F)
- 4_2.01-2410VG00GENRE01_B-RelazionePerizia_signed_signed.pdf
(impronta: C3F66075F99FB923F69EBC9C7E8129C551B7041BDC5707AF8419CF7F365F8558)
- 5_8.02-2410VG00SICEC01_A-PSC_CostiSicurezzaPerizia_signed_signed.pdf
(impronta: 3A5374625DDDA7121801A84C2DA718720E52AE71B24E513199775A4A630E457D)
- 6_5.03-2410VG00STRCA02_A - PartCost-InterventiAttivi_signed_signed.pdf
(impronta: 503BF109FA28518664199AD766D7893088B04855C0F7450115662D0BE6D008D7)
- 7_3.02-2410VG00TAMEC01_A-CME_Perizia_signed_signed.pdf
(impronta: 4482A52928E4CCDE2B6035BE7F27472E9AAFF5B7D15646D1A60FFF2AF81859)
- 8_3.03-2410VG00TAMQE01_A-QE_Perizia_signed_signed.pdf
(impronta: 23BD6611D2C9208F86CFE5F79E4A49583BD196DE104400AF9001B5F8401A3CF3)
- 9_3.06-2410VG00TAMET01_A-SchemaAttoAggiuntivo_signed_signed.pdf
(impronta: E61ED176E33D5499768AEDEC4A697B86D5F6A1D2CD498CA185A8854B48B9960E)



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1250** del **22/06/2026**

- **10_3.04-2410VG00TAMQE02_A-QuadroRaffronto_Perizia_signed_signed.pdf**
(impronta: BDBC7D77CD24AE3FEAD64A3977B3FB751ECFF8D40599914258873C8AD2F23023)
- **11_5.02-2410VG00STRCA01_A-PartBarriere_signed_signed.pdf**
(impronta: 7A154D51CCADE0C42BC7E6765A598297D84722EFDBA17DAC23813A305974AE9D)
- **12_5.01-2410VG00STRRE01_A-RelCalc_BarrieraParamassi_signed_signed.pdf**
(impronta: 55E63281BD08F6A88B7EB63BA71FF59FDE9BC3239A3DBFC2B86226B1E6DB701E)
- **13_4.01-2410VG00TRAPL01_A-PlanPer_signed_signed.pdf**
(impronta: A3FE3FC0A9401A5AE404C95F9ADD0F2DA9FE33CDE4F2E24F860B1AFD7B5FBB2C)
- **2410-INC-2026_06_16-CalcoloCompenso_signed.pdf**
(impronta: 9A156A7C1FEA2C3B8A074CF430E1FDA6DF51D26D076DC0C888FBC7283F92E1C6)
- **Proposta_approvazione_variante_n.1_signed.pdf**
(impronta: 20C41BA2160B9D1FBD3834FA2897299081DF32F7EC16F63AB2E06D858CEF5FEE)