



PROVINCIA  
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **1405** del **14/07/2026**

Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Servizio Coordinamento Lavori Pubblici e PNRR

**OGGETTO: Prog 22-V041 - lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 32 Lauretana, km. 3+300, località Mucchia, Comune di Cortona - CUP I77H21003130001, nell'ambito di A.Q. per la manutenzione del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo - Lotto 3 (OdL 16).**

**Approvazione modifica contrattuale n. 1, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016 - CIG derivato BB32C9CAF5**

Allegati: Si (13)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Coord. LLPP PNRR

Servizio Finanze e Bilancio

Servizio Viabilità

Classifica/Fascicolo: 14.B6.00 - 000000000045



PROVINCIA  
DI AREZZO  
*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **1405** del **14/07/2026**

### LA RESPONSABILE

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 6 del 06.03.2026 di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 06/03/2026 di approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che:

- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028, annuale 2026, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 06/03/2026, è stato inserito il prog 22-V041 - lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 32 Lauretana, km. 3+300, località Mucchia, Comune di Cortona – CUP I77H21003130001 – CUI L80000610511202100050 – cod. interno 2022.13, per l'importo di € 200.000,00;

- l'importo complessivo di € 200.000,00 è finanziato secondo le disposizioni del Decreto 7 maggio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, pubblicato in G.U. n.169 del 16/7/2021, con i fondi previsti dall'art.49 del D.L. n.104 del 14/08/2000, convertito con modificazioni dalla Legge n.126 del 13/10/2020, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane, accertati con D.D. 1893 del 16.12.2021;

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n. 971 del 13/07/2022 con la quale è stato affidato il Servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con opzione di affidamento della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo all'intervento in parola alla società AC2 srl – CIG 9256409659;
- la Determinazione Dirigenziale n. 573 del 31/03/2026 con la quale sono state affidate le prestazioni opzionali di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016, nonché sono state affidate ulteriori prestazioni supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016, alla società AC2 srl – CIG 9256409659;
- il Decreto del Presidente n. 47 del 15/04/2026 con il quale è stato approvato il Progetto definitivo-esecutivo per l'importo complessivo di € 200.000,00, con la seguente copertura finanziaria:

| Importo     | Capitolo | Impegno                                     | Atto          |
|-------------|----------|---------------------------------------------|---------------|
| € 5.176,20  | 3440     | 2023/1052<br>(riattivato da 2022/1442)      | D.D. 2022/971 |
| € 12.077,82 | 3440     | 2024/868<br>(riattivato da 2023/1052, a sua | D.D. 2022/971 |



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **1405** del **14/07/2026**

|              |          | volta riattivato da 2022/1442) |                |
|--------------|----------|--------------------------------|----------------|
| € 10,00      | 3440     | 2022/1445                      | D.D. 2022/971  |
| € 13.088,39  | 3440     | 2023/1201                      | D.D. 2023/582  |
| € 1.265,31   | 3440     | 2024/611                       | D.D. 2024/379  |
| € 158.723,37 | 3440/800 | 2025/1951                      | D.D. 2025/1951 |
| € 9.658,91   | 3440/800 | 2025/1951/1                    | D.D. 2026/573  |
| € 200.000,00 | SOMMANO  |                                |                |

- la Determinazione Dirigenziale n. 852 del 04/05/2026 con la quale è stata autorizzata la stipulazione di un contratto attuativo, mediante emissione dell'Ordine di Lavoro n. 16 relativo all'affidamento dei lavori, all'operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro, Lotto n. 3: ATI Menconi srl, Bruschi srl, Gosti srl, Trovati srl, I.C.E.S. srl la cui mandataria è Menconi srl (p. iva 00234670529), al netto del ribasso del 31,000%, per un importo di € 95.404,13, di cui € 36.547,96 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a € 20.988,91 per IVA 22% e così per complessivi € 116.393,04 - CIG derivato BB32C9CAF5;
- il verbale del 25/05/2026 con il quale il Direttore dei Lavori Ing. Antonio Brunetto di AC2 srl ha consegnato i lavori all'operatore economico;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1199 del 15/06/2026 con la quale è stata autorizzata la stipulazione di un contratto attuativo mediante emissione dell'Ordine di Prestazione n. 36 per affidamento prove di laboratorio su materiali da costruzione all'Operatore economico "R.T.I. Forza 5" con mandataria Sicuring srl (p. iva 05423200483) e mandanti Igetecma di Caloni Michele e Politi Francesco snc (p. iva 04576560488), Taras Pali srl (p. iva 00416940732), I.C.E. di Troncone Marcello (p. iva 02192070734) e Gaia Group srl (p. iva 05734020489), con il ribasso del 12,210%, per un importo di € 1.642,39 oltre IVA al 22% per € 361,33 e così per complessivi € 2.003,72 - CIG derivato BBF203FF54;
- il quadro economico così definito:

| A     | Lavori                                              |                    |
|-------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| A.1   | Importo dei lavori al netto del ribasso del 31,000% | 58.856,17 €        |
| A.2   | Oneri sicurezza                                     | 36.547,96 €        |
|       | <b>Totale A</b>                                     | <b>95.404,13 €</b> |
| B     | Somme a disposizione                                |                    |
| B.1   | Spese tecniche (compreso cassa e IVA)               | 28.178,24 €        |
| B.1.1 | di cui PD, PE, CSP                                  | 17.254,02 €        |
| B.1.2 | di cui DL, CSE                                      | 9.658,91 €         |
| B.1.3 | di cui verifica progettazione                       | 1.265,31 €         |
| B.2   | Rilievi e indagini (compreso IVA)                   | 15.092,11 €        |
| B.2.1 | di cui indagini STR e GEO                           | 13.088,39 €        |



PROVINCIA  
DI AREZZO  
*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **1405** del **14/07/2026**

|            |                                                       |                     |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| B.2.2      | di cui accettazione materiali                         | 2.003,72 €          |
| B.3        | Contributo ANAC                                       | 10,00 €             |
| B.3.1      | di cui su affidamento B.1.1 e B.1.2                   | 10,00 €             |
| B.4        | Oneri istanze, istruttorie, bolli, etc.               | 250,00 €            |
| B.4.1      | di cui deposito Settore Sismica Arezzo                | 25,00 €             |
| B.4.2      | di cui diritti di segreteria                          | 225,00 €            |
| B.5        | Incentivi tecnici ex art. 113, co. 2, D.Lgs. 50/2016  | 2.436,94 €          |
| B.5.1      | di cui quota da destinare al personale dipendente     | 1.949,55 €          |
| B.5.2      | di cui quota da accantonare per il progetto           | 487,39 €            |
| B.6        | IVA sui lavori                                        | 20.988,91 €         |
| B.7        | Indennità per occupazione temporanea di suolo privato | 200,00 €            |
| B.8        | Risoluzione interferenze                              | 1.000,00 €          |
| B.9        | Imprevisti e arrotondamenti (compreso IVA)            | 4.045,81 €          |
| B.10       | Ribasso d'asta (compreso IVA)                         | 32.260,01 €         |
| B.11       | IRAP                                                  | 133,85 €            |
|            | <b>Totale B</b>                                       | <b>104.595,87 €</b> |
| <b>A+B</b> | <b>TOTALE INTERVENTO A+B</b>                          | <b>200.000,00 €</b> |

CONSIDERATO che:

- nel corso dei lavori sono emerse alcune esigenze di carattere tecnico-esecutivo, la cui risoluzione, indispensabile per garantire la corretta esecuzione delle opere previste nel rispetto delle finalità progettuali, ha reso necessario apportare modifiche di dettaglio come disposte dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Brunetto mediante Ordine di Servizio n. 1 del 28/05/2026 (agli atti);

- la Direzione dei Lavori ha accertato un diffuso stato di degrado e dissesto nella pavimentazione stradale nei tratti adiacenti il ponte in oggetto, con ammaloramenti tali da pregiudicare la sicurezza della circolazione stradale e degli utenti, auspicandone il rifacimento del tappetino di usura;

PRESO ATTO quindi della perizia di modifica n. 1 ai lavori redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Brunetto di AC2 srl, acquisita con prot. n. 18224 del 08/07/2026, composta dai seguenti documenti, firmati digitalmente e allegati al presente atto:

- Relazione variante non sost. e proposta asfalti aggiuntivi;
- 21.PE-STR-12-REV04 1di3;
- 21.PE-STR-12-REV04 2di3;
- 21.PE-STR-12-REV04 3di3;
- 27.PE-SIC-01-REV04 - Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- 28.PE-SIC-02-REV04 - Computo metrico costi della sicurezza;
- 29.PE-SIC-03-REV04 - Elenco Prezzi Sicurezza;
- 30.PE-SIC-04-REV04 - Planimetria di cantiere;
- 31.PE-SIC-05-REV04 - Cronoprogramma delle opere;
- 32.PE-SIC-06-REV04 - Fascicolo dell'Opera;
- 33.PE-CME-01-REV04 - Computo metrico estimativo;



PROVINCIA  
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **1405** del **14/07/2026**

- 34.PE-CME-02-REV04 - Elenco prezzi;

EVIDENZIATO che nella suddetta perizia sono state delineate, sia dal punto di vista tecnico che economico, le modifiche riconducibili a:

- modifiche non sostanziali per aspetti di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 8, comma 7, Decreto 7 marzo 2018, n.49, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che mantengono invariato l'importo contrattuale;
- prestazioni supplementari non inizialmente previste ma che si sono rese necessarie nel corso dell'appalto finalizzate a conseguire una maggiore sicurezza degli utenti della strada, che comportano un aumento dell'importo delle opere pari ad € 31.130,36, di cui € 2.253,84 per costi della sicurezza da non sottoporre a ribasso, oltre IVA di legge;

RILEVATO pertanto che:

- è necessario modificare in aumento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs 50/2016, il contratto in essere con ATI Menconi srl, di cui all'OdL. 16, per l'importo di € 22.178,64 al netto del ribasso di 31,000%, di cui € 2.253,84 per costi della sicurezza, oltre IVA 22% per € 4.879,30 e così per complessivi € 27.057,94;
- l'importo contrattuale aggiornato risulta pari a € 117.582,77, di cui € 38.801,80 per costi della sicurezza, oltre IVA per € 25.868,21 e così per complessivi € 143.450,98;
- il termine di ultimazione dei lavori rimane invariato;

DATO ATTO che l'incidenza della modifica contrattuale è pari al 33,9% del contratto originario e quindi:

- è inferiore al limite di 50% cui all'art. 106 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
- essendo superiore al quinto d'obbligo di cui all'art. 160 comma 12 del D.Lgs 50/2016, la presente modifica contrattuale si formalizzerà con la stipula di un'appendice contrattuale integrativa all'ODL n. 16 che, essendo nell'ambito dell'Accordo Quadro per lavori, comporterà l'emissione dell'Ordinativo di Lavoro ODL n. 16/a;

RILEVATO che:

- sussistono le condizioni per modificare il contratto in oggetto ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016 al fine di recepire lavorazioni non previste nel contratto iniziale ma indispensabili per la corretta esecuzione dell'opera;
- un cambio del contraente risulterebbe impraticabile per motivi sia tecnici che economici e comporterebbe per l'amministrazione notevoli disagi;

RITENUTO, per tutto quanto detto, di poter disporre la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

EVIDENZIATO che l'operatore economico ha già manifestato la propria disponibilità ad eseguire le lavorazioni in modifica secondo gli stessi patti e condizioni del contratto originario, come da corrispondenza intercorsa con questa Amministrazione, ed è stata verificata la regolarità contributiva;



PROVINCIA  
DI AREZZO  
*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **1405** del **14/07/2026**

CONSIDERATO che l'importo delle opere aggiornato a complessivi € 152.977,12 al lordo del ribasso, comporta di conseguenza anche il ricalcolo degli incentivi tecnici di cui alla voce B.5 e del contributo IRAP di cui alla voce B.11 delle somme a disposizione del quadro economico;

DATO ATTO che con la presente modifica contrattuale si mantiene invariato l'importo complessivo, trovando la copertura economica delle maggiori spese nella disponibilità del ribasso d'asta secondo il seguente quadro economico rimodulato:

| <b>A</b>   | <b>Lavori</b>                                         |                     |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| A.1        | Importo dei lavori al netto del ribasso del 31,000%   | 78.780,97 €         |
| A.2        | Oneri sicurezza                                       | 38.801,80 €         |
|            | <b>Totale A</b>                                       | <b>117.582,77 €</b> |
| <b>B</b>   | <b>Somme a disposizione</b>                           |                     |
| B.1        | Spese tecniche (compreso cassa e IVA)                 | 28.178,24 €         |
| B.1.1      | di cui PD, PE, CSP                                    | 17.254,02 €         |
| B.1.2      | di cui DL, CSE                                        | 9.658,91 €          |
| B.1.3      | di cui verifica progettazione                         | 1.265,31 €          |
| B.2        | Rilievi e indagini (compreso IVA)                     | 15.092,11 €         |
| B.2.1      | di cui indagini STR e GEO                             | 13.088,39 €         |
| B.2.2      | di cui accettazione materiali                         | 2.003,72 €          |
| B.3        | Contributo ANAC                                       | 10,00 €             |
| B.3.1      | di cui su affidamento B.1.1 e B.1.2                   | 10,00 €             |
| B.4        | Oneri istanze, istruttorie, bolli, etc.               | 250,00 €            |
| B.4.1      | di cui deposito Settore Sismica Arezzo                | 25,00 €             |
| B.4.2      | di cui diritti di segreteria                          | 225,00 €            |
| B.5        | Incentivi tecnici ex art. 113, co. 2, D.Lgs. 50/2016  | 3.059,54 €          |
| B.5.1      | di cui quota da destinare al personale dipendente     | 2.447,63 €          |
| B.5.2      | di cui quota da accantonare per il progetto           | 611,91 €            |
| B.6        | IVA sui lavori                                        | 25.868,21 €         |
| B.7        | Indennità per occupazione temporanea di suolo privato | 200,00 €            |
| B.8        | Risoluzione interferenze                              | 1.000,00 €          |
| B.9        | Imprevisti e arrotondamenti (compreso IVA)            | 4.045,81 €          |
| B.10       | Ribasso d'asta (compreso IVA)                         | 4.545,27 €          |
| B.11       | IRAP                                                  | 168,05 €            |
|            | <b>Totale B</b>                                       | <b>82.417,23 €</b>  |
| <b>A+B</b> | <b>TOTALE INTERVENTO A+B</b>                          | <b>200.000,00 €</b> |



PROVINCIA  
DI AREZZO  
*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **1405** del **14/07/2026**

VISTA la relazione del 08.07.2026, allegata al presente atto, con la quale l'Ing. Luca Pigolotti, responsabile dell'Ufficio sicurezza rete viaria e opere d'arte, richiede l'approvazione della modifica n. 1 dei lavori riguardanti il prog 22-V041;

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, secondo cui il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. 18.8.00, n. 267 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss. mm. e ii., applicabile *ratione temporis*;

VISTO il Regolamento provinciale dei contratti;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 606 del 31/03/2025 con la quale è stato conferito, fino al 31/12/2026, l'incarico di Elevata Qualificazione (E.Q.) titolare del Servizio Coordinamento Lavori Pubblici e PNRR all'Arch. Bocchini Giuseppina;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 *bis* del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 *bis*, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

### D E T E R M I N A

- 1) DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- 2) DI APPROVARE, sulla base delle circostanze esplicitate in narrativa, la modifica, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, del contratto (OdL 16) avente ad oggetto i lavori del prog. 22-V041 - lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 32 Lauretana, km. 3+300, località Mucchia, Comune di Cortona - CUP I77H21003130001;
- 3) DI DARE ATTO che la modifica è costituita dagli eklaborati elencati in narrativa, firmati digitalmente e allegati al presente atto;
- 4) DI DARE ATTO che la modifica contrattuale, riguarda l'esecuzione di ulteriori lavorazioni per l'importo di € 22.178,64 al netto del ribasso di 31,000%, di cui € 2.253,84 per costi



PROVINCIA  
DI AREZZO  
*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **1405** del **14/07/2026**

della sicurezza, oltre IVA 22% e così per complessivi € 27.057,94 - CIG derivato BB32C9CAF5;

- 5) DI AFFIDARE l'esecuzione delle ulteriori lavorazioni mediante Ordine di Lavoro n. 16/a, all'operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro – Lotto n. 3: ATI Menconi srl, Bruschi srl, Gosti srl, Trovati srl, I.C.E.S. srl la cui mandataria è Menconi srl (p. iva 00234670529), per importo in aumento di € 22.178,64 al netto del ribasso di 31,000%, di cui € 2.253,84 per costi della sicurezza, oltre IVA 22% e così per complessivi € 27.057,94 - CIG derivato BB32C9CAF5;
- 6) DI DARE ATTO che l'importo aggiornato risulta pari a € 117.582,77, di cui € 38.801,80 per costi della sicurezza, oltre IVA 22% per € 25.868,21 e così per complessivi € 143.450,98; - CIG derivato BB32C9CAF5;
- 7) DI APPROVARE il quadro economico del prog 22-V041 secondo la nuova ripartizione di spesa riportata in narrativa;
- 8) DI PROCEDERE ai seguenti movimenti contabili al cap. 3440/800 imp 2025/1951:
  - nuovo sub per € 27.057,94 per ulteriori lavori all'operatore economico;
  - nuovo sub per € 498,08 quale;
  - nuovo sub per € 124,52 quale incremento degli incentivi funzioni tecniche – quota 20% da accantonare per il progetto;
  - nuovo sub per € 34,20 quale incremento del contributo IRAP;
- 9) DI DARE ATTO che, come chiarito nel documento reso disponibile da ANAC "*Obblighi informativi verso l'Autorità di cui all'articolo 213, comma 9, del D. Lgs. n.50/2016*", aggiornato al 12 maggio 2021, non è necessario acquisire un nuovo CIG per la variazione in aumento, continuando, ai fini della tracciabilità ad essere valido il codice originario: CIG derivato BB32C9CAF5 (faq n. A34: "*Quali sono le corrette modalità di adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e contributivi e informativi verso l'Autorità, in caso di modifica contrattuale che rispetti le condizioni e le soglie di cui all'art. 106 del Codice, compreso la proroga tecnica? La comunicazione delle modifiche contrattuali, nel rispetto delle condizioni e delle soglie di cui all'art. 106 del Codice, deve avvenire utilizzando la scheda specifica presente nella procedura informatizzata di rilevazione dei dati (SIMOG o sistema della sezione regionale dell'Osservatorio). Pertanto, non deve essere acquisito un nuovo CIG in quanto le comunicazioni proseguiranno con riferimento al CIG acquisito per l'appalto iniziale, fino alla conclusione dello stesso e al relativo Collaudo o alla certificazione di Regolare esecuzione; di conseguenza, non vi sono ulteriori oneri contributivi rispetto a quelli già sostenuti in fase di bando e offerta. Anche ai fini della tracciabilità, quindi, resta valido il CIG derivato originario*);
- 10) DI DARE ATTO che, dopo l'assunzione del suddetto impegno, il residuo da impegnare a favore dell'operatore economico è come da riepilogo aggiornato:

|                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>VALORE ACCORDO QUADRO, al netto di eventuali opzioni</b> | <b>€ 5.000.000,00</b> |
| Ordine di Lavoro n. 1 - CIG Derivato B12DA6A3AA             | € 368.711,75          |
| Ordine di Lavoro n. 2 - CIG Derivato B1B0848D9A             | € 118.629,79          |



PROVINCIA  
DI AREZZO  
*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **1405** del **14/07/2026**

|                                                                                                 |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Ordine di Lavoro n. 3 - CIG Derivato B21A844FAB                                                 | € 492.497,34          |
| Ordine di Lavoro n. 3 - CIG Derivato B21A844FAB -<br>Modifica n.1 ex art. 106 comma 1 lett. b)  | € 158.407,52          |
| Ordine di Lavoro n. 3 - CIG Derivato B21A844FAB -<br>Modifica n.2 ex art. 106 comma 1 lett. b)  | € 33.011,57           |
| Ordine di Lavoro n. 4 - CIG Derivato B24894D82A                                                 | € 71.190,87           |
| Ordine di Lavoro n. 5 - CIG Derivato B4552F2FBB                                                 | € 127.874,70          |
| Ordine di Lavoro n. 5 - CIG Derivato B4552F2FBB -<br>Modifica n.1 ex art. 106 comma 1 lett. b)  | € 7.628,55            |
| Ordine di Lavoro n. 5 - CIG Derivato B4552F2FBB -<br>Modifica n. 2 ex art. 106 comma 1 lett. b) | € 35.918,20           |
| Ordine di Lavoro n. 6 - CIG Derivato B46875F51F                                                 | € 32.040,55           |
| Ordine di Lavoro n. 7 - CIG Derivato B4B1F4DD87                                                 | € 118.516,09          |
| Ordine di Lavoro n. 8 - CIG Derivato B5D681E8E6                                                 | € 148.538,54          |
| Ordine di Lavoro n. 9 - CIG Derivato B5FC9AAC7A                                                 | € 343.438,55          |
| Ordine di Lavoro n. 10 - CIG Derivato B6449FFBB4                                                | € 38.765,36           |
| Ordine di Lavoro n. 11 - CIG Derivato B90970FC8F                                                | € 103.492,35          |
| Ordine di Lavoro n. 12 - CIG Derivato BA8ED618D8                                                | € 341.471,37          |
| Ordine di Lavoro n. 13 - CIG Derivato BA9BFD54BB                                                | € 366.714,88          |
| Ordine di Lavoro n. 14 - CIG Derivato BA9D8EB854                                                | € 366.661,27          |
| Ordine di Lavoro n. 15 - CIG Derivato BAD2545043                                                | € 340.769,24          |
| Ordine di Lavoro n. 16 - CIG Derivato BB32C9CAF5                                                | € 95.404,13           |
| Ordine di lavoro n. 17 CIG Derivato BBC1B7FD CD                                                 | € 19.990,67           |
| Ordine di lavoro n. 18 CIG Derivato BBCDFDFB92                                                  | € 68.834,90           |
| Ordine di lavoro n. 19 CIG Derivato BBE821BEE0                                                  | € 97.368,69           |
| Ordine di Lavoro n. 16/a - CIG Derivato BB32C9CAF5<br>modifica n.1 ex art. 106 comma 1 lett. b) | € 22.178,64           |
| <b>Totale impegnato</b>                                                                         | <b>€ 3.918.055,52</b> |
| <b>Budget residuo</b>                                                                           | <b>€ 1.081.944,48</b> |

11) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione, ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;



PROVINCIA  
DI AREZZO  
*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **1405** del **14/07/2026**

12) DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Giuseppina Bocchini, Responsabile del Servizio Coordinamento Lavori Pubblici e PNRR;

13) DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti Uffici:

- Ufficio Atti;
- Servizio Finanze e Bilancio;
- Servizio Amm.vo S.T.;
- Servizio Coord. LLPP PNRR;
- Servizio Viabilità

La Responsabile  
Arch. Giuseppina Bocchini

| Esercizio | Codice Bilancio | Piano Finanziario | Capitolo | Importo     | Tipo Movimento           |
|-----------|-----------------|-------------------|----------|-------------|--------------------------|
| 2026      | 10.05.2         | 2.02.01.09.012    | 3440/800 | 27.057,94   | Sub Impegno<br>2025/1951 |
|           | <b>CIG:</b>     | BB32C9CAF5        |          | <b>CUP:</b> | I77H21003130001          |
| 2026      | 10.05.2         | 2.02.01.09.012    | 3440/800 | 498,08      | Sub Impegno<br>2025/1951 |
|           | <b>CIG:</b>     |                   |          | <b>CUP:</b> | I77H21003130001          |
| 2026      | 10.05.2         | 2.02.01.09.012    | 3440/800 | 124,52      | Sub Impegno<br>2025/1951 |
|           | <b>CIG:</b>     |                   |          | <b>CUP:</b> | I77H21003130001          |
| 2026      | 10.05.2         | 2.02.01.09.012    | 3440/800 | 34,20       | Sub Impegno<br>2025/1951 |
|           | <b>CIG:</b>     |                   |          | <b>CUP:</b> | I77H21003130001          |

**ALLEGATI**

- 21.PE-STR-12-REV04 1di3\_signed.pdf  
(impronta: 72428D05E0715A2B0D42C9AC9CA356BB2288D345A6D19C196790B5686200BF52)
- 21.PE-STR-12-REV04 2di3\_signed.pdf  
(impronta: B2BD5028015FE03D75A94D1272EADF790C73915B6418A63B7D0711ABD5E271AA)
- 21.PE-STR-12-REV04 3di3\_signed.pdf  
(impronta: 8CF7B0F9AAB389E07CC3E7D7BBCE7724615FC493598BFAFD2A7F9CC1A3A41FE6)
- 27.PE-SIC-01-REV04 - Piano di Sicurezza e Coordinamento\_signed.pdf  
(impronta: 7C356B636A0DF531D177B8AA4A56116A65DC318B20CD52EA405CF4814C85654E)
- 28.PE-SIC-02-REV04 - Computo metrico costi della sicurezza\_signed.pdf  
(impronta: CC329BB5C01CB44A6201B64AE7848BD12D440D1894E6471685E5B4062A193AE8)
- 29.PE-SIC-03-REV04 - Elenco Prezzi Sicurezza\_signed.pdf  
(impronta: A6C8D17B49AF7C9678328763B32FE9517944FBF39CD73D4A8D3389CE1E5DBEB6)



**PROVINCIA  
DI AREZZO**

*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

**n. 1405 del 14/07/2026**

- **30.PE-SIC-04-REV04 - Planimetria di cantiere\_signed.pdf**  
(impronta: 32E4029BE19ECE4AC5E42D074BF6DFAC67187A3460F8CFCE1C3A8F95986BACDC)
- **31.PE-SIC-05-REV04 - Cronoprogramma delle opere\_signed.pdf**  
(impronta: A63EE5B53D85BC10B5829527C445C4847DB1F6449DF9E999F5B64994CB9378EB)
- **32.PE-SIC-06-REV04 - Fascicolo dell'Opera\_signed.pdf**  
(impronta: C046D6FD0614D06E3D52F5FCD8A3F57892C2F08EDCD61282D8A0407F0F3D213A)
- **33.PE-CME-01-REV04 - Computo metrico estimativo\_signed.pdf**  
(impronta: 563BF13959BD65435C94FD65B78D0CE1D3B33D784E67FCC32EED2684F59CB8DD)
- **34.PE-CME-02-REV04 - Elenco prezzi\_signed.pdf**  
(impronta: E795BF9F33F0D5E1B30E79510E77F8D455E0CE16F7DBF73C8F0CEBEC67414C53)
- **Relazione variante non sost. e proposta asfalti aggiuntivi\_signed.pdf**  
(impronta: 54FEB760FFE10B788ABDF0A0351E96ECE94C0CB72AB245FE31A8A9F0899D5125)
- **Relazione\_per\_determina\_v1\_signed.pdf**  
(impronta: B47E73C799419F80A621AB93526B5481014EB6862597CED103258534547248EA)