



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **2042** del **16/10/2026**

Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Servizio Coordinamento Lavori Pubblici e PNRR

OGGETTO: Lavori di rafforzamento corticale con rete e/o barriere paramassi lungo la S.P. 63 Val di Corezzo, a tratti dal km 0+250 al km 0+500 in Comune di Chiusi della Verna: Approvazione modifica contrattuale (OdP 1 – Op3) per Servizi tecnici di Ingegneria e Architettura e contestuale modifica contrattuale Lavori per Perizia di Variante n. 1 (OdL 17 – lotto 5), ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016.

CUP I57H22001190001

CIG servizi B285B728E8

CIG lavori B91A3E12FB

Allegati: Si (8)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Coord. LLPP PNRR

Servizio Gare Appalti C.E.

Servizio Viabilità

Settore Finanziario e Istruz.

Settore Viabilità LL.PP.

Classifica/Fascicolo: 14.70.00 - 000000000008



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **2042** del **16/10/2026**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027, annualità 2025, parte integrante e sostanziale del DUP 2025-2027, approvato con Deliberazione di Consiglio n. 27 del 27/09/2024, come successivamente modificato ed integrato, è stato incluso l'Intervento dei "Lavori di rafforzamento corticale con rete e/o barriere paramassi lungo la S.P. 63 Val di Corezzo, a tratti dal km 0+250 al km 0+500 in Comune di Chiusi della Verna" - CUP I57H22001190001 - CUI L80000610511202200023 – cod interno 2024.11, per l'importo di € 150.000,00;
- l'importo complessivo di € 150.000,00 per l'attuazione dell'intervento è finanziato con i fondi di cui al Decreto 12 ottobre 2021, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, di concerto con il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la ripartizione ed utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità alle aree interne, pubblicato in G.U. n. 290 del 06/12/2021;

RICORDATO che con Determinazione Dirigenziale n. 1257 del 22/07/2024 è stato affidato il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, al R.T.P. tra Enser srl (mandataria) (p. iva 02058800398), con sede legale in Faenza (RA) e Arch. Pamela Paolucci, per l'importo contrattuale di € 16.960,92 al netto del ribasso d'asta del 29,920%, oltre cassa previdenziale 4% per € 678,44 e IVA 22% per € 3.880,66 e così per complessivi € 21.520,02 - CIG derivato B285B728E8;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 44 del 26/05/2025 con cui è stato approvato il Progetto Definitivo dell'intervento dei lavori di rafforzamento corticale con rete e/o barriere paramassi lungo la SP. 63 Val di Corezzo, a tratti dal km 0+250 al km 0+500 in Comune di Chiusi della Verna - CUP I57H22001190001, per l'importo complessivo di € 150.000,00;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2192 del 25/11/2025 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei Lavori ed è stata autorizzata la stipulazione di un contratto attuativo, nell'ambito dell'Accordo Quadro dei lavori di manutenzione stradale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1882/2023, mediante emissione dell'Ordine di Lavoro 17 all'operatore economico aggiudicatario del Lotto 5: RTI Bindi spa - Italscavi srl - Francucci srl - Strade e Ambiente srl, la cui mandataria è Bindi spa (p.iva 00167570514), al netto del ribasso del 32,788%, per l'importo di € 76.564,74 per lavori oltre € 15.000,00 per oneri della sicurezza, per un totale contrattuale di € 91.564,74 oltre IVA 22% e così per un importo complessivo di € 111.708,98 - CIG B91A3E12FB;



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **2042** del **16/10/2026**

RICORDATO che

- l'operatore Bindi spa, in qualità di Capogruppo mandataria del Raggruppamento, ha comunicato quale esecutrice al 100% dei lavori, la ditta Strade e Ambiente Srl;
- la consegna dei lavori è intervenuta con verbale sottoscritto il giorno 26/01/2026;

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori ha rappresentato al RUP che durante lo svolgimento delle opere si sono rese necessarie alcune modifiche e lavorazioni aggiuntive e migliorative a seguito di imprevisti e rinvenimenti emersi che hanno comportato, a partire dalla data del 20/03/2026 la sospensione parziale dei lavori relativi alla barriera paramassi e alla porzione superiore della scarpata sud;

ATTESO che tali circostanze hanno reso necessaria la predisposizione di documentazione di Perizia volta alla modifica contrattuale;

TENUTO CONTO che tale prestazione è da ricondurre alla Direzione dei Lavori, in forza delle disposizioni normative recate dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed in particolare dall'art. 8 del D.M. 49/2018, rubricato "Modifiche, variazioni e varianti contrattuali" e comporta una conseguente implementazione dell'incarico del complessivo ufficio di Direzione dei Lavori;

ATTESO che

- sulla base della stima dei compensi professionali (Allegato 1), redatta secondo le disposizioni del D.M. 17/06/2016, l'importo dell'ulteriore servizio è pari ad € 5.643,24 (per integrazione ufficio DL e per redazione variante), al netto del ribasso d'asta del 29,92%, di cui costi della sicurezza pari ad € 0,00, oltre cassa al 4% per € 225,73 e IVA al 22% per € 1.297,17 così per complessivi € 7.160,14;
- tali prestazioni tecniche ulteriori, sono riconducibili alla fattispecie modificativa contrattuale, di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- le prestazioni oggetto della presente modifica contrattuale rientrano fra quelle previste nell'Accordo Quadro in essere per Servizi tecnici;
- la modifica opera nell'ambito del contratto attuativo dell'Ordine di Prestazione n. 1 rivolto all'Operatore 3, R.T.P. tra Enser srl (mandataria) (p. iva 02058800398), con sede legale in Faenza (RA), Arch. Pamela Paolucci, per un importo supplementare complessivo di € 7.160,14;
- la modifica contrattuale comporta un aumento dell'importo contrattuale complessivo inferiore alla soglia del 50% di cui all'art. 106, comma 7, del D.Lgs 50/2016;
- l'importo contrattuale complessivo del Servizio, per effetto della presente modifica, viene rideterminato in € 22.604,16 al netto del ribasso d'asta del 29,92%, oltre cassa al 4% per € 904,17 e IVA al 22% per € 5.171,83 e così per complessivi € 28.680,16;
- la modifica contrattuale si formalizzerà con la conseguente emissione del relativo ordine di Prestazione di modifica che costituirà appendice contrattuale integrativa al contratto principale di cui all'Ordine di Prestazione n.1;



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **2042** del **16/10/2026**

VISTA la Perizia di variante n. 1 redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Filippo Marchi, come acquisita al prot. n. 26960 del 13/10/2026 e successive trasmissioni, composta dai seguenti elaborati:

- a) Perizia di variante
- b) Elenco prezzi unitari di perizia
- c) Computo metrico estimativo di perizia
- d) Quadro economico di perizia
- e) Quadro comparativo
- f) Relazione di calcolo
- g) Verbale sottomissione nuovi prezzi

EVIDENZIATO che

- nella Perizia di variante del D.L. sono state illustrate compiutamente una serie di modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili, in particolare le modifiche alle lavorazioni di rafforzamento corticale, rese necessarie a seguito delle effettive condizioni geologico-geotecniche riscontrate in corso d'opera durante l'esecuzione dei lavori; è stata accertata la non necessità della prevista barriera paramassi e la necessità di sostituire le barre GEWI Ø32 previste in progetto con barre autoperforanti Ø38, al fine di garantire la stabilità del foro durante le operazioni di perforazione ed evitare fenomeni di franamento del terreno;
- inoltre nel corso dell'esecuzione dei lavori sono emerse circostanze non prevedibili in sede di progettazione che hanno reso necessario adeguare le modalità di intervento, al fine di garantire la corretta esecuzione delle opere, nonché adeguate condizioni di stabilità e mitigazione del rischio;

ATTESO che:

- le modifiche resesi necessarie sono riconducibili alla fattispecie recata dall'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016, ed ammontano ad € 2.725,47 (di cui € 2.725,47 per lavori ed € 0,00 per oneri sicurezza) al netto del ribasso, oltre IVA al 22% pari ad € 599,60, per un totale complessivo pari a € 3.325,07 (incremento 2,98%);
- l'importo contrattuale aggiornato, per effetto della presente modifica, risulta pari ad € 94.290,21 al netto del ribasso, di cui € 79.290,21 per lavori e € 15.000,00 per costi della sicurezza, oltre IVA, per un totale complessivo di € 115.034,06;

EVIDENZIATO infine che nella perizia di variante del D.L. è avanzata altresì una proposta di rimodulazione della durata dei lavori che è stata quantificata in un aumento dei tempi di 7 gg naturali e consecutivi;

VISTO il nuovo Quadro economico aggiornato, rispetto a quello approvato con determinazione Dirigenziale n. 2192 del 25/11/2025, a seguito della Variante e conseguenti modifiche disposte con il presente atto che tiene conto anche della rimodulazione necessaria a finanziare l'incremento dell'incentivo per le funzioni tecniche e della quota IRAP correlata:



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **2042** del **16/10/2026**

A - IMPORTO LAVORI	94.290,21 €
a1) Lavori a corpo	117.970,32 €
a2) Ribasso del 32.788% da accordo quadro (a detrarre)	- 38.680,11 €
b) Costo della sicurezza	15.000,00 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE	55.709,79 €
1) Imprevisti (IVA inclusa)	0,00 €
2) Accantonamento per aumento materiali (IVA inclusa)	0,00 €
3) Indennità per espropri, servitù, occupazioni temporanee (IVA inclusa)	1.227,50 €
4) Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 (IVA inclusa) - 2% di a1) + b)	2.659,41 €
4.1) 80 %	2.127,53 €
4.2) 20 %	531,88 €
5) Spese per incarico di progettazione, DL e CSE (incluso ribasso, cassa e IVA)	28.680,16 €
6) Iva ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
6.1) Iva sulla sola voce A - 22%	20.743,85 €
6.2) Irap della voce 4.1)	146,07 €
7) Contributi dovuti per legge (VincA e deposito sismico intervento locale)	100,00 €
7.1) VincA	40,00 €
7.2) Vincolo idrogeologico	35,00 €
7.3) Genio civile	25,00 €
8) Spese per accertamenti	2.152,81 €
TOTALI	150.000,00 €

DATO ATTO che con la presente modifica contrattuale si mantiene invariato l'importo complessivo dell'intervento, trovando la copertura economica dei maggiori costi nella disponibilità della voce imprevisti e nella voce accantonamento secondo le seguenti rimodulazioni:

- diminuzione della voce imprevisti per € 7.843,57 (voce B.1);
- diminuzione della voce accantonamento per € 4.880,00 (voce B.2);
- incremento dell'importo contrattuale, esclusa IVA, di € 2.725,47 (voce A);
- incremento dell'IVA sui lavori di € 599,60 (voce B.6.1);
- incremento delle spese tecniche, compresa cassa e IVA di € 7.160,14 (voce B.5);
- incremento degli incentivi tecnici quota 80 % di € 64,88 (voce B.4.1);
- incremento degli incentivi tecnici quota 20 % di € 16,22 (voce B.4.2);
- incremento della voce IRAP per € 4,45 (voce B.6.2);
- introduzione voce spese per accertamenti per € 2.152,81 (voce B.8);

DATO ATTO che gli incrementi complessivi delle voci di spesa del Quadro economico pari ad € 12.723,57 trovano copertura finanziaria nell'impegno 2025/1021 del capitolo 4499/800;



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **2042** del **16/10/2026**

ATTESO che la permanenza dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione in capo all'operatore economico esecutore dei lavori, è periodicamente verificata da parte dell'Ufficio preposto, in quanto aggiudicatario di Accordo Quadro di durata pluriennale;

RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l'approvazione di suddette modifiche contrattuali;

VISTO il Bilancio di previsione per il triennio 2026/2028, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 6 del 06/03/2026, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l'art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, secondo cui il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., applicabile *ratione temporis*;

RITENUTA la propria competenza, in forza del Decreto del Presidente n. 3 del 14/02/2025, con il quale è stata attribuita all'Ing. Paolo Bracciali la titolarità del "Settore Viabilità e Lavori Pubblici", della Provincia di Arezzo;

ESPRESSO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 *bis* del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 *bis*, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

OSSERVATO il giusto procedimento ex Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI APPROVARE la modifica n. 1 al contratto d'appalto di cui all'Ordine di Prestazione n. 1 nell'ambito dell'Accordo Quadro – Operatore 3 – relativo al Servizio di progettazione



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **2042** del **16/10/2026**

definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori di Rafforzamento corticale con rete e/o barriere paramassi lungo la S.P. 63 Val di Corezzo, a tratti dal km 0+250 al km 0+500 in Comune di Chiusi della Verna - CUP I57H22001190001 CIG derivato servizi B285B728E8, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

3. DI AFFIDARE l'esecuzione delle prestazioni in modifica, costituite dal servizio di redazione della variante in corso d'opera e dell'integrazione delle prestazioni dell'ufficio di direzione dei lavori al R.T.P. tra Enser srl (mandataria) (p. iva 02058800398), con sede legale in Faenza (RA), Arch. Pamela Paolucci, per l'ulteriore importo € 5.643,24 (per integrazione ufficio DL e per redazione variante), al netto del ribasso d'asta del 29,92%, di cui costi della sicurezza pari ad € 0,00, oltre cassa al 4% per € 225,73 e IVA al 22% per € 1.297,17 così per complessi € 7.160,14, come da stima dei compensi (Allegato 1);
4. DI ASSUMERE impegno derivato per l'importo di € 7.160,14 a valere sull'impegno n. 2025/1021 al Capitolo 4499/800;
5. DI DARE ATTO che le prestazioni in modifica, costituite dal servizio di redazione della Perizia di variante e dall'implementazione delle prestazioni dell'ufficio di Direzione Lavori, portano alla rideterminazione dell'importo contrattuale in € 22.604,16 al netto del ribasso d'asta del 29,92%, oltre cassa al 4% per € 904,17 e IVA al 22% per € 5.171,83 e così per complessi € 28.680,16;
6. DI DARE ATTO che dopo l'assunzione del suddetto impegno il residuo da impegnare all'operatore 3, R.T.P. tra R.T.P. tra Enser srl (mandataria) (p. iva 02058800398), con sede legale in Faenza (RA), Arch. Pamela Paolucci è pari a quanto riportato nel seguente riepilogo aggiornato:

VALORE ACCORDO QUADRO – Operatore 3	€ 327.377,30
Ordine di Prestazione n° 1 - CIG Derivato B285B728E8	€ 16.960,92
Ordine di Prestazione n° 1.a - CIG Derivato B285B728E8	€ 5.643,24
Ordine di Prestazione n° 2 - CIG Derivato B28A3F5F92	€ 15.448,19
Ordine di Prestazione n° 2.a CIG Derivato B28A3F5F92	€ 5.526,21
Ordine di Prestazione n° 3 - CIG Derivato B64E6899D1	€ 68.445,59
Ordine di Prestazione n° 3 modifica n.1 e CIG Derivato B64E6899D1	€ 23.208,23
Ordine di Prestazione n° 3 modifica n. 2 - CIG Derivato B64E6899D1	€ 22.850,02
Ordine di Prestazione n° 4 - CIG Derivato B680C5D75D	€ 9.562,21
Ordine di Prestazione n° 5 - CIG Derivato B866EBC195	€ 22.514,94
Ordine di Prestazione n° 6 - CIG Derivato B86AB6C64A	€ 36.128,51
Ordine di Prestazione n° 7 - CIG Derivato B8DB5A2190	€ 9.170,23
Ordine di Prestazione n° 7 modifica CIG Derivato B8DB5A2190	€ 1.554,65
Totale impegnato	€ 237.012,94



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **2042** del **16/10/2026**

Budget residuo

€ 90.364,36

7. DI APPROVARE la modifica n. 1 al contratto d'appalto di cui all'Ordine di Lavoro n. 17 nell'ambito dell'Accordo Quadro – Lotto 5 relativo ai Lavori di rafforzamento corticale con rete e/o barriere paramassi lungo la S.P. 63 Val di Corezzo, a tratti dal km 0+250 al km 0+500 in Comune di Chiusi della Verna - CUP I57H22001190001 CIG derivato lavori B91A3E12FB, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, costituita dai seguenti elaborati:
- a) Perizia di variante
 - b) Elenco prezzi unitari di perizia
 - c) Computo metrico estimativo di perizia
 - d) Quadro economico di perizia
 - e) Quadro comparativo
 - f) Relazione di calcolo
 - g) Verbale sottomissione nuovi prezzi
8. DI AFFIDARE l'esecuzione delle ulteriori prestazioni al RTI Bindi spa - Italscavi srl - Francucci srl - Strade e Ambiente srl, la cui mandataria è Bindi spa (p. iva 00167570514), secondo gli stessi patti e condizioni del contratto principale, per l'importo contrattuale di ulteriori € 2.725,47 (di cui € 2.725,47 per lavori ed € 0,00 per oneri sicurezza) al netto del ribasso, oltre IVA al 22% pari ad € 599,60, per un totale complessivo pari a € 3.325,07 (incremento 2,98%);
9. DI ASSUMERE impegno derivato per l'importo complessivo di € 3.325,07 in favore del RTI Bindi spa - Italscavi srl - Francucci srl - Strade e Ambiente srl, la cui mandataria è Bindi spa (p. iva 00167570514, sull'impegno 2025/1021 al Capitolo 4499/800;
10. DI DARE ATTO che, pertanto, l'importo contrattuale aggiornato, per effetto della presente modifica, risulta pari ad € 94.290,21 al netto del ribasso, di cui € 79.290,21 per lavori e € 15.000,00 per costi della sicurezza, oltre IVA, per un totale complessivo di € 115.034,06;
11. DI DARE ATTO che dopo l'assunzione del suddetto impegno, la residua capienza dell'Accordo Quadro, per futuri Ordini di Lavoro da emettere nei confronti del Raggruppamento è pari a quanto riportato nel seguente riepilogo aggiornato:

VALORE ACCORDO QUADRO, compreso opzioni art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016 (modificato con D.D. n. 2239 del 27/11/2025)	€ 7.436.859,23
Ordine di lavoro n. 1 CIG Derivato B0FA409DA0	€ 368.336,36
Ordine di lavoro n. 2 CIG Derivato B0F6F74943	€ 295.574,04
Ordine di lavoro n. 3 CIG Derivato B2567B6212	€ 47.415,43
Ordine di lavoro n. 4 CIG Derivato B3F2E52A4F	€ 198.955,28
Ordine di lavoro n. 4/a CIG Derivato B3F2E52A4F	€ 44.484,07
Ordine di lavoro n. 5 CIG Derivato B423C9ECB0	€ 122.104,11



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **2042** del **16/10/2026**

Ordine di lavoro n. 6 CIG Derivato B4A2E6A452	€ 118.048,40
Ordine di lavoro n. 7 CIG Derivato B4BD3BD462	€ 150.973,32
Ordine di lavoro n. 7/a CIG Derivato B4BD3BD462	€ 8.072,25
Ordine di lavoro n. 7/b CIG Derivato B4BD3BD462	€ 17.978,79
Ordine di lavoro n. 8 CIG Derivato B5E2B8E09F	€ 147.852,29
Ordine di lavoro n. 9 CIG Derivato B5F041A3DA	€ 340.166,02
Ordine di lavoro n. 10 CIG Derivato B62DEA1F84	€ 83.802,35
Ordine di lavoro n. 11 CIG Derivato B644853A82	€ 342.759,84
Ordine di lavoro n. 12 CIG Derivato B6DB240655	€ 221.010,98
Ordine di lavoro n. 13 CIG Derivato B742A9F7C8	€ 156.561,73
Ordine di lavoro n. 14 CIG Derivato B87B802B2E	€ 32.480,89
Ordine di lavoro n. 15 CIG Derivato B909B4BB1B	€ 80.709,03
Ordine di lavoro n. 16 CIG Derivato B91A1BF069	€ 187.530,46
Ordine di lavoro n. 16/a CIG Derivato B91A1BF069	€ 75.569,69
Ordine di lavoro n. 17 CIG Derivato B91A3E12FB	€ 76.654,74
Ordine di lavoro n. 17/a CIG Derivato B91A3E12FB	€ 2.725,47
Ordine di lavoro n. 18 CIG Derivato B9C4BA04D8	€ 147.110,00
Ordine di lavoro n. 18.a CIG Derivato B9C4BA04D8	€ 62.830,60
Ordine di lavoro n. 19 CIG Derivato BA97BDAB50	€ 340.989,24
Ordine di lavoro n. 20 CIG Derivato BAABDD71E3	€ 367.733,81
Ordine di lavoro n. 21 CIG Derivato BABD5D0C4E	€ 367.247,39
Totale impegnato	€ 4.405.586,58
Budget residuo	€ 3.031.272,65

12. DI CONCEDERE la proroga di 7 gg naturali e consecutivi della durata del contratto;

13. DI APPROVARE il Quadro economico rimodulato come in narrativa;

14. DI ASSUMERE i seguenti impegni derivati a valere sull'impegno n. 2025/1021 al Capitolo 4499/800 per le voci di spesa inerenti l'incentivo funzioni tecniche:

- € 64,88 ad integrazione della quota 80%, destinato al personale;
- € 16,22 ad integrazione della quota 20%, accantonata per le finalità del progetto;
- € 4,45 ad integrazione dell'IRAP sulla quota 80%, destinato al personale;

15. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

16. DI RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Paolo Bracciali, Dirigente del Settore Viabilità e Lavori Pubblici;



**PROVINCIA
DI AREZZO**

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. 2042 del 16/10/2026

17. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:

- Servizio Finanze e Bilancio;
- Servizio Viabilità;
- Servizio amministrativo ST.
- Servizio Coordinamento LL.PP e PNRR
- Servizio Gare Appalti CE

IL DIRIGENTE
Ing. Paolo Bracciali



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **2042** del **16/10/2026**

Esercizio	Codice Bilancio	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	Tipo Movimento
2026	10.05.2	2.02.01.09.012	4499/800	7.160,14	Sub Impegno 2025/1021
	CIG:	B285B728E8		CUP:	I57H22001190001
2026	10.05.2	2.02.01.09.012	4499/800	3.325,07	Sub Impegno 2025/1021
	CIG:	B91A3E12FB		CUP:	I57H22001190001
2026	10.05.2	2.02.01.09.012	4499/800	64,88	Sub Impegno 2025/1021
	CIG:			CUP:	I57H22001190001
2026	10.05.2	2.02.01.09.012	4499/800	16,22	Sub Impegno 2025/1021
	CIG:			CUP:	I57H22001190001
2026	10.05.2	2.02.01.09.012	4499/800	4,45	Sub Impegno 2025/1021
	CIG:			CUP:	I57H22001190001

ALLEGATI - **1_PeriziaVariantePrestazioniTecniche_signed.pdf**
(impronta: 779814B662A2FCCCF8481A2A8EFF88E74DDEA1E5F3B9326DD6E711B755ACEE00)
- **A_PeriziaVariante_signed.pdf**
(impronta: 0F1D1C0BCF886F6B6BDDE0352D6D41C3312DF7DAAE6347D780675EE977F61958)
- **B_ElencoPrezziUnitari_signed.pdf**
(impronta: E3007A1C960FB22F77C1F34CBC1671E68144160A958DD9EF95AC33817D43D7D7)
- **C_ComputoMetricoEstimativo_signed.pdf**
(impronta: 6C7B8A6955193F4F1044A93B3B1E370EDC3F8D2EACF214F7566CC5A526768ABA)
- **D_QuadroEconomico_signed.pdf**
(impronta: 53997F7EC7CF6B9CBBF1FDD6AA7A65ED79FDD227F45FBF01CCE37028CBB7453D)
- **E_QuadroComparativo_signed.pdf**
(impronta: DC4988F2ACF340987B70E292F0AB33FDFBCB02876C620BB2F7CB163BD3F6FC22)
- **F_RelazioneDiCalcolo_signed.pdf**
(impronta: AD7231E5B9141C4CAF8AD4CBD31EF4C9B96F9C8CAC2E7E8B85F82615F7A8B221)
- **G_VerbaletSottomissioneNuoviPrezzi_signed.pdf**
(impronta: AAC8E96E44C57F97F9043B259A8A063E9C5FE967F0459E901BEE341C60C6502D)



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **2042** del **16/10/2026**