

AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'

(Art. 106 comma 5 D.Lgs 50/2016)

Oggetto: Lavori consolidamento e sistemazione del ponte sul torrente Mucchia, lungo la S.R.71 "Umbro-Casentinese-Romagnola" in località Camucia del Comune di Cortona al km. 118+259. Prog. 20-V028. Lotto 3 ODL 3.

CUP I77H21000070002
CIG Accordo Quadro 9860471E12
CIG derivato B21A844FAB

Ente: Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, 52100 Arezzo.
Tel. 0575/3921
Pec protocollo.provar@postacert.toscana.it
www.provincia.arezzo.it

NUTS: ITI18

Codice Istat luogo di esecuzione: 051017;

RUP: Ing. Paolo Bracciali

Codice CPV: 45221119-9;

Descrizione appalto: Lavori consolidamento e sistemazione del ponte sul torrente Mucchia, lungo la S.R.71 "Umbro-Casentinese-Romagnola" in località Camucia del Comune di Cortona al km. 118+259. Prog. 20-V028. Lotto 3 ODL 3;

Descrizione dell'appalto dopo la modifica: fermo restando quanto descritto per l'appalto, le modifiche per prestazioni supplementari non inizialmente previste si sono rese necessarie nel corso dell'appalto per le seguenti motivazioni:

- maggiori oneri derivanti dalla scarsa qualità del calcestruzzo esistente che comporta un maggior impegno, e quindi manodopera, nella realizzazione del recupero corticale/rimozione del copriferro, nonché una maggiore quantità di malta cementizia ad elevate prestazioni per la realizzazione dell'intervento di consolidamento strutturale;
- maggiori oneri derivanti dalla difficoltà di posa dell'acciaio d'armatura aggiuntivo a causa della necessità di sagomate in cantiere le armature ad-hoc secondo l'effettiva geometria delle strutture da rinforzare;
- ulteriori lavorazioni introdotte in corso d'opera finalizzate a conseguire una maggiore sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada;
- variazioni in diminuzione di alcune opere a seguito dell'introduzione delle sopradette modifiche, in particolare la riduzione dello spessore di misto cementato in ragione della realizzazione di un massetto con idonea pendenza al di sopra della soletta d'impalcato;
- aumento degli oneri della sicurezza in ragione del prolungamento del cantiere dovuto all'introduzione delle sopradette lavorazioni;
- complicazioni legate alla risoluzione dell'interferenza;

Circostanze della modifica: art. 106 c. 1 lett. b) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Importo di aggiudicazione: € 492.497,34 al netto IVA;

Importo modifica contrattuale: € 158.407,52 al netto IVA;

Operatore economico: ATI MENCONI S.r.l. Capogruppo Mandataria, BRUSCHI S.r.l., GOSTI S.r.l., I.C.E.S. Impresa Costruzioni Edili Stradali S.r.l. e TROVATI S.r.l. Mandanti;

Data aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale n. 1085 del 20/06/2024 appalto originario, Determinazione Dirigenziale n. 265 del 13/02/2025 di modifica appalto;

Finanziamento: Fondi Regione Toscana;

Organo di Vigilanza: ANAC Via M. Minghetti n. 10, 00187 Roma. Contact Center 800896936;

Organo per procedure di ricorso: TAR Regione Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze tel. 055/267301;

Termini per il ricorso: 30 gg dalla pubblicazione del presente avviso;

Richiesta informazioni: Settore Viabilità Lavori Pubblici, Ing. Paolo Bracciali, Via L. Spallanzani n. 23, 52100 Arezzo, Tel. 0575/392501, e-mail: pbracciali@provincia.aretzo.it

Arezzo lì, 27/02/2025

Il RUP
Ing. Paolo Bracciali